

DODATEK Č. 9 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Institut klinické a experimentální medicíny, IČO: 00023001, se sídlem Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 - Krč, státní příspěvková organizace, zřizovací listina č. j. 17268-II/2012 ze dne 29. 5. 2012, v platném znění, ID datové schránky: btgjvdm, zastoupená [REDAKCE] ředitelem, oprávněným za tuto organizaci podepisovat samostatně

(dále jen "**Objednatel**")

a

IMOS Brno, a.s., IČO: 25322257, se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2211, ID datové schránky: 562eh6n, zastoupená Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva, oprávněným za tuto společnost podepisovat samostatně

(dále jen "**Zhotovitel**")

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen jako "**Strany**" a každý jednotlivě jako "**Strana**")

uzavřeli níže uvedeného dne tento dodatek č. 9 ke smlouvě o dílo (dále jen "**Dodatek**").

I.

1. Dne 12. května 2021 uzavřeli Objednatel a Zhotovitel smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 21. 7. 2021, dodatku č. 2 ze dne 29. 11. 2021, dodatku č. 3 ze dne 31. 1. 2022, dodatku č. 4 ze dne 22. 3. 2022, dodatku č. 5 ze dne 27. 7. 2022, dodatku č. 6 ze dne 22. 8. 2022, dodatku č. 7 ze dne 17. 10. 2022 a dodatku č. 8 ze dne 22. 3. 2023 (dále jen "**Smlouva**"), ohledně realizace nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce „IKEM Praha – Výstavba budov G1 a G2 k rozšíření kapacit“ (evid. č. Objednatele: PZ-2020-0000057). Ledaže by v tomto Dodatku bylo stanoveno jinak, veškeré výrazy začínající v tomto Dodatku velkými písmeny budou mít významy uvedené ve Smlouvě.

2. Předmětem tohoto Dodatku je:

- shrnutí změnových listů postupem dle ČLÁNKU 7 odst. 7.5. Smlouvy. Změnové listy, resp. jejich Rekapitulace, které jsou jako Příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto Dodatku a změny Smlouvy jimi vyvolané jsou nepodstatnou změnou závazku ze Smlouvy ve smyslu ust. § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ (článek II. tohoto Dodatku);
- shrnutí tzv. klientských změnových listů (KZ) postupem dle ČLÁNKU 7 odst. 7.5. Smlouvy. Klientské změnové listy, které jsou jako Příloha č. 2 nedílnou součástí tohoto Dodatku a změny Smlouvy jimi vyvolané, jsou nepodstatnou změnou závazku ze Smlouvy ve smyslu ust. § 222 odst. 5 ZZVZ, kdy uvedené položky nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jsou pro objednatel (z důvodu technologických změn a vylepšení, odpovídajících současnému trendu ve stavebnictví, oproti původní projektové dokumentaci z roku 2018) nezbytné, změna v osobě dodavatele není z technických důvodů možná a navýšení dodávek a služeb nedosahuje limitu 30 % původní hodnoty veřejné zakázky uvedené ve Smlouvě. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku (článek II. tohoto Dodatku);
- navýšení Ceny Díla v souladu s uzavřenou Smlouvou a jejími dodatky (článek II. tohoto Dodatku).
- posunutí termínů pro ukončení milníků 10 a 11 (článek III. tohoto Dodatku);
- náprava nepřesností uvedených v dodatku č. 4 ze dne 22. 3. 2022 (článek IV. tohoto Dodatku).

II.

1. V průběhu realizace Díla, specifikovaného ve Smlouvě, byla zjištěna potřeba provedení prací, činností a dodávek, které Objednatel ani Zhotovitel nemohli před zahájením prací předpokládat a které jsou od zakázky neoddělitelné a nezbytně nutné pro řádné provedení a dokončení Díla (dále jen „vícepráce“). Smluvní strany se tímto, v souladu s článkem 7.5 Smlouvy, dohodly na úpravě předmětu Díla podrobně specifikované ve změnových listech (ZL):

ZL 70 - Záměna elektroinstalačních krabic
ZL 109 - Koordinace 1. PP

- ZL 110 - Doplnění prostupů v monolitických konstrukcích 2. část
- ZL 112 - Změna trasy vedení rozvodů medicinálních plynů ve 2. PP
- ZL 113 - Změna typu kabelových lávek pro rozvod profesí v podzemním koridoru
- ZL 114 - Kolize VZT potrubí ve stoupačce v 1. PP
- ZL 115 - Koordinace 1. NP
- ZL 116 - Doplnění kotvení ÚT a CHL v chodbě 2. PP
- ZL 118 - Statické zpevnění zděných příček
- ZL 120 - Úprava zámečnických výrobků Z162, Z211, Z212 a Z201
- ZL 122 - Koordinace 1PP - 2. část
- ZL 123 - Koordinace 3. NP
- ZL 124 - Koordinace 5. NP
- ZL 125 - Koordinace 4. NP
- ZL 126 - Koordinace 6. NP
- ZL 128 - Napojení dialyzačních panelů – revize R53
- ZL 129 - Doplnění prostupů v monolitických konstrukcích 3. část
- ZL 130 - Dopřesnění dveří Z59 a Z18
- ZL 131 - Změna skladby podlahy pojízdné sanitními vozy v 1. NP
- ZL 132 - Změny řízení u výtahů V2, V3, V5 a V6
- ZL 133 - Úprava schodiště ve 3. NP
- ZL 134 - Doplnění přizdívek a překladu ve 2. NP
- ZL 135 - Doplnění žebříku Z164 do strojovny vytápění ve 2. PP
- ZL 136 - Doplnění kačírkové lišty na střeše nad 6. NP
- ZL 137 - Změna stoupaček pro dialýzu ve 2. PP, 1. PP a 1. NP
- ZL 138 - Doplnění exteriérové žaluzie ve 2. NP
- ZL 139 - Doplnění podlahové desky do výtahové šachty v budově D
- ZL 141 - Změna vnitřních hliníkových prosklených stěn
- ZL 142 - Vyhřívání podchytávek ZTI v prostoru nákladové rampy ve 2. PP
- ZL 143 - Koordinace 2. NP
- ZL 144 - Doplnění přípravy pro dialyzační panely v 1. PP
- ZL 145 - Doplnění podpůrných žlabů pro odpady z dialýz ve 2. PP
- ZL 146 - Úprava výšky výdechu VZT ve strojovně 3. NP
- ZL 147 - Úprava podhledů ve stávající budově D
- ZL 148 - Doplnění prostupů v monolitických konstrukcích 4. část
- ZL 149 - Výkop kanalizace v křemencích mezi šachtami RŠ13 až RŠ15
- ZL 151 - Změna zdrojů chladu
- ZL 152 - Změna provedení stoupačky ÚT v 1. NP
- ZL 153 - Změna trasy připojení páry ve 2. PP
- ZL 154 - Napojení dialyzačních panelů – doplnění revize R53
- ZL 155 - Dopojení vpustí a chladících jednotek
- ZL 156 - Úprava skladby F5 ve venkovním podhledu
- ZL 157 - Doplnění rozšiřovacích profilů oken A21 a A22
- ZL 158 - Statické zpevnění zděných příček v ostatních patrech
- ZL 159 - Doplnění oken a vnitřních rolet v 5. NP
- ZL 160 - Doplnění zkrápění dveří H11 a H12
- ZL 161 - Výkop základu pod gabion v křemencích
- ZL 162 - Kamenný obklad mezipodest
- ZL 163 - Doplnění ovládacího kolečka k žaluzii ve vnitřních prosklených příčkách
- ZL 164 - Úprava stávajících kanalizačních šachet
- ZL 166 - Příprava pro dialyzační panely
- ZL 167 - Posunutí slaboproudých kabelových žlabů
- ZL 168 - Úprava AL stěn a doplnění čel podhledů v 1. NP
- ZL 169 - Bourání ŽB konstrukce v místě nové komunikace u energocentra
- ZL 170 - Úprava AL stěn a doplnění čel podhledů ve 2. NP
- ZL 172 - Doplnění revizních dvířek do podhledu ve strojovně chlazení ve 2. PP

Rekapitulace změnových listů je jako Příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Smluvní strany se dále dohodly na klientských změnách (klientské změnové listy, KZ) předmětu díla podrobně specifikovaných v klientských změnových listech (KZ): KZ 008 – KZ 018 a KZ 020 – KZ 027.

Rekapitulace klientských změnových listů je uvedena v Příloze č. 2, která tvoří nedílnou součást

tohoto Dodatku.

Jednotlivé změnové listy jsou průběžně uveřejňovány v registru smluv.

2. Smluvní strany se dohodly, že celková cena za řádné a včasné provedení výše uvedených změn činí 3 024 951,00 Kč (slovy: tři miliony dvacet čtyři tisíce devět set padesát jedna koruna česká) bez DPH. Tato částka představuje 0,38 % z Ceny Díla bez DPH uvedené ve Smlouvě. O uvedenou částku se zvyšuje celková Cena Díla bez DPH. Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze Smlouvy.
3. Smluvní strany sjednávají, že částka za vícepráce bude uhrazena Zhotoviteli na základě samostatné faktury.
4. Cenou ve smyslu odst. 5.3.3. – 5.3.11. Smlouvy se nadále rozumí Cena uvedená v odstavci 5.1. Smlouvy ve znění z 12. 5. 2021.
5. V celkové Ceně změn dle odst. 2. výše **je** zahrnuta cena změnového listu 69, která nebyla zahrnuta do částky hrazené na základě dodatku č. 6 ze dne 22.8.2022, a cena změnového listu č. 100, která nebyla zahrnuta do částky hrazené na základě dodatku č. 8 ze dne 22. 3. 2023.
V celkové Ceně změn dle odst. 2. výše **je** zahrnuta cena klientských změn (KZ 006 a KZ 007) dle Přílohy č. 2, která nebyla zahrnuta do částky hrazené na základě dodatku č. 8 ze dne 22. 3. 2023.
V celkové Ceně změn dle odst. 2. výše **je** zahrnuta cena klientské změny (KZ 008) dle Přílohy č. 2.
6. V celkové ceně změn dle odst. 2 výše **není** zahrnuta cena změnového listu 58, která nebyla zahrnuta ani do částky hrazené na základě dodatku č. 6 ze dne 22. 8. 2022, dále cena změnových listů č. 66, 80 a 88, která nebyla zahrnuta ani do částky hrazené na základě dodatku č. 8 ze dne 22. 3 2023; dále zde není zahrnuta cena změnových listů ZL 109,115, 122 - 126, 130, 132, 133, 138, 141, 147, 151, 155, 157, 160, 162-164, 167, 168, 170, 172 ani cena klientských změn dle Přílohy č. 2 (KZ 001 – 005, které nebyly uhrazeny ani na základě dodatku č. 8) a KZ 009 - KZ 018 a KZ 020 – KZ 027.
7. S ohledem na tuto dohodu a na úpravu předmětu Díla dle čl. II. tohoto Dodatku se Smluvní strany dohodly, že celková Cena díla, uvedená v ČLÁNKU 5 odst. 5.1. Smlouvy, po započtení změn uvedených v tomto Dodatku, se mění tak, že nově činí 878 427 706,19 Kč (slovy: osm set sedmdesát osm milionů čtyři sta dvacet sedm tisíc sedm set šest korun českých a 19 haléřů) bez DPH s tím, že DPH je ve výši 21%, tj. DPH činí 184 469 818,30 Kč, a tedy celková konečná cena díla je 1 062 897 524,49 Kč (slovy: jedna miliarda šedesát dva miliony osm set devadesát sedm tisíc pět set dvacet čtyři koruny české a 49 haléřů) včetně DPH.

V této části **je zahrnuta** i (odečítaná) částka **262,12 Kč**, která vyplývá z čl. IV. tohoto Dodatku.

Uvedená změna je nepodstatnou změnou závazku ze Smlouvy.

III.

1. Z důvodu průběžné revize projektové dokumentace (R44) bylo třeba upravit koordinační výkresy tak, aby bylo zajištěno plynulé a správné provádění stavby. Změnový list ZL 143 řeší úpravu koordinačních výkresů 2. NP.

Dále revize projektové dokumentace (R44) vyvolala změnu při úpravě vnitřních hliníkových stěn a nutnost doplnění čel podhledů vlivem snížení světelných výšek podhledů ve 2. NP. Změnový list ZL 170 řeší úpravu AL stěn a doplnění čel podhledů ve 2. NP.

V souvislosti s tím dochází i k posunutí Milníku č. 10 o 9 týdnů (63 dnů) a Milníku č. 11. (Ze ZL 143 vyplývá posunutí o 55 dnů, ze ZL 170 o 8 dnů).

Smluvní strany sjednávají, že v rozsahu Milníků č. 10-11 se mění a nahrazuje Příloha č. 3 dodatku č. 8 novou přílohou, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku, označená jako Příloha č. 3. V rozsahu této změny se upravují (prodlužují) lhůty dotčených milníků upravených v čl. 4.2. Smlouvy.

IV.

Smluvní strany dále sjednávají, že se opravují nesprávné částky uvedené ve změnových listech, které byly přílohou dodatku č. 4 ze dne 22. 3. 2022:

název ZL	původní cena	aktualizovaná cena (opravená cena)
ZL 1 - Změna trasy přípojky medicinálních plynů	-159 411,40 Kč	-159 411,00 Kč
ZL 10 - Rozšíření systému potrubní pošty	934 521,92 Kč	934 259,00 Kč
ZL 11 - Směsný odpad ve výkopech	1 135 989,30 Kč	1 135 989,00 Kč
ZL 16 - Úprava fasády budovy G, provizorní lávka	176 428,48 Kč	176 429,00 Kč
ZL 19 - Zahloubení přeložky teplovodu	11 047,82 Kč	11 048,00 Kč

(všechny ceny jsou uvedené bez DPH).

Rozdíl ve výši **262,12 Kč** (slovy: dvě stě šedesát dvě koruny české a 12 haléřů) uhradí Zhotovitel Objednateli na základě Zhotovitelem vystaveného dobropisu.

V.

- Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v plné platnosti a účinnosti a vztahují se v plném rozsahu na tento Dodatek.
- Podepsáním tohoto Dodatku Strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text tohoto Dodatku, případně jeho obsah a veškeré skutečnosti v něm uvedené ze strany Objednatele uveřejněny, a to jak na profilu zadavatele v souladu s § 219 ZZVZ, tak i v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Strany též prohlašují, že žádné z informací uvedených v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- Je-li tento Dodatek uzavírán v listinné podobě, pak se tento Dodatek vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk s platností originálu. Dodatek v listinné podobě zašle smluvní strana podepisující jako druhá v pořadí na adresu sídla svého smluvního partnera bez zbytečného odkladu od jeho podpisu. V případě, že je Dodatek podepisován elektronicky, s elektronickým uznávaným podpisem, vyhotovuje se pouze jedna elektronická verze, kterou zašle smluvní strana podepisující jako druhá v pořadí do datové schránky smluvního partnera, případně prostřednictvím Národního elektronického nástroje (NEN), rovněž bez zbytečného odkladu.
- Smluvní strany prohlašují, že na obsahu tohoto Dodatku byly dohodnuty již dne 30. 6. 2023, ačkoli o tom v té době nebyl pořízen formalizovaný písemný dodatek ke Smlouvě, a že tento Dodatek v písemné podobě formalizuje předchozí faktickou dohodu smluvních stran o úpravě předmětu Díla, Ceny Díla a Doby plnění uvedené ve Smlouvě. Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu považují za kontinuálně platnou a účinnou bez ohledu na to, kdy byl podepsán tento Dodatek stvrzující výše uvedené a kdy byl tento Dodatek uveřejněn v registru smluv, a že plnění proběhnuvší podle Smlouvy do podpisu tohoto Dodatku a jeho uveřejnění v registru smluv byla realizována ve vzájemném srozměnění smluvních stran o tom, že Smlouva bude upravena, jak je uvedeno v tomto Dodatku. Tento Dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění zajistí Objednatel.
- Nedílnou součástí tohoto Dodatku je

Příloha 1 - Rekapitulace změnových listů (jednotlivé ZL jsou průběžně uveřejňovány v registru smluv; obě smluvní strany je již mají k dispozici)

Příloha 2 - Rekapitulace klientských změnových listů (KZ)

Příloha 3 - Rámcový harmonogram

V Praze
za Institut klinické a experimentální medicíny

V Brně
za IMOS Brno, a.s.

Helena
Rögnerová
Digitálně podepsal
Helena Rögnerová
Datum: 2023.10.16
09:16:52 +02'00'

Ing.
Robert
Suchánek
Digitálně
podepsal Ing.
Robert Suchánek
Datum:
2023.08.14
08:39:12 +02'00'

ředitel

Ing. Robert Suchánek
předseda představenstva

NÁZEV AKCE: IKEM Praha - Výstavba budov G1 a G2 k rozšíření kapacit

Objekt: G1,2

OBJEDNATEL: Institut klinické a experimentální medicíny

Sídlo: Videňská 1958/9, 140 21 Praha 4 - Krč

ZHOTOVITEL: IMOS Brno, a.s.

Sídlo: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

SMLOUVA / OBJ.: 432/21

DODATKY: ==

Seznam změnových listů:

č.	schváleno	název	cena bez dph	Datum schválení	Provedeno - k fakturaci (ANO/NE)	Stav
dod 4	<input checked="" type="checkbox"/>	ZL 26 - Změnové listy 1 - 26 bez ZL 22 a 23	9 196 628,01 Kč	dod 4		dod 4
dod 6	<input checked="" type="checkbox"/>	ZL schválené a zrealizované k 10.7.2022 (dod č.6)	6 517 721,00 Kč	dod 6		dod 6
dod 8	<input checked="" type="checkbox"/>	ZL schválené a zrealizované k 31.12.2022 (dod č.8)	11 127 466,00 Kč	dod 8		dod 8
dod 6	<input checked="" type="checkbox"/>	ZL 58 - Ocelový poklop Z55	9 571,00 Kč	19.5.2022	NE	dod 6
dod 6	<input checked="" type="checkbox"/>	ZL 69 - Záměna tloušťky asfaltového pásu	250 030,00 Kč	30.6.2022	ANO	dod 6
dod 8	<input checked="" type="checkbox"/>	ZL 66 - Koncové prvky výtahů	57 792,00 Kč	20.7.2022	NE	dod. 8
dod 8	<input checked="" type="checkbox"/>	ZL 80 - Změna obkladu stěn angiosálů	636 195,00 Kč	20.7.2022	NE	dod. 8
dod 8	<input checked="" type="checkbox"/>	ZL 88 - Úprava střechy nad stávajícím energokanálem u milánské stěny	156 529,00 Kč	17.10.2022	NE	dod. 8
dod 8	<input checked="" type="checkbox"/>	ZL 100 - Úprava trasy SLB ve stávajícím pavilonu A	229 346,00 Kč	21.12.2022	ANO	dod. 8
70	<input checked="" type="checkbox"/>	ZL 70 - Záměna elektroinstalačních krabic	424 055,00 Kč	22.2.2023	ANO	Schváleno
109	<input checked="" type="checkbox"/>	ZL 109 - Koordinace 1PP	138 649,00 Kč	17.2.2023	NE	Schváleno
110	<input checked="" type="checkbox"/>	ZL 110 - Doplnění prostupů v monolitických konstrukcích 2.část	62 408,00 Kč	31.1.2023	ANO	Schváleno
112	<input checked="" type="checkbox"/>	ZL 112 - Změna trasy vedení rozvodů medicínálních plynů ve 2PP	18 854,00 Kč	13.2.2023	ANO	Schváleno
113	<input checked="" type="checkbox"/>	ZL 113 - Změna typu kabelových lávek pro rozvod profesí v podzemním koridoru	5 638,00 Kč	20.1.2023	ANO	Schváleno
114	<input checked="" type="checkbox"/>	ZL 114 - Kolize VZT potrubí ve stoupačce v 1.PP	6 604,00 Kč	20.1.2023	ANO	Schváleno
115	<input checked="" type="checkbox"/>	ZL 115 - Koordinace 1NP	118 308,00 Kč	2.2.2023	NE	Schváleno
116	<input checked="" type="checkbox"/>	ZL 116 - Doplnění kotvení ÚT a CHL v chodbě 2.PP	16 617,00 Kč	9.2.2023	ANO	Schváleno
118	<input checked="" type="checkbox"/>	ZL 118 - Statické zpevnění zděných příček	8 810,00 Kč	7.3.2023	ANO	Schváleno
120	<input checked="" type="checkbox"/>	ZL 120 - Úprava zámečnických výrobků Z162, Z211, Z212 a Z201	162 229,00 Kč	22.2.2023	ANO	Schváleno
122	<input checked="" type="checkbox"/>	ZL 122 - Koordinace 1PP - 2.část	48 452,00 Kč	2.2.2023	NE	Schváleno
123	<input checked="" type="checkbox"/>	ZL 123 - Koordinace 3NP	118 011,00 Kč	2.3.2023	NE	Schváleno
124	<input checked="" type="checkbox"/>	ZL 124 - Koordinace 5NP	16 151,00 Kč	2.3.2023	NE	Schváleno
125	<input checked="" type="checkbox"/>	ZL 125 - Koordinace 4NP	70 180,00 Kč	2.3.2023	NE	Schváleno
126	<input checked="" type="checkbox"/>	ZL 126 - Koordinace 6NP	70 918,00 Kč	2.3.2023	NE	Schváleno
128	<input checked="" type="checkbox"/>	ZL 128 - Napojení dialyzačních panelů – revize R53	14 619,00 Kč	9.2.2023	ANO	Schváleno
129	<input checked="" type="checkbox"/>	ZL 129 - Doplnění prostupů v monolitických konstrukcích 3.část	41 060,00 Kč	17.2.2023	ANO	Schváleno
130	<input checked="" type="checkbox"/>	ZL 130 - Dopřesnění dveří Z59 a Z18	44 520,00 Kč	22.2.2023	NE	Schváleno
131	<input checked="" type="checkbox"/>	ZL 131 - Změna skladby podlahy pojízdné sanitní vozy v 1NP	76 761,00 Kč	2.3.2023	ANO	Schváleno
132	<input checked="" type="checkbox"/>	ZL 132 - Změny řízení u výtahů V2, V3, V5 a V6	202 787,00 Kč	20.4.2023	NE	Schváleno
133	<input checked="" type="checkbox"/>	ZL 133 - Úprava schodiště ve 3NP	14 045,00 Kč	7.3.2023	NE	Schváleno
134	<input checked="" type="checkbox"/>	ZL 134 - Doplnění přízdivek a překladu ve 2NP	9 271,00 Kč	2.3.2023	ANO	Schváleno
135	<input checked="" type="checkbox"/>	ZL 135 - Doplnění žebříku Z164 do strojovny výtahů ve 2PP	18 323,00 Kč	2.3.2023	ANO	Schváleno
136	<input checked="" type="checkbox"/>	ZL 136 - Doplnění kačírkové lišty na střeše nad 6.NP	31 526,00 Kč	7.3.2023	ANO	Schváleno
137	<input checked="" type="checkbox"/>	ZL 137 - Změna stoupaček pro dialýzu ve 2PP, 1PP a 1NP	88 104,00 Kč	24.3.2023	ANO	Schváleno
138	<input checked="" type="checkbox"/>	ZL 138 - Doplnění exteriérové žaluzie ve 2NP	18 169,00 Kč	21.3.2023	NE	Schváleno
139	<input checked="" type="checkbox"/>	ZL 139 - Doplnění podlahové desky do výtahové šachty v budově D	78 416,00 Kč	21.3.2023	ANO	Schváleno
141	<input checked="" type="checkbox"/>	ZL 141 - Změna vnitřních hliníkových prosklených stěn	45 715,00 Kč	24.3.2023	NE	Schváleno
142	<input checked="" type="checkbox"/>	ZL 142 - Vyhřívání podchytávek ZT1 v prostoru nákladové rampy ve 2PP	75 935,00 Kč	13.4.2023	ANO	Schváleno
143	<input checked="" type="checkbox"/>	ZL 143 - Koordinace 2NP	311 763,00 Kč	24.3.2023	ANO	Schváleno
144	<input checked="" type="checkbox"/>	ZL 144 - Doplnění přípravy pro dialyzační panely v 1PP	20 631,00 Kč	21.4.2023	ANO	Schváleno
145	<input checked="" type="checkbox"/>	ZL 145 - Doplnění podpůrných žlabů pro odpady z dialýz ve 2PP	24 014,00 Kč	27.4.2023	ANO	Schváleno
146	<input checked="" type="checkbox"/>	ZL 146 - Úprava výšky výdechu VZT ve strojovně 3NP	47 822,00 Kč	3.5.2023	ANO	Schváleno
147	<input checked="" type="checkbox"/>	ZL 147 - Úprava podhledů ve stávající budově D	43 606,00 Kč	28.6.2023	NE	Schváleno
148	<input checked="" type="checkbox"/>	ZL 148 - Doplnění prostupů v monolitických konstrukcích 4.část	106 436,00 Kč	3.5.2023	ANO	Schváleno
149	<input checked="" type="checkbox"/>	ZL 149 - Výkop kanalizace v křemencích mezi šachtami R513 až R515	163 528,00 Kč	30.5.2023	ANO	Schváleno
151	<input checked="" type="checkbox"/>	ZL 151 - Změna zdroje chladu	5 888 198,00 Kč	5.5.2023	NE	Schváleno
152	<input checked="" type="checkbox"/>	ZL 152 - Změna provedení stoupačky ÚT v 1NP	10 278,00 Kč	4.5.2023	ANO	Schváleno
153	<input checked="" type="checkbox"/>	ZL 153 - Změna trasy připojení páry ve 2PP	23 939,00 Kč	4.5.2023	ANO	Schváleno
154	<input checked="" type="checkbox"/>	ZL 154 - Napojení dialyzačních panelů – doplnění revize R53	8 790,00 Kč	16.5.2023	ANO	Schváleno
155	<input checked="" type="checkbox"/>	ZL 155 - Dopojení vpusť a chladících jednotek	41 835,00 Kč	16.5.2023	NE	Schváleno
156	<input checked="" type="checkbox"/>	ZL 156 - Úprava skladby F5 ve venkovním podhledu	87 669,00 Kč	24.5.2023	ANO	Schváleno
157	<input checked="" type="checkbox"/>	ZL 157 - Doplnění rozšiřovacích profilů oken A21 a A22	12 862,00 Kč	24.5.2023	NE	Schváleno
158	<input checked="" type="checkbox"/>	ZL 158 - Statické zpevnění zděných příček v ostatních patrech	32 724,00 Kč	24.5.2023	ANO	Schváleno
159	<input checked="" type="checkbox"/>	ZL 159 - Doplnění oken a vnitřních rolet v 5NP	125 894,00 Kč	24.5.2023	ANO	Schváleno
160	<input checked="" type="checkbox"/>	ZL 160 - Doplnění zkrápění dveří H11 a H12	58 802,00 Kč	30.5.2023	NE	Schváleno
161	<input checked="" type="checkbox"/>	ZL 161 - Výkop základu pod gabion v křemencích	158 820,00 Kč	30.5.2023	ANO	Schváleno
162	<input checked="" type="checkbox"/>	ZL 162 - Kamenný obklad mezipodest	125 678,00 Kč	5.6.2023	NE	Schváleno
163	<input checked="" type="checkbox"/>	ZL 163 - Doplnění ovládacího kolečka k žaluzii ve vnitřních prosklených příčkách	40 143,00 Kč	5.6.2023	NE	Schváleno
164	<input checked="" type="checkbox"/>	ZL 164 - Úprava stávajících kanalizačních šachet	83 064,00 Kč	14.6.2023	NE	Schváleno
166	<input checked="" type="checkbox"/>	ZL 166 - Příprava pro dialyzační panely	37 495,00 Kč	29.6.2023	ANO	Schváleno
167	<input checked="" type="checkbox"/>	ZL 167 - Posunutí slaboproudých kabelových žlabů	9 546,00 Kč	19.6.2023	NE	Schváleno
168	<input checked="" type="checkbox"/>	ZL 168 - Úprava AL stěn a doplnění čel podhledů v 1NP	120 479,00 Kč	29.6.2023	NE	Schváleno
169	<input checked="" type="checkbox"/>	ZL 169 - Bourání ŽB konstrukce v místě nové komunikace u energocentra	48 835,00 Kč	29.6.2023	ANO	Schváleno
170	<input checked="" type="checkbox"/>	ZL 170 - Úprava AL stěn a doplnění čel podhledů ve 2NP	133 224,00 Kč	30.6.2023	NE	Schváleno
172	<input checked="" type="checkbox"/>	ZL 172 - Doplnění revizních dvířek do podhledu ve strojovně chlazení ve 2.PP	20 493,00 Kč	30.6.2023	NE	Schváleno

0,0%

1,2%

CELKEM ŘEŠENÉ ZMĚNOVÉ LISTY

9 831 703,00 Kč

VÍCEPRÁCE CEL 38 468 890,41 Kč

4,88%

MÉNĚPRÁCE CE -455 909,40 Kč

-0,06%

ZL z dodatku č. 6 provedené / k fakturaci (ZL 64)

250 030,00 Kč

ZL z dodatku č. 8 provedené / k fakturaci (ZL 100)

229 346,00 Kč

KZ z dodatku č. 8 provedené / k fakturaci (KZ 006,007)

176 002,00 Kč

ZL provedené / k fakturaci

2 347 868,00 Kč

KZ provedené / k fakturaci (KZ 008)

21 705,00 Kč

CELKEM schválené a provedené ZL a KZ k 30.6.2023 k fakturaci

3 024 951,00 Kč

CENA DLE SOD:

787 991 432,37 Kč

CENA VČ. DOD. 4, 5, 6, 8:

875 403 017,31 Kč

CENA celkem vč. dodatku č. 9

878 427 968,31 Kč

CENA celkem vč. dodatku č. 9 vč. DPH

1 062 897 841,66 Kč

Dopady do milníku č. 10 (ZL č. 143)

55 dní

Dopady do milníku č. 10 (ZL č. 170)

8 dní

NÁZEV AKCE: IKEM Praha - Výstavba budov G1 a G2 k rozšíření kapacit

Objekt: G1,2

OBJEDNATEL: Institut klinické a experimentální medicíny

Sídlo: Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 - Krč

ZHOTOVITEL: IMOS Brno, a.s.

Sídlo: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

SMLOUVA / OBJ.: 432/21

DODATKY: ==

Seznam klientských změn:

č.	schváleno	název	cena bez dph	Datum schválení	Provedeno - k fakturaci (ANO/NE)	Stav
1	<input checked="" type="checkbox"/>	KZ 001 - Změna konfigurace serveru CCTV – varianta B	120 532,00 Kč	5.9.2022	NE	dod. 8
2	<input checked="" type="checkbox"/>	KZ 002 - Změna specifikace kamer a vyjmutí 1ks kamery	172 103,00 Kč	5.9.2022	NE	dod. 8
3	<input checked="" type="checkbox"/>	KZ 003 - Změna typu čtečky a odpočet dveřní jednotky z důvodu změny typ	176 197,00 Kč	5.9.2022	NE	dod. 8
4	<input checked="" type="checkbox"/>	KZ 004 - Přemístění ústředny EPS	30 914,00 Kč	13.10.2022	NE	dod. 8
5	<input checked="" type="checkbox"/>	KZ 005 - Doplnění čtečky do výtahu	8 385,00 Kč	1.11.2022	NE	dod. 8
6	<input checked="" type="checkbox"/>	KZ 006 - Doplnění výplní otvorů ve 3.NP - Angiosály	153 042,00 Kč	28.11.2022	ANO	dod. 8
7	<input checked="" type="checkbox"/>	KZ 007 - Doplnění rozvodů pro myčku, pračku a sušičku	22 960,00 Kč	23.12.2022	ANO	dod. 8
8	<input checked="" type="checkbox"/>	KZ 008 - Doplnění kabelové přípravy pro kamery do výtahů	21 705,00 Kč	18.1.2023	ANO	Schváleno
9	<input checked="" type="checkbox"/>	KZ 009 - Odstránění místnosti v 1.NP	566 627,00 Kč	3.2.2023	NE	Schváleno
10	<input checked="" type="checkbox"/>	KZ 010 - Záměna keramických obkladů za kovovou vestavbu	5 197 508,00 Kč	3.2.2023	NE	Schváleno
11	<input checked="" type="checkbox"/>	KZ 011 - Úprava povlakových krytin podlah z PVC dle KZ04	5 231 616,00 Kč	3.2.2023	NE	Schváleno
12	<input checked="" type="checkbox"/>	KZ 012 - Úpravy v silnoproudé elektrotechnice	298 120,00 Kč	29.3.2023	NE	Schváleno
13	<input checked="" type="checkbox"/>	KZ 013 - Kardio 1.NP - 1. část	751 925,00 Kč	15.3.2023	NE	Schváleno
14	<input checked="" type="checkbox"/>	KZ 014 - Úpravy slaboproudých elektroinstalací ve 2PP a 1PP	542 367,00 Kč	16.3.2023	NE	Schváleno
15	<input checked="" type="checkbox"/>	KZ 015 - Úpravy slaboproudých elektroinstalací v 1NP	651 547,00 Kč	16.3.2023	NE	Schváleno
16	<input checked="" type="checkbox"/>	KZ016 - Uživatelské změny ve 1PP, 1NP a 2NP	111 161,00 Kč	13.3.2023	NE	Schváleno
17	<input checked="" type="checkbox"/>	KZ 017 - Uživatelské změny ve 3NP	56 572,00 Kč	29.3.2023	NE	Schváleno
18	<input checked="" type="checkbox"/>	KZ 018 - Uživatelské změny ve 2NP	19 734,00 Kč	13.3.2023	NE	Schváleno
19	<input type="checkbox"/>	KZ 019 - Uživatelské změny v 5NP - KZ 14			NE	Řeší se
20	<input checked="" type="checkbox"/>	KZ 020 - Rozšíření dveří v 1PP a 2NP	37 098,00 Kč	16.3.2023	NE	Schváleno
21	<input checked="" type="checkbox"/>	KZ 021 - Měření přetlaků prostorů lékárny v 1PP	455 284,00 Kč	21.3.2023	NE	Schváleno
22	<input checked="" type="checkbox"/>	KZ 022 - Doplnění elektroinstalací část SLB	219 447,00 Kč	3.4.2023	NE	Schváleno
23	<input checked="" type="checkbox"/>	KZ 023 - Změna keramických obkladů a dlažeb	4 160 541,00 Kč	28.3.2023	NE	Schváleno
24	<input checked="" type="checkbox"/>	KZ 024 - Záměna keramických obkladů	2 292 095,00 Kč	30.3.2023	NE	Schváleno
26	<input checked="" type="checkbox"/>	KZ 026 - Změna ochranných prvků O01, O02, O03, O04	287 648,00 Kč	3.4.2023	NE	Schváleno
27	<input checked="" type="checkbox"/>	KZ 027 - Doplnění ZTI v 1PP dle KZ č. 33 - U.0195 a KZ č. 34 - U.3015	7 472,00 Kč	21.4.2023	NE	Schváleno
28	<input type="checkbox"/>	KZ 028 - Úprava dveří pro možné osazení elektropohonů	194 313,00 Kč		NE	Řeší se

CELKEM ŘEŠENÉ KLIENSKÉ ZMĚNY

21 102 780,00 Kč

VÍCEPRÁCE CEI
MĚNĚPRÁCE CELKEM

21 102 780,00 Kč

CENA KZ:

21 102 780,00 Kč

dod 8

684 133,00 Kč

Dopady do milníku

dní

KZ provedené / k fakturaci

197 707,00 Kč

Název milníku	Nový termín dokončení
Milník č. 10 - parkoviště 1, ukončení výstavby díla a předání do zkušebního provozu	08. 05. 2024
Milník č. 11 - zkušební provoz, kolaudace max. do	08. 05. 2025

Pozn.: termín dokončení milníku č. 9 se nemění – 27. 9. 2023