

DODATEK č. 1
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS2-2022-076 ze dne 19.4.2023
 (SMVS: 107V492002201)

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
 IČO: 601 62 694
 Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
 Číslo účtu: 404881/0710
 Zaměstnanec pověřený jednáním:

Ing. Ladislava Hemerková, vedoucí Oddělení investic Pardubice Odboru řízení staveb (OŘS) Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Kontaktní osoba (zaměstnanec oprávněný k jednání ve věcech smluvních):

Ing. Ladislava Hemerková, vedoucí Oddělení investic Pardubice Odboru řízení staveb AHNM

Tel.: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Datová schránka pouze pro fakturaci: ukbwexd

Zaměstnanci oprávnění k jednání ve věcech technických:

Petr Pachol (technický dozor objednatele)

tel.: [REDACTED]

Ing. Jiří Horák (technický dozor stavebníka dle § 152 stavebního zákona)

tel.: [REDACTED]

Ing. Ladislava Hemerková (vedoucí Oddělení investic Pardubice OŘS AHNM)

tel.: [REDACTED]

společně dále jen „**Technický dozor objednatele**“ nebo **TDO**“

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
 Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „**Objednatel**“)

a

CLIQOR, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 263201

Sídlo: Bartoškova 1411/20, 140 00 Praha - Nusle

IČO: 05405891

DIČ: CZ05405891

Zastoupená: **Filipem Matouškem, jednatelem společnosti**

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 123-8217190227/0100

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Filip Matoušek, jednatel společnosti, tel.: [REDACTED]

- ve věcech technických: Filip Matoušek, jednatel společnosti, tel.: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: puf3d8y

Adresa pro doručování: Jungmannova 1167, Kadaň 432 01

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 15. 9. čl. 15 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS2-2022-076 ze dne 19. 4. 2023, která nabyla účinnost dne 20. 4. 2023 na zhotovení díla – stavby „Hradec Králové, areál Sklady –výstavba trafostanice (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“):

Článek 1 Účel dodatku

Účelem dodatku č. 1 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající v úpravě termínu dokončení díla.

Článek 2 Předmět dodatku

2.1. Dodatkem č. 1 se ruší odst. 4. 4. čl. 4 smlouvy a nahrazuje se zněním:

„4.4. Termín dokončení Díla: **nejpozději do 330-ti kalendářních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy.** Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke Smlouvě po dohodě Smluvních stran, a to v případě nutnosti provést Vícepráce nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření Smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění Díla a které vznikly bez zavinění na straně Zhotovitele.“

Článek 3 Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v elektronické podobě. Nedílnou součástí dodatku je: Příloha č. 1 – Změnový list č. 1- termín – počet stran: 2
- 3.3. Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
- 3.4. Zhotovitel bere na vědomí, že na základě obecné výjimky stanovené v § 3 odst. 2 písm. h) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, **nebude dodatek č. 1 uveřejněn v registru smluv.**
- 3.5. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.

Za objednatele:

Ing. Ladislava Hemerková
vedoucí oddělení investic Pardubice
odboru řízení staveb AHNM

podepsáno elektronicky

Ing. Ladislava
Hemerková

Digitálně podepsal Ing.
Ladislava Hemerková
Datum: 2023.10.13
13:25:26 +02'00'

Za zhotovitele:

Filip Matoušek
jednatel
CLIQOR, s.r.o.

podepsáno elektronicky

Digitally signed
by Filip Matoušek
Date: 2023.10.13
11:28:27 +02'00'



**Hradec Králové, areál Sklady výstavba trafostanice
(SMVS: 107V492002201)**

Smlouva o dílo: 6440-OŘS2-2022-076

účinnost dne: 20.4.2023

Změnový list (ZL)

Číslo ZL:

1

Týká se: Změna termínu dokončení díla

Odkazy na:

specifikace:

výkresy:

rozpočet:

Jiné:

Příloha č. 1 – REV 01 ODŮVODNĚNÍ HK- TRAFOSTANICE

Popis změny díla: Nemožnost dokončení řádného termínu díla z důvodu opoždění samostatné akce realizované ze strany ČEZ Distribuce, a.s., viz příloha č. 1

Navrhovaná změna ceny díla :

Kč bez DPH
0,00 Kč Kč vč. DPH

Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:
prodloužení
O 150 kalendářních dnů

Z toho :

VCP: 0,00 Kč Kč bez DPH

MPC: 0,00 Kč Kč bez DPH

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

ZL za zhotovitele předal:

ZL za objednatele převzal:

Filip Matoušek
jednatel CLIQOR, s.r.o.

Datum a podpis

10.10.2023

Digitally signed
by Filip Matoušek
Date: 2023.10.10
16:11:23 +02'00'

Ing. Jiří Horák
technický dozor
stavebníka
Petr Pachol
technický dozor
objednatel

Datum a podpis

10.10.2023

Tento Změnový list je podkladem pro následná smluvní jednání smluvních stran.

Stanovisko AD k navrhované změně:

Fouklesm.

Ing. Radko Vondra
autorský dozor

Datum a podpis

10.10.2023

Stanovisko TDS/TDO k navrhované změně:

Ing. Jiří Horák
technický dozor stavebníka
Petr Pachol
technický dozor objednatele

Datum a podpis 18.10.23

10.10.2023

Podepsaní zástupci potvrzují tuto změnu díla (změnový list je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo č. 6440-OŘS2-2022-076):

ZL 01

Navrhovaná změna ceny díla :
Kč bez DPH
0,00 Kč Kč vč. DPH

Dohodnutá změna lhůty realizace díla o:
prodloužení *—zkrácení *

o 150 kalendářních dnů

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Za objednatele :

Za zhotovitele :

Ing. Jiří Horák
technický dozor stavebníka
Petr Pachol
technický dozor objednatele

Datum a podpis

10.10.2023

Filip Matoušek
jednatel CLIQOR, s.r.o.

Datum a podpis

Práce budou splňovat podmínky uvedené v SoD a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod.