



S009P00TSV93

Číslo SOD objednatele: 2023/002395/SRM/DS/Fia – DODATEK č. 1

Číslo SOD zhotovitele: 20/2023

# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

(OBCHODNÍ PODMÍNKY)

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

## Smluvní strany

**Objednatel** : město Blansko  
Sídlo : nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko  
Zastoupené : Ing. Jiří Crha – starosta města Blansko  
IČ : 00279943  
DIČ : CZ 00279943  
Plátce DPH : ano  
Bankovní spojení : Komerční banka a.s., pobočka Blansko, č.ú. [REDACTED]

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

Ing. Zuzana Fialová, mobil: [REDACTED]

Ing. Marek Štefan, mobil: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“ či „stavebník“)

a

**Zhotovitel** : JM Demicarr s.r.o.  
Sídlo : Bučovická 180, 684 01 Slavkov u Brna  
Zastoupený : PaedDr. Miroslav Charvát, jednatel společnosti  
Zápis do OR : Krajským soudem v Brně, spisová značka C 21636  
IČ : 634 89 163  
DIČ : CZ 634 89 163  
Plátce DPH : ano  
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s.

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Aleš Kulhánek, stavbyvedoucí, tel: [REDACTED]

email: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě.

## Předmět dodatku

Tento dodatek je DODATKEM č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo č. 2023/002395/SRM/DS/Fia ze dne 10. 07. 2023, jejímž předmětem jsou stavební práce s názvem:

### „Rekonstrukce sportoviště v areálu základní školy Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2“.

Tento dodatek uzavírají smluvní strany na základě vzájemné dohody, v souladu s čl. XVIII. odst. 18.7 Smlouvy o dílo z důvodu souvisejících časových a jiných věcných vazeb vzniklých při přípravě zakázky. Na základě vzájemné dohody obou smluvních stran se smluvní strany dohodly tak, jak je uvedeno dále v textu tohoto dodatku.

**D1/1** Vzhledem k posunu termínu podpisu smlouvy o dílo, vázané na současné možnosti dodávky travního koberce (byla doložena délka trvání výroby na zakázku v délce 6 týdnů), dochází k posunu termínů plnění zakázky dle tabulky níže. Níže uvedené termíny jsou nejpozději možnými termíny plnění jednotlivých fází plnění předmětu smlouvy:

<b>POPIS</b>	<b>SOD</b>	<b>ZMĚNA - DODATEK 1</b>
Zahájení provádění díla (zahájení činnosti zhotovitele)	v den nabytí účinnosti této smlouvy	beze změny
Předání a převzetí staveniště	do 5 pracovních dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele objednateli k předání staveniště nejdříve však 29. 06. 2023 a nejpozději 24. 07. 2023	<b>proběhlo dne 01. 08. 2023</b>
Zahájení provádění stavebního díla	nejpozději 24. 07. 2023	<b>proběhlo dne 02. 08. 2023</b>
Dokončení stavebního díla. Předání stavebního díla. Zajištění účinného / pravomocného dokladu k užívání stavby	nejpozději 28. 08. 2023	<b>nejpozději 11. 09. 2023</b>
Kompletně dokončené dílo. Předání kompletně dokončeného díla	nejpozději 29. 08. 2023	<b>nejpozději 12. 09. 2023</b>

Celková cena díla se tímto dodatkem nemění.

### **Závěrečná ustanovení**

**D1/2** Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 1 a s celým obsahem dodatku č. 1 souhlasí.

**D1/3** Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny v platnosti.

**D1/4** Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.


**D1/5** Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

**D1/6** Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1, včetně osobních údajů, v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění podle zákona o registru smluv včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů zajistí objednatel nejpozději do 30 dnů po uzavření tohoto dodatku č. 1.

**D1/7** Tento dodatek ke smlouvě o dílo se uzavírá v souladu se Směrnicí č. 1/2021 Veřejné zakázky vydané Radou města Blansko a v souladu s usnesením č. 24 přijatém na 19. schůzi Rady města Blansko dne 22. 08. 2023.

V Blansku dne ..... *28. 8. 2023*


Za objednatele



.....  
město Blansko  
Ing. Jiří Crha  
starosta města

V Blansku dne ..... *28. 8. 2023*

Za zhotovitele



.....  
JM Demicarr, s.r.o.  
PaedDr. Miroslav Charvát  
jednatel společnosti

*Fi*

