



S009P00TSV88

Číslo SOD objednatele: 2023/002395/SRM/DS/Fia – DODATEK č. 2

Číslo SOD zhotovitele: 20/2023

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

(OBCHODNÍ PODMÍNKY)

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel : město Blansko

Sídlo : nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko

Zastoupené : Ing. Jiří Crha – starosta města Blansko

IČ : 00279943

DIČ : CZ 00279943

Plátce DPH : ano

Bankovní spojení : Komerční banka a.s., pobočka Blansko, č.ú. [REDACTED]

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

Ing. Zuzana Fialová, mobil: [REDACTED]

Ing. Marek Štefan, mobil: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“ či „stavebník“)

a

Zhotovitel : JM Demicarr s.r.o.

Sídlo : Bučovická 180, 684 01 Slavkov u Brna

Zastoupený : PaedDr. Miroslav Charvát, jednatel společnosti

Zápis do OR : Krajským soudem v Brně, spisová značka C 21636

IČ : 634 89 163

DIČ : CZ 634 89 163

Plátce DPH : ano

Bankovní spojení : Komerční banka, a.s.

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Aleš Kulhánec, stavbyvedoucí, tel: [REDACTED]

email: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě.

Předmět dodatku

Tento dodatek je DODATKEM č. 2 k uzavřené smlouvě o dílo č. 2023/002395/SRM/DS/Fia ze dne 10. 07. 2023, jejímž předmětem jsou stavební práce s názvem:

„Rekonstrukce sportoviště v areálu základní školy Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2“.

Tento dodatek uzavírají smluvní strany na základě vzájemné dohody, v souladu s čl. XVIII. odst. 18.7 Smlouvy o dílo z důvodu souvisejících časových a jiných věcných vazeb vzniklých při přípravě zakázky. Na základě vzájemné dohody obou smluvních stran se smluvní strany dohodly tak, jak je uvedeno dále v textu tohoto dodatku.

D1/1 Vzhledem k posunu termínu úpravy nástupních ploch na hřišti, dochází k posunu termínů plnění zakázky dle tabulky níže. Níže uvedené termíny jsou nejpozději možnými termíny plnění jednotlivých fází plnění předmětu smlouvy:

POPIS	SOD	ZMĚNA - DODATEK 2
Zahájení provádění díla (zahájení činnosti zhotovitele)	v den nabytí účinnosti této smlouvy	beze změny
Předání a převzetí staveniště	do 5 pracovních dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele objednateli k předání staveniště nejdříve však 29. 06. 2023 a nejpozději 24. 07. 2023	proběhlo dne 01. 08. 2023
Zahájení provádění stavebního díla	nejpozději 24. 07. 2023	proběhlo dne 02. 08. 2023
Dokončení stavebního díla. Předání stavebního díla. Zajištění účinného / pravomocného dokladu k užívání stavby	nejpozději 28. 08. 2023	nejpozději 06. 10. 2023
Kompletně dokončené dílo. Předání kompletně dokončeného díla	nejpozději 29. 08. 2023	nejpozději 06. 10. 2023

Celková cena díla se tímto dodatkem nemění.

Závěrečná ustanovení

D1/2 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 2 a s celým obsahem dodatku č. 2 souhlasí.

D1/3 Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny v platnosti.

D1/4 Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.


D1/5 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

D1/6 Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 2, včetně osobních údajů, v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění podle zákona o registru smluv včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů zajistí objednatel nejpozději do 30 dnů po uzavření tohoto dodatku č. 2.

D1/7 Tento dodatek ke smlouvě o dílo se uzavírá v souladu se Směrnicí č. 1/2021 Veřejné zakázky vydané Radou města Blansko a v souladu s usnesením č. 14 přijatém na 22. schůzi Rady města Blansko dne 03. 10. 2023.

V Blansku dne 3. 10. 2023


Za objednatele



město Blansko
Ing. Jiří Crha
starosta města

V Blansku dne 12. 9. 2023

Za zhotovitele



JM Demicarr, s.r.o.
PaedDr. Miroslav Charvát
jednatel společnosti