

č. j. : 2015/2023

Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: 2 023 22 10
č. smlouvy zhotovitele: 2022/1011/0168 a č. MTS DIZ s.r.o. 22080041

Název zakázky: **Čtyři úseky stavby: "Tramvajová trať Liberec - Jablonec nad Nisou - rekonstrukce"**

Tento dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo č. 2 023 22 10 ze dne 22.4.2022 (dále jen „Dodatek“) na část zakázky 2. Část : úsek Proseč nad Nisou, škola – Proseč nad Nisou, výhybna se uzavírá níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

Firma: **Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.**

Sídlo: Mrštíkova 850/3, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec

IČO: 473 11 975

DIČ: CZ47311975

Údaj o zápisu do veřejného rejstříku: společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 372

Telefon: +420 485 344 111

Bankovní spojení: [redacted]

č. účtu: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

č. účtu: [redacted]

Oprávněné osoby jednající jménem objednatele:

Ing. Michal Zděnek, M.A. – předseda představenstva a

Ing. Václav Sosna – místopředseda představenstva

Oprávněná osoba za věci technické: [redacted] – provozně-technický ředitel

(dále jen „objednatel“)

a

„**Společnost TT Liberec – Jablonec**“ se sídlem K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

zastoupená na základě plné moci obsažené ve smlouvě o společnosti ze dne 13.1.2022 společností Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 25253361, DIČ: CZ25253361

společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441

zastoupená členem představenstva Ing. Pavlem Mužíkem, členem představenstva

Korespondenční adresa:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.,

K Vápence 2677, Zelené Předměstí

530 02 Pardubice

(dále jen „zhotovitel“)

Účastníci (společníci) na společnosti zhotovitele:

Firma: **Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**

Sídlo: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 25253361

DIČ: CZ25253361

Údaj o zápisu do veřejného rejstříku: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441

Oprávněné osoby jednající jménem společníka:

Ing. Martin Kvirenc, předseda představenstva
Ing. Pavel Mužík, člen představenstva
Ing. Pavel Špinler, člen představenstva
Petr Janeček, DiS, člen představenstva
(vedoucí účastník)

a

Firma: **Metrostav DIZ s.r.o.**

Sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 25021915

DIČ: CZ25021915

Údaj o zápisu do veřejného rejstříku: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 93177

Oprávněné osoby jednající jménem společníka:

Ing. Karel Volf, MBA, předseda sboru jednatelů

Ing. Jiří Vích, jednatel

Ing. Tomáš Erhard, jednatel

(společník)

(objednatel a zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 22.4.2022 smlouvu o dílo č. 2 023 22 10, jež byla změněna dodatkem č. 1 ze dne 20.10.2022, dodatkem č. 2 ze dne 12.4.2023, dodatkem č. 3 ze dne 8.6.2023, dodatkem č. 4 ze dne 16.6.2023 a dodatkem č. 5 ze dne 29.6.2023 (společně dále jen „Smlouva“). Primárním předmětem Smlouvy je zhotovení díla, jež spočívá v rekonstrukci výše uvedeného úseku tramvajové trati vedoucí mezi statutárními městy Liberec a Jablonec nad Nisou zhotovitelem dle specifikace uvedené ve Smlouvě (dále jen „Dílo“);
- (B) Dne 1.6.2023 uzavřel objednatel se společností ČEZ Distribuce, a. s., IČO: 24729035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502 (dále jen „ČEZ Distribuce“) smlouvu o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie, jejímž předmětem je stavba LB-přeložení AIFe – U Šamotky, č. Projektu IZ-12-4001743. Jedná se o přeložku sítí nízkého napětí zahrnující osazení nové přípojkové skříně vedle stávajícího elektroměrového rozvaděče, kabelové vedení do nové sloupové skříně, výměnu podpěrného bodu s přisazením nové rozpojovací skříně, kabelové vedení do přípojkové skříně pro č.p. 262 v ul. U Šamotky, smyčkové propojení nového kabelu do nové přípojkové skříně pro č.p. 261 v ul. U Šamotky, demontáž stávajícího vedení mezi podpěrným bodem a domem č.p. 123 v ul. U Šamotky a z důvodu uvolnění koridoru k výstavbě vybudování provizorního vedení NN po dočasných podpěrných bodech (dále také „přeložka“). Dne 19.6.2023 objednatel obdržel od ČEZ Distribuce sdělení s uvedením zhotovitele přeložky. Pro skutečnou realizaci je přítom rozhodující datum, na které bude od ČEZ Distribuce přiděleno vypnutí dotčeného úseku vedení nízkého napětí tak, aby bylo možné přepojení na novou přeložku. Dle informace zhotovitele přeložky bylo toto vypnutí stanoveno na 30.8.2023;

Stavba LB-přeložení AIFe – U Šamotky je v kolizi zejména s následujícími stavebními objekty:

SO 265 Opěrná zeď v km 7,49 - 7,70, SO 266 Opěrná zeď v km 7,72 - 7,80, SO 266.1 Opěrná zeď v km 7,80, SO 267 Opěrná zeď v km 7,50 - 7,53, SO 268 Opěrná zeď v km 7,54 - 7,56, SO 269 Opěrná zeď v km 7,64 - 7,70, SO 270 Opěrná zeď v km 7,73 - 7,76, které není možné jako celek realizovat před realizací přeložky. Dále je také ovlivněna realizace hlavních stavebních objektů SO 602 Rekonstrukce TT (propusty, spodní stavba, zřízení koleje, kabelové trasy, směrová a výšková úprava trati) a SO 616 Definitivní trolejové vedení (zřízení trakčního vedení). Kompletní výčet dotčených stavebních objektů je obsažen v dílčím harmonogramu prací po přeložce ČEZ Distribuce, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

- (C) Vzhledem k uvedenému je nutné přistoupit ke změně původně sjednaného termínu dokončení a předání Díla dle Smlouvy objednateli. Stanovený termín dokončení zároveň zahrnuje i potřebu realizace všeobecných dokončovacích prací dle původního harmonogramu.
- (D) Smluvní strany mají za to, že předmětná změna Smlouvy dle tohoto Dodatku je provedena v souladu jak se Smlouvou, tak i se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

DOHODLY SE SMLUVNÍ STRANY NA NÁSLEDUJÍCÍM:

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se s ohledem na skutečnosti vyvstalé v průběhu realizace Díla zhotovitelem dohodly na následující změně Smlouvy:
 - a) Dosavadní článek VI. odst. 1 Smlouvy se v plném rozsahu ruší a zcela se nahrazuje následujícím zněním:

*„Práce na realizaci předmětu smlouvy dle článku III. budou zhotovitelem započaty po předání staveniště objednatelem. O předání a převzetí staveniště bude proveden samostatný zápis. Nejzazší termín dokončení stavby a jejího předání objednateli je **29.12.2023.**“*
2. V návaznosti na dokončení stavby LB-přeložení AIFe – U Šamotky byl sestaven dílčí harmonogram prací po přeložce ČEZ Distribuce, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tímto Dodatkem nezměněná práva a povinnosti obsažené ve Smlouvě nadále zůstávají v platnosti a účinnosti v dosavadní podobě a rozsahu.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi Smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv). Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle uvedeného zákona.
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednateli i zhotoviteli je určeno po dvou (2) vyhotoveních.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří následující příloha:




Příloha č. 1: Upravený dílčí harmonogram prací po přeložce ČEZ Distribuce.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek důkladně přečetly, její obsah jim je jasný a plně s ním souhlasí. Smluvní strany jsou plně způsobilé a oprávněné k uzavření tohoto Dodatku, jakož i k plnění veškerých práv a povinností jim z něj vyplývajících. Jako důkaz své pravé, svobodné, určité a vážné vůle Smluvní strany připojují své podpisy:

V Pardubicích

dne 15.9.2023



Za zhotovitele:



V Liberci

dne: 18-09-2023

**Za objednatele Dopravní podnik měst
Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.:**




Dopravní podnik měst
Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.
Mrštíkova 850/3
460 07 Liberec III - Jeřáb
IČO: 47311975 

