

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 23.12.2022 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: Gymnázium a střední odborná škola Mikulov, příspěvková organizace

Sídlo : Komenského 273/7, 692 16 Mikulov

zastoupený: Mgr. Romanem Pavlačkou, ředitelem

Autorský dozor: Ing. Arch. Martin Pavlůn

Technický dozor stavebníka: Ing. Boris Biely

IČ: 60680377 DIČ: -

Daňový režim: neplátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: Tlak Smolík s.r.o.

Sídlo: Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3

zastoupený: Štěpánem Smolíkem, jednatelem společnosti

oprávněn jednat ve věcech technických: Marek Smolík, jednatel

IČ: 25510509 DIČ: CZ25510509

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u MS v Praze, oddíl C, vložka 87067

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na dílčích změnách č.2 ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 23.12.2022, jejíž předmět spočívá ve zhotovení stavby „Rekonstrukce školní kuchyně“.

Článek II.

Dodatkem č.2 se doplňují a mění níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo.

Předmět smlouvy

6. Rozsah předmětu díla se upravuje o nerealizované práce a vícepráce vyplývající ze změnových listů č. 7 až č.11, které jsou přílohou tohoto dodatku ke smlouvě o dílo. Změnové listy č. 8, 9, 11 jsou změny podle §222 odst. 4 ZZVZ. Změnový list č. 7 je podle §222 odst. 6 ZZVZ a změnový list č. 10 je podle §222 odst. 5. Ve znění dodatku č.1 a č.2 k SoD (součet více a méněprací) §222 odst. 4 ZZVZ činí 14,53 % z původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. Celkový cenový nárůst související se změnami závazku podle odst. 5 a 6 §222 ZZVZ činí 1,06 % původní hodnoty závazku.

Doba plnění

Text odst. 1 se s přihlédnutím ke změně rozsahu předmětu díla nahrazuje novým zněním:

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli ve lhůtě 10 po sobě jdoucích kalendářních měsíců od data zahájení realizace díla.

Cena díla

Cena díla, v souvislosti s úpravou rozsahu předmětu smlouvy, činí:

základní smluvní cena (bez DPH) :	24.869.333,95 Kč
cena nerealizovaných prací podle dod.č.1 (bez DPH):	-652.119,50 Kč
cena víceprací podle dod.č.1 (bez DPH):	1.772.020,80 Kč
cena nerealizovaných prací podle dod.č.2 (bez DPH):	-438.256,16 Kč
cena víceprací podle dod.č.2 (bez DPH):	1.228.329,11 Kč
cena díla po započtení změn v rozsahu díla (bez DPH):	26.779.308,20 Kč
DPH (21%) :	5.623.654,72 Kč
cena včetně DPH :	32.402.962,92 Kč

Ostatní ustanovené Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

Přílohou tohoto dodatku ke smlouvě o dílo je rozpočet méněprací a víceprací.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo smlouva se sepisuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 1 vyhotovení.

V Mikulově 16. 10. 2023

