

## **DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO**

č. smlouvy objednatele: SML/0452/23

č. smlouvy zhotovitele: 760602 28107 5 053

na provedení díla – stavební práce na stavbě

**„SILNICE III/4941: HALUZICE – VLACHOVICE“**

uzavřené podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „OZ“), z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

---

### **Článek I. Smluvní strany**

<b>Objednatel:</b>	<b>Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace</b>
Adresa:	K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:	70934860
DIČ:	CZ70934860
Zastoupený:	Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen:	
- ve věcech přípravy stavby	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
- ve věcech realizace stavby	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Technický dozor:	XXXXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXX
E-mail:	<a href="#">XXXXXX</a>
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXX
<b>Zhotovitel:</b>	<b>Skanska a. s.</b>
Adresa:	Křižíkova 682/34a, Praha 8, Karlín, 186 00
Zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 15904
IČ:	26271303
DIČ:	CZ699004845
Zastoupený:	XXXXXXXXXX
	XXXXXXXXXXXX
	na základě plné moci PM/7612/2023 ze dne 3. 1.
2023	
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXXXXXXXX
	XXXXXXXXXXXX
Stavbyvedoucí:	XXXXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXXXX
E-mail:	<a href="#">XXXXXXXXXXXX</a>
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXX

### **Článek II. Úvodní ujednání a účel dodatku**

2.1 Smluvní strany spolu dne 14. 4. 2023 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0452/23, jejímž předmětem je mj. závazek zhotovitele provést dílo „SILNICE III/4941: HALUZICE –

VLACHOVICE“ (dále jen „Smlouva“), a to v rámci veřejné zakázky „SILNICE III/4941: HALUZICE – VLACHOVICE“ (dále jen „Veřejná zakázka“).

- 2.2 Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je třeba provést změnu technologie provádění stavebních prací dle níže uvedené specifikace. Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 4, písm. b) ZZVZ, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku.
- 2.3 V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve výši 20 501 569,48 Kč bez DPH se dodatkem č. 1 snižuje o hodnotu neprovedených prací ve výši 542 231,04 Kč bez DPH na cenu díla v hodnotě 19 959 338,44 Kč bez DPH.

### **Článek III. Změny Smlouvy**

- 3.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohody na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedených článků se upravuje následovně:

- 1) Článek III. Rozsah a obsah díla, odst. 1) Stavební práce  
K dosavadnímu textu níže uvedených SO se zapisuje:

SO 101 – Silnice III/4941

- 1.01 V projektové dokumentaci bylo navrženo provedení infiltračního postřiku mezi recyklovanou vrstvou a podkladní živičnou vrstvou. Po konzultaci se zpracovatelem diagnostiky vozovky bylo konstatováno, že postřík neplní žádnou funkci a spojení vrstev v tomto místě konstrukce vozovky tedy není třeba provádět.

- 2) Článek VI. Cena za dílo, odst. 1.

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

Cena bez DPH celkem	19 959 338,44 Kč
DPH 21 %	4 191 461,07 Kč
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>24 150 799,51 Kč</b>
<b>(slovy dvacet čtyři miliony sto padesát tisíc sedm set devadesát devět korun českých, 51/100)</b>	

- 3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

### **Článek IV. Závěrečná ustanovení**

- 4.1 Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis objektů a změna soupisu prací č. 1.01.
- 4.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
- 4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a

omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísní nebo jednostranně nevýhodných podmínkách.

- 4.4 Na důkaz svého souhlasu s obsahem této smlouvy k ní smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších dodatků.
- 4.5 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 připojují své podpisy.

16. 10. 2023

12.10.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
za objednatele:

.....  
za zhotovitele:

ředitel

oba na základě plné moci ze dne 3. 1. 2023