

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo akce
„Novodvorská SÚ, Praha 12, č. akce 13168/2, 2. etapa, Smotlachova – U Družstva
Tempo“

číslo smlouvy objednatele: 3/20/6000/081
číslo smlouvy zhotovitele: 78021038

I.
Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Sídlo: Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice

IČO: 034 47 286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, sp. zn. B 20059

bankovní spojení: PPF banka a.s.

číslo účtu: 2023100003/6000

zastoupení: Při podpisu tohoto dodatku je oprávněn zastupovat objednatele na základě zmocnění uděleného představenstvem, Ing. Josef Richtř, místopředseda představenstva.

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Tomáš Tomáš, vedoucí oddělení řízení a koordinace oprav

(dále jen „**Objednatel**“ nebo „**TSK**“)

2. Zhotovitel: ZEPRIS s.r.o.

sídlo: Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4

IČO: 251 17 947

DIČ: CZ699004936

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 51188

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1181712/0800

zastoupená: Ing. Alexander Strádal, jednatel společnosti

e-mail pro účely fakturace: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

kontaktní osoby ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí obchodu bezvýkopových oprav kanalizací

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně „**Smluvní strany**“, a každý z nich samostatně „**Smluvní Strana**“)

II.
Předmět Dodatku

1. Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) ke Smlouvě o Dílo ze dne 2.2.2021, číslo smlouvy Objednatele 3/20/6000/081 a číslo smlouvy Zhotovitele 78021038 na akci „**Novodvorská SÚ, Praha 12, č. akce 13168/2, 2. etapa, Smotlachova – U Družstva Tempo**“ (dále jen „**Smlouva**“).

2. **Předmětem tohoto Dodatku je změna čl. III. Smlouvy (Doba plnění díla) a čl. IV. Smlouvy (Cena díla) přičemž důvodem těchto změn jsou: dle Změnového listu 1 (ZBV 1): změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku (dále jen „VZ“), ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).**

3. **Původní řešení** dle smluvní (tendrové) dokumentace: Zajištění opravy uličních vpustí bezvýkopovou metodou včetně místa napojení na dešťovou případně kanalizační stoku.

4. **Jedná se o následující změnu dle ZBV 1 (§222 odst. 4 ZZVZ), vč. jejího řešení:**

V průběhu realizace bylo zjištěno, že uliční vpust VV 30/728390/40/1 není možno kompletně realizovat bezvýkopovou metodou z důvodu zborcení potrubí, a proto je nutné tuto závadu opravit výkopem. Z tohoto důvodu bylo nutné projednat uzavření chodníku a zeleného pásu. Při projednání dopravně inženýrského opatření byla realizace v roce 2021 a 2022 zamítnuta a přesunuta do roku 2023, kdy bylo odsouhlaseno uzavření potřebného prostoru pro nutnost realizace. Všechny změny jsou zapsány v deníku stavby a jsou odsouhlaseny zástupci zúčastněných stran.

- **Jedná se o změny závazku ze smlouvy na VZ, které nemění celkovou povahu VZ a jejichž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní VZ a nižší než 15% původní hodnoty závazku ze Smlouvy na VZ na stavební práce, která není koncesí.**
- **Vícepráce dle ZBV 1 (§ 222 odst. 4 ZZVZ), bez DPH: 357 063,00 Kč**

5. **Vzhledem ke skutečnostem v předchozím odstavci tohoto článku uvedeným, se Smluvní strany dohodly na změně čl. III. Smlouvy (Doba plnění díla), odst. 2, na změně čl. IV. Smlouvy (Cena díla), odst. 2 a na doplnění Přílohy č. 1 Smlouvy (Položkový rozpočet) o Změnový list 1 vč. příloh, takto:**

a) **Změna čl. III. Smlouvy (Doba plnění díla):**

Znění čl. III. odst. 2. Smlouvy se v části „Termín dokončení“ nahrazuje novým zněním takto:

2. Termín dokončení: nejpozději do 30.10.2023

b) **Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla):**

Znění čl. IV. odst. 2. Smlouvy se v části „Celkem cena“ nahrazuje novým zněním takto:

2. Celkem cena za dílo dle Smlouvy bez DPH: 2 380 426,00 Kč

- Cena víceprací dle Dodatku /odst.4 tohoto článku/ (§ 222 odst. 4 ZZVZ),bez DPH: 357 063,00 Kč

Celkem cena za dílo dle Smlouvy včetně Dodatku: 2 737 489,00 Kč

Podrobnou specifikaci ceny tvoří příloha č. 1 Smlouvy – položkový rozpočet doplněná o Přílohu č. 1 Dodatku – Změnový list 1 vč. příloh.

6. **Předmětem dodatku je dále aktualizace znění Smlouvy v souladu s novými standardy Objednatele.**

Smlouva se doplňuje o čl. **XV. SOUHRNNÁ SMLUVNÍ DOLOŽKA UZAVŘENÁ NA ZÁKLADĚ COMPLIANCE PROGRAMU TSK**

1. Zhotovitel bere výslovně na vědomí Etický kodex pro dodavatele/obchodní partnery TSK, a zavazuje se jej při plnění této Smlouvy dodržovat, nebo zajistit dodržování odpovídajících povinností ve stejném rozsahu na základě vlastního (jiného) etického kodexu. To se týká jak oblasti obecných Compliance zásad Zhotovitele, tak i

specifických požadavků vztahujících se k nulové toleranci korupčního jednání a celkovému dodržování zásad slušnosti, poctivosti a dobrých mravů.

2. Zhotovitel bere dále výslovně na vědomí, že Souhrnná smluvní doložka obsahuje i jiné povinnosti nad rámec odst. 1 výše, a to zejména z oblasti absence mezinárodních a národních sankcí, nebo zamezování střetu zájmů ve smyslu zákona č. 159/2006 Sb. Zhotovitel se zavazuje tyto povinnosti dodržovat.
3. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že si je vědom kontrolních i sankčních oprávnění TSK vyplývajících ze všech částí Souhrnné smluvní doložky, a že s nimi souhlasí; a v případě, že proti němu budou uplatněny, se zavazuje je akceptovat.
4. Podrobně jsou práva a povinnosti Smluvních stran rozvedeny v příloze č. 2 Souhrnná smluvní doložka, která tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku a stává se zároveň přílohou č.3 Smlouvy a její nedílnou součástí.

III. Závěrečná ustanovení

Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají v platnosti a beze změny.

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze Smluvních stran a účinnosti jeho zveřejněním registru smluv.
2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán v pěti vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tři vyhotovení obdrží Objednatel, dvě vyhotovení Zhotovitel. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
5. Součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:
 - a) Příloha č. 1 – Změnový list 1 vč. příloh
 - b) Příloha č. 2 – Souhrnná doložka do smluv uzavíraných Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s.
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho příloh, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne:17.10.2023

**za Technická správa komunikací
hl. m. Prahy, a.s.:**

za ZEPRIS s.r.o.:

.....
Ing. Josef Richtř
místopředseda představenstva

.....
Ing. Alexander Strádal
jednatel společnosti