

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. smlouvy objednatele: SML/0032/23

č. smlouvy dodavatele: 09-1342a22

na provedení díla – stavební práce na stavbě

„SILNICE III/4389, III/43810: LIBOSVÁRY (STAVEBNÍ ČÁST ŘSZK)“

uzavřené podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „OZ“), z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:	Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
Adresa:	K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:	70934860
DIČ:	CZ70934860
Zastoupený:	Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen:	
- ve věcech přípravy stavby	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- ve věcech realizace stavby	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Technický dozor:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Zhotovitel:	PORR a. s.
Adresa:	Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, Strašnice
Zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1006
IČO:	43005560
DIČ:	CZ43005560
Zastoupený:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXXXXXXXX
Stavbyvedoucí:	XXXXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Článek II. Úvodní ujednání a účel dodatku

- 2.1 Smluvní strany spolu dne 13. 2. 2023 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0032/23, jejímž předmětem je mj. závazek zhotovitele provést „SILNICE III/4389, III/43810: LIBOSVÁRY (STAVEBNÍ ČÁST ŘSZK)“ (dále jako „dílo“) v rámci společné veřejné zakázky dvou

- zadavatelů s názvem „SILNICE III/4389, III/43810: LIBOSVÁRY“ (dále jen „Veřejná zakázka“).
- 2.2 Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nutné provést změnu předmětu zakázky dle níže uvedené specifikace. Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Takové práce představují nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 6 ZZVZ.
 - 2.3 V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve výši 20 191 915,00 Kč bez DPH se dodatkem č. 1 zvyšuje o hodnotu víceprací ve výši 2 212 955,56 Kč bez DPH na cenu díla v hodnotě 22 404 870,56 Kč bez DPH.
 - 2.4 Celkový cenový nárůst smlouvy o dílo v návaznosti na uzavření dodatku č. 1 smlouvy činí 10,96 % (viz příloha dodatku „Soupis objektů“). V souladu s ustanovením čl. X, odst. 1., písm. c) smlouvy je prodloužen termín dokončení díla o dalších 77 kalendářních dnů (původní termín 9 měsíců = 270 dnů + 77 dnů).

Článek III. Změny Smlouvy

- 3.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohody na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedených článků se upravuje následovně:

1) Článek III. Rozsah a obsah díla, odst. 1) Stavební práce
K dosavadnímu textu níže uvedených SO se zapisuje:

SO 101.2 – Silnice III/43810, extravilán (část SO – Libosváry v km 0,980 – 1,124)

- 1.01 Při měření únosnosti zemní pláň na provedené sanaci v tl. 0,3 m dle PD byla zjištěna její nedostatečná únosnost. Z toho důvodu je třeba provést sanaci v celkové tl. 0,5 m. V rámci dodatečných prací budou realizovány odkopávky zeminy o objemu 183,860 m³ s přesunem a odvozem na skládku, realizace sanace ŠD fr. 0/125, tl. 200 mm na ploše 1 067,3 m².
- 1.02 V místě nedostatečného krytí plynovodu a vodovodu dochází k oslabení konstrukce vozovky. Z toho důvodu bude v podélném souběhu š. 1 m a příčném souběhu š. 3 m provedena realizace cementové stabilizace v tl. 120 mm. Bude provedena vrstva SC C 8/10 tl. 120 mm vč. odstranění podkladu na ploše 68 m².
- 1.03 Z důvodu zajištění správné funkce odvodnění je nutno v km 1,060 zřídit dodatečně 1 ks uliční vpusti.

SO 102 – Silnice III/4389, Libosváry

- 1.04 Při měření únosnosti zemní pláň na provedené sanaci v tl. 0,3 m dle PD byla zjištěna její nedostatečná únosnost. Z toho důvodu je třeba provést sanaci v celkové tl. 0,5 m. V rámci dodatečných prací budou realizovány odkopávky zeminy o objemu 424,600 m³ s přesunem a odvozem na skládku, realizace sanace ŠD fr. 0/125 tl. 200 mm na ploše 2 123,0 m².
- 1.05 Z důvodu zajištění správné funkce odvodnění je nutno v km 2,506 zřídit dodatečně 1 ks uliční vpusti vč. přípojky v dl. 4 m.

- 1.06 V místě nedostatečného krytí plynovodu a vodovodu dochází k oslabení konstrukce vozovky Z toho důvodu bude v podélném souběhu š. 1 m a příčném souběhu š. 3 m provedena realizace cementové stabilizace v tl. 120 mm vrstvou SC C 8/10 tl. 120 mm vč. odstranění podkladu na ploše 36 m².
- 1.07 Z důvodu úpravy zastávkového pruhu je nutný posun silniční obruby v km 2,506 - 2,547 a rozšíření komunikace o 0,9 m vč. veškerých konstrukčních vrstev. Z toho důvodu bude realizována sanace pláně a konstrukční vrstvy dle PD, tj. ŠD fr. 0/125 tl. 500 mm, ŠD fr. 0/63 tl. 190 mm, ŠD fr. 0/32 tl. 150 mm, ACP 16+ v tl. 60 mm a ACO 11+ v tl. 50 mm na ploše 20,25 m², vč. odkopávek a přesunů hmot.
- 1.10 Stavební stav úseku silnice v km 2,729 - 2,879 navazující na konec stavby se od doby zpracování PD výrazně zhoršil a v současné době je v havarijním stavu. Z toho důvodu bude provedeno zafrézování nového konce úpravy v rozsahu 25 m², lokální pokládka vrstvy ACP v tl. 50 mm na ploše 249 m² a celoplošně spojovací postřík a vrstva ACO tl. 50 mm na ploše 810 m².

SO 103 – Silnice III/43812

- 1.08 Při měření únosnosti zemní pláně na provedené sanaci v tl. 0,3 m dle PD byla zjištěna její nedostatečná únosnost. Z toho důvodu je třeba provést sanaci v celkové tl. 0,5 m. V rámci dodatečných prací budou realizovány odkopávky zeminy o objemu 57,28 m³ s přesunem a odvozem na skládku, realizace sanace ŠD fr. 0/125 tl. 200 mm na ploše 286,4 m².

SO 201 – Rekonstrukce mostu ev. č. 4389-2

- 1.09 Dle zjištění skutečného stavu je nutná realizace dodatečného šterkového polštáře pod podkladní beton základu obou opěr ze ŠD fr. 26-63 mm v objemu 33 m³, doplnění drenáže DN 100 mm v délce 26 m a kari sítí do podkladního betonu o hmotnosti 0,284 t.

2) Článek V. Čas a místo plnění díla, odst. 1.

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

1. Lhůta provedení (dokončení a předání) díla: nejpozději do 347 (tři sta čtyřiceti sedmi) dnů od předání staveniště

3) Článek VI. Cena za dílo, odst. 1.

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

Cena bez DPH celkem	22 404 870,56 Kč
DPH 21 %	4 705 022,82 Kč
Cena celkem vč. DPH	27 109 893,38 Kč
(slovy dvacet sedm milionů sto devět tisíc osm set devadesát tři koruny české, 38/100)	

- 3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1 Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis objektů a změny soupisu prací č. 1.01 – 1.10.

- 4.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
- 4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísní nebo jednostranně nevýhodných podmínkách.
- 4.4 Na důkaz svého souhlasu s obsahem této smlouvy k ní smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších dodatků.
- 4.5 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 připojují své podpisy.

16. 10. 2023

.....
za objednatele:

ředitel

.....
za zhotovitele:

prokuristé