



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy Objednatele: 09EU-005193

číslo smlouvy Poskytovatele: 231240154

číslo Dodatku č. 1: 09DSL-000927

evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 156 0002

Název související veřejné zakázky: **I/10 Ohrazenice, U Pyrámu, zobousměrnění**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail; tel.:

dále jen „ŘSD ČR“ nebo „Objednatel“

a

COLAS CZ, a.s.

se sídlem

Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9

IČO:

261 77 005

DIČ:

CZ26177005

právní forma:

akciová společnost

zápis v obchodním rejstříku:

společnost je vedena u Městského soudu v Praze, B
6556

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail; tel.:

dále jen „Zhotovitel“

takto:

Článek I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 08.03.2023 Smlouvu o dílo č. 09EU-005193 na stavbu „I/10 Ohrazenice, U Pyrámu, zobousměrnění“ (dále jen „Smlouva“).
2. Důvodem uzavření tohoto dodatku je posun termínu pro dokončení stavby, a to z důvodu probíhající sousední stavby „I/10 Turnov, MÚK Fučíkova“, kdy je v místě stavby „I/10 Ohrazenice, zobousměrnění“ provedeno schválené dopravní opatření DIO a snížena rychlost na 70 km/hod oproti běžné rychlosti 90 km/hod., doprava je tak svedena ze dvou do jednoho jízdního pruhu. Z tohoto důvodu není objektivně možné provést v roce 2023 relevantní kontrolní hlukové měření, které by odpovídalo běžnému provozu po dokončení stavby „I/10 Ohrazenice, U Pyrámu, zobousměrnění“. Výsledky kontrolního hlukového měření musí reflektovat běžný provoz na peáži silnic I/10 a I/35 tak, abychom předešli případným peticím a stížnostem obyvatel v okolí této stavby.

Článek II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách Přílohy ke smlouvě takto:

Pod-článek 1.1.9 Přílohy ke SoD v původním znění:

„Doba pro dokončení – 190 kalendářních dnů.“

Se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

„Doba pro dokončení – Kontrolní hlukové měření bude provedeno ve vhodných provozních a klimatických podmínkách a to nejpozději do 31.5.2024. Výsledky kontrolního hlukového měření stavby předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději do 26.06. 2024.“

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho oboustranně podepsaný elektronický originál.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000,- Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní ŘSD ČR v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy, na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami do **tohoto dodatku**.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn ŘSD ČR v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.

6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.