

DODATEK Č. 1

**ke smlouvě o dílo č. 14/ I,N/956409,235177,956408,235179/2023/74 ze dne
27. 9. 2023**

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vločka 540

zastoupený: [redacted] Správy toků oblast povodí Ohře [redacted]
[redacted]

ve věcech technických jedná:

[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

DREDGER s.r.o.

se sídlem Dubina 30, 362 72 Šemnice

IČO: 263 53 571

DIČ: CZ26353571

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vločka 14845

zastoupená: Ing. Alicí Dvořákovou, jednatelkou společnosti

ve věcech technických jedná: [redacted]
[redacted]

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 211942321/0300

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „**Velký a Malý Radní rybník**“ (dále jen „*dodatek*“):

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 09. 2023 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „**Velký a Malý Radní rybník**“, evidenční číslo zakázky: S956/2023/067 (dále jen „smlouva“).
2. Z důvodu průtahu ve výběrovém řízení, kdy dodavatel první v pořadí odstoupil od podpisu Smlouvy o dílo a následně byl vyzván dodavatel druhý v pořadí k poskytnutí součinnosti. Z tohoto důvodu došlo k pozdějšímu uzavření Smlouvy o dílo a předání staveniště oproti termínu uvedenému ve Smlouvě o dílo.
3. V návaznosti na výše uvedené je nutné změnit finanční harmonogram tak, aby bylo podle něj objektivně možné s ohledem na časový posun postupovat při plnění Smlouvy o dílo. Nový finanční harmonogram je jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku.
4. V souvislosti se změnou finančního harmonogramu dochází i ke změně částky, která bude v roce 2023 zhotovitelem oprávněně vyúčtována objednateli.

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. IV. odst. 1 smlouvy, který nově zní takto:
„Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným a objednatelem odsouhlaseným, a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli ve 3 vyhotoveních na adresu: Lesy České republiky, s.p., STOP Ohře, Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice; k daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně provedených prací, za něž je účtováno, potvrzený (odsouhlasený) objednatel.

Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce v roce 2023 bude činit 278 368 Kč bez DPH.

Tyto provedené práce (v roce 2023) budou stavebně dokončeny, předány objednateli a vyfakturovány do 20. 11. 2023.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – harmonogram

V Teplicích, dne:.....
Za objednatele:

V, dne:.....
Za zhotovitele:

.....

STOP Ohře
Lesy České republiky, s.p.

.....
Ing. Alice Dvořáková
jednatelka společnosti
DREDGER s.r.o.