

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO**VN Třebanice sanace hráze a oprava objektů**

č. S944/2022/431/Ryt ze dne 6. 2. 2023



Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: ve věcech technických jedná: tel.: , e-mail: 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

SDRUŽENÍ „SPOLEČNOST TŘEBANICE“

HMpro cz s.r.o. – SPRÁVCE SDRUŽENÍ

ZVÁNOVEC a. s. – SPOLEČNÍK


se sídlem Černokostelecká 938/8, Strašnice, 100 00 Praha 10

IČO: 248 01 224

DIČ: CZ24801224

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 175488

zastoupená Milanem Hanakovičem, jednatelem

ve věcech technických jedná: tel.: , e-mail: 

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu: 241758736/0300

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo VN Třebanice – sanace hráze a oprava objektů ze dne 6. 2. 2023 (dále jen „*dodatek*“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 2. 2023 Smlouvu o dílo č. S944/2022/431/Ryt, ve znění dodatku č. 1 ze dne 4. 5. 2023 (dále jen „*smlouva*“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo „VN Třebanice sanace hráze a oprava objektů.“
2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu díla z důvodu provedení nepředvídatelných méněprací a víceprací, které byly řádně objednatelem i zhotovitelem odsouhlaseny a jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 2, č.3 a č.4 (Příloha č. 1), tvořící nedílnou součást tohoto dodatku.
3. Změny rozsahu díla dle odst. 2 tohoto článku dodatku jsou následující:

Cena dle smlouvy o dílo	12 744 739,68 Kč bez DPH
Cena dle dodatku č. 1	12 760 605,52 Kč bez DPH
Cena méněprací dle tohoto dodatku	- 233 958,35 Kč bez DPH
Cena víceprací dle tohoto dodatku	1 275 372,93 Kč bez DPH
Celková cena za dílo	13 802 620,07 Kč bez DPH

II.

Změna smlouvy

1. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. III. odst. 1 věta první, které nově zní:
„Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši 13 802 620,07 Kč bez DPH, slovy třináct milionů osm set dva tisíc šest set dvacet korun českých a sedm haléřů bez DPH.“
2. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. III. odst. 2, který nově zní:
„Cena za dílo je strukturována dle Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy), dle Položkového rozpočtu méně a víceprací dodatku č. 1 (Příloha č. 2 dodatku č. 1) a Položkového rozpočtu méně a víceprací dodatku č. 2 (Příloha č. 2 tohoto dodatku č. 2).“

III.

Závěrečná ujednání

1. Výše uvedená změna závazku ze smlouvy bude administrována v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají i na dále platné a účinné.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

4. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu dvou stejnopisů, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 - Změnový list č. 2, 3, 4
 - Příloha č. 2 - Položkový rozpočet více a méněprací

V Benešově, dne
dle elektronického podpisu
Za objednatele:

V Praze, dne
dle elektronického podpisu
Za zhotovitele:

.....
[redacted]
ST OP Vltavy
Lesy České republiky, s.p.

.....
Milan Hanakovič
jednatel
SDRUŽENÍ „SPOLEČNOST TŘEBANICE“