

**Časový harmonogram stavby: 2023/205 CYKLOSTEZKA ROKYTENKA – II. ČÁST- ÚSEK OKOLO HASIČSKÉ ZBRojNICE**

Zhotovitel : TM Stav, spol. s r.o.  
 Jasenice 729  
 75501 Vsetín

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	říjen 2023		listopad 2023				prosinec 2023				leden 2024				únor 2024				březen 2024				duben 2024	
				3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
<b>2023/205</b>	<b>CYKLOSTEZKA ROKYTENKA – II. ČÁST- ÚSEK OKOLO HASIČSKÉ ZBRojNICE</b>	<b>16.10.2023</b>	<b>12.4.2024</b>																								
00	<i>Vedlejší a ostatní náklady</i>	16.10.2023	12.4.2024																								
1	VOV	16.10.2023	12.4.2024																								
VN	Vedlejší náklady	16.10.2023	12.4.2024																								
ON	Ostatní náklady	16.10.2023	12.4.2024																								
<b>SO 101</b>	<b>CYKLOSTEZKA</b>	<b>16.10.2023</b>	<b>12.4.2024</b>																								
1	<i>Stavební rozpočet</i>	16.10.2023	12.4.2024																								
11	Přípravné a přidružené práce	16.10.2023	25.10.2023																								
12	Odkopávky a prokopávky	23.10.2023	11.11.2023																								
13	Hloubené výkopávky	23.10.2023	11.11.2023																								
16	Přemístění výkopku	23.10.2023	11.11.2023																								
17	Konstrukce ze zemin	6.11.2023	15.11.2023																								
18	Povrchové úpravy terénu	24.3.2024	12.4.2024																								
21	Úprava podolí a základ.spáry	6.11.2023	25.11.2023																								
27	Základy	6.11.2023	5.12.2023																								
31	Zdi podpěrné a volné	20.11.2023	19.12.2023																								
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	4.12.2023	13.12.2023																								
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	11.12.2023	18.2.2024																								
57	Kryty štrkových a živých komunikací	24.1.2024	12.4.2024																								
59	Dlažby a předlažby komunikací	26.2.2024	6.3.2024																								
62	Úpravy povrchů vnější	19.2.2024	28.2.2024																								
87	Potrubi z trub z plastických hmot	18.12.2023	27.12.2023																								
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	25.12.2023	3.1.2024																								
91	Doplňující práce na komunikaci	12.2.2024	12.3.2024																								
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	8.4.2024	12.4.2024																								
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	24.3.2024	12.4.2024																								
99	Staveništní přesun hmot	16.10.2023	12.4.2024																								
999	Poplatky za skládky	16.10.2023	14.11.2023																								
711	Izolace proti vodě	22.1.2024	10.2.2024																								
767	Konstrukce zámečnické	3.2.2024	12.4.2024																								
783	Nátěry	24.3.2024	12.4.2024																								
M23	Montáže potrubí	15.1.2024	19.1.2024																								
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	16.10.2023	14.11.2023																								
2	Neuznatelné náklady	6.11.2023	4.1.2024																								
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	6.11.2023	25.11.2023																								
46	Zpevněné plochy	20.11.2023	29.12.2023																								
99	Staveništní přesun hmot	6.11.2023	4.1.2024																								
<b>SO 102</b>	<b>STAVEBNÍ ÚPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE</b>	<b>4.1.2024</b>	<b>12.4.2024</b>																								
1	<i>Stavební rozpočet</i>	4.1.2024	12.4.2024																								
11	Přípravné a přidružené práce	4.1.2024	23.1.2024																								
13	Hloubené výkopávky	11.1.2024	20.1.2024																								
16	Přemístění výkopku	11.1.2024	20.1.2024																								
17	Konstrukce ze zemin	18.1.2024	27.1.2024																								
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	25.1.2024	3.2.2024																								
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	25.1.2024	13.2.2024																								
57	Kryty štrkových a živých komunikací	3.2.2024	12.4.2024																								
59	Dlažby a předlažby komunikací	24.3.2024	12.4.2024																								
87	Potrubi z trub z plastických hmot	15.2.2024	24.2.2024																								
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	22.2.2024	12.3.2024																								
91	Doplňující práce na komunikaci	3.4.2024	12.4.2024																								
96	Bourání konstrukcí	4.1.2024	13.1.2024																								
99	Staveništní přesun hmot	4.1.2024	12.4.2024																								
999	Poplatky za skládky	4.1.2024	13.1.2024																								
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	4.1.2024	13.1.2024																								
<b>SO 401</b>	<b>VEREJNÉ OSVĚTLENÍ</b>	<b>13.2.2024</b>	<b>12.4.2024</b>																								
1	<i>Rozpočet</i>	13.2.2024	12.4.2024																								
999	Poplatky za skládky	13.2.2024	17.2.2024																								
M21	Elektromontáže	28.2.2024	28.3.2024																								
M21-1	Elektromontáže	13.2.2024	12.4.2024																								
M46	Zemní práce při montážích	13.2.2024	13.3.2024																								
ON	Ostatní náklady	13.2.2024	12.4.2024																								
	Cena za měsíc			84 572		463 941				385 125				357 928				671 747				735 912				288 594	
	Cena celkem			2 967 820																							

