



DODATEK č. 1



číslo smlouvy: 379/2016

Smluvní strany

1. Objednatel:

sídlo
zastoupené
IČ
DIČ
bankovní spojení
číslo účtu
telefon
fax
(dále jen objednatel 1)

město Kolín

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Mgr. Bc. Vitem Rakušanem, starostou města
00235440
CZ00235440
Česká spořitelna a.s., pobočka Kolín
3661832/0800
+420 321 748 214
+420 321 720 911

a

2. Objednatel:

zastoupená

sídlo
IČ
DIČ
bankovní spojení
číslo účtu
telefon
fax
(dále jen objednatel 2)

J.M.Kapa, s.r.o.

Ing. Karlem Doubravou a Ing. Milošlavem Nezbedou
jednateli společnosti
Rybářská 56, 280 02 Kolín 2
60935081
CZ60935081
[redacted]
+420 321 770 070

a

3. Zhotovitel:

zastoupená
ve věcech technických
sídlo
IČ
DIČ
bankovní spojení
číslo účtu
telefon
fax

RAISA spol. s r.o.

Ing. Václavem Voborou, jednatelem společnosti
Miroslavem Ledvinou, ředitelem společnosti
Havlíčková 822, 280 02 Kolín 4
43005071
CZ43005071
[redacted]
+420 321 724 011

Zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4396, dne 15.10.1991
(dále jen zhotovitel)

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 379/2016 ze dne 20.06.2016 (dále jen „dodatek č. 1“).

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 20.06.2016 smlouvu o dílo, jejímž obsahem bylo mimo jiné závazek v odst. III. Cena za dílo, následující:

Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v celkové výši takto:

Cena díla celkem bez DPH	1.996.164,00 Kč
DPH 21 %	419.194,00 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	2.415.358,00 Kč

Spolufinancování města Kolín s firmou J.M.KAPA bude stejným polovičním rovnocenným dílem. Z celkové výše se Objednatel 1 zavazuje uhradit cenu za stavební dílo ve výši:

Cena díla celkem bez DPH	998.082,00 Kč
DPH 21 %	209.597,00 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	1.207.679,00 Kč

A Objednatel 2 se zavazuje uhradit cenu za stavební dílo ve výši:

Cena díla celkem bez DPH	998.082,00 Kč
DPH 21 %	209.597,00 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	1.207.679,00 Kč

2. Odůvodnění nově vzniklé situace:

V projektu uvedené dálkové sdělovací kabely DK 2 a TTK dodává jediný výrobce pro evropský trh v Srbsku. Tato fabrika již 3 týdny nevyrábí, příčinou je stávka zaměstnanců. Dodací lhůtu nám není schopen dodavatel sdělit. ČD-Telematika přechází na optické kabely, jelikož stávající kabeláž z DK již není tak vytižená. Z tohoto důvodu povoluje náhradní variantu řešení za standardní metalické kabely. Dochází tedy k úpravě výkazu výměr (o dvě položky kabelů), přičemž celková cena za realizaci přeložky kabelů bude nižší. Nic jiného se v projektové dokumentaci nemění.

II.

Smluvní strany z důvodu uvedeného v článku I. odst. 2 tohoto dodatku č. 1 smlouvy mění článek III. smlouvy následovně:

III.

Sjednávají cenu za stavební dílo v celkové výši v odst. č. 1 takto:

1. Smluvní strany se dohodly na úpravě celkové ceny takto:

Cena díla celkem bez DPH	1.384.164,00 Kč
DPH 21 %	290.674,40 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	1.674.838,40 Kč

Spolufinancování města Kolín s firmou J.M.KAPA bude stejným polovičním rovnocenným dílem.

Z celkové výše se Objednatel 1 zavazuje uhradit cenu za stavební dílo ve výši:

Cena díla celkem bez DPH	692.082,00 Kč
DPH 21 %	145.337,22 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	837.419,22 Kč

A Objednatel 2 se zavazuje uhradit cenu za stavební dílo ve výši:

Cena díla celkem bez DPH	692.082,00 Kč
DPH 21 %	145.337,22 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	837.419,22 Kč

IV.


1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě č. 379/2016 je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel 1, dva obdrží objednatel 2 a dva zhotovitel.
2. Všechna ostatní ustanovení smlouvy č. 379/2016 o dílo ze dne 20.06.2016 zůstávají v platnosti beze změn.
3. Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou nedílný celek.
3. Tento dodatek č. 1 je jako plně odpovídající vůli účastníků následně podepsán bez výhrad či námitek k jeho formě anebo obsahu, a to každou z účastnických stran.
4. Přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 je cenová nabídka a cenový soupis zhotovitele.

V Kolíně dne 27. 07. 2016

za objednatele:



Mgr. Bc. Vít Rakušan
starosta města



Ing. Karel Doubrava
jednatel společnosti J.M.KAPA, s.r.o.



Ing. Miloslav Nezbeda
jednatel společnosti J.M.KAPA, s.r.o.

V Kolíně dne 28. 7. 2016

za zhotovitele:




Miroslav Ledvina⁰⁷¹
ředitel společnosti RAISA spol. s r.o.

Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

**Tato smlouva byla projednána a schválena Radou města Kolína dne 25.07.2016,
č. usnesení 2220/71/RM/2016.**



Petr Král
zastupitel města




Michal Najbrt
zastupitel města

Pověření členové Rady a Zastupitelstva města Kolína

R spol s r. o.
RAISA


Příloha č. 1 k dodatku č. 1 ze dne 19.07.2016 (Smlouva o dílo č. 379/2016 ze dne 20.06.2016)



ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rybářská


Objekt: SO 472 Přeložka sdělovacích kabelů ČD



ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rybářská

Objekt: SO 472 Přeložka sdělovacích kabelů ČD



ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rybářská

Objekt: SO 476 Přeložka 6kV kabelu ČD

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rybářská

Objekt: SO 476 Přeložka 6kV kabelu ČD