

D O D A T E K Č . 1 K E S M L O U V Ě O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v pl. znění, dále také jen „dodatek“

Rekonstrukce komunikace II/138 Záhोří

číslo smlouvy zhotovitele: 007/SaM//CL/2023

číslo smlouvy objednatele: 4/VZ/2023

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
Zastoupený: **Ing. Andreou Jankovcovou, ředitelkou organizace**
tel: 387 021 010 e-mail: sekretariat@susjk.cz
IČO: 709 71 641 DIČ: CZ70971641
ID datové schránky: cadk8eb
Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s., č. účtu: 51-8903440257/0100

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Andrea Jankovcová	tel.: 387 021 010
Zástupce ve věcech technických:	██████████	tel.: ██████████
Technický dozor stavebníka (dále TDS):	██████████	tel.: ██████████
Koordinátor bezpečnosti práce:	██████████	tel.: ██████████

jako „objednatel“ na straně jedné

- 1.2 Zhotovitel: **SaM silnice a mosty a.s.**
Sídlo: **Máchova 1129, Česká Lípa 470 01**
Zastoupený: **Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva**
Tel.: ██████████ E-mail: ██████████
IČO: 250 18 094 DIČ: CZ25018094
ID datové schránky: 5idcg8m
Bankovní spojení: KB - 254242-421/0100
Bankovní spojení: Česká spořitelna - 189202/0800

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u KS v Ústí nad Labem, oddíl 972, vložka C, datum zápisu 26. 3. 1997

Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Dušan Drahoš	tel.: ██████████
Zástupce ve věcech technických:	██████████	tel.: ██████████
Zástupce ve věcech technických:	██████████	tel.: ██████████
Odpovědný stavbyvedoucí:	██████████	tel.: ██████████, (č. autorizace 102383)

jako „zhotovitel“ na straně druhé

Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

2. Předmět dodatku

Tento dodatek je uzavřen v souladu s odst. 10.1. smlouvy a upravuje změny závazku ze smlouvy o dílo č. objednatele 4/VZ/2023 a č. zhotovitele 007/SaM//CL/2023 uzavřené dne 4. 4. 2023 (dále také jen „smlouva“) podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění.

Na základě odsouhlasených změnových listů č. 1 a 2 (dále také jen „ZL č. 1 a 2“) se mění **rozsah díla** uvedený v článku 2, odst. 2.2. smlouvy a v návaznosti na to i **výše smluvní ceny díla** z článku 4, odst. 4.1. smlouvy.

Výše uvedené odstavce zní nově takto:

- 2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 4/VZ/2023, dále projektovou dokumentací „**Rekonstrukce komunikace II/138 Záhoří**“, ve stupni DSP+ZDS/PDPS, vypracovanou projekční kanceláří **WAY project s.r.o.**, Jarošovská 1126, 377 01 Jindřichův Hradec, IČO 63906601 a **oceněným soupisem prací** z nabídky zhotovitele, který se vztahuje ke stavebním objektům dle následujícího odst. 2.3. aktualizovaným o soupis prací dle odsouhlasených ZL č. 1 a 2.
- 4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvené ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla dle SOD bez DPH	██████████ Kč
ZL č. 1 – méněpráce bez DPH	██████████ Kč
ZL č. 2 – méněpráce bez DPH	██████████ Kč
ZL č. 2 – vícepráce bez DPH	██████████ Kč
Smluvní cena díla dle dodatku bez DPH	17 664 645,23 Kč
DPH 21 %	3 709 575,50 Kč
Smluvní cena díla dle dodatku včetně DPH	21 374 220,73Kč

slovy: **dvacetjedenmiliontřisasedmdesátčtyřitisícdevětšestdvacet korun českých sedmdesát tři haléřů včetně DPH.**

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.

Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v pl. znění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

3. Ostatní ujednání

Ostatní ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platná.

Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami tohoto dodatku řídily už ode dne jeho uzavření a veškerá vzájemná plnění poskytnutá ode dne uzavření dodatku do dne nabytí účinnosti dodatku považují za plnění poskytnutá podle tohoto dodatku.



Tento dodatek je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Tento dodatek je sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních včetně přílohy.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.


Přílohy: Změnové listy č. 1 a 2

Za objednatele:
České Budějovice, dne: 16. 10. 2023



Za zhotovitele:
Česká Lípa, dne: 13. 10. 2023



Ing. Andrea Jankovcová
ředitelka organizace
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje



Ing. Dušan Drahoš
předseda představenstva společnosti
SaM silnice a mosty a.s.



SaM silnice a mosty a.s.

ZBV číslo:

1

Stavba:	Rekonstrukce komunikace II/138 Záhoří		č. SOD objednatele:	4/NZ/2023
Objekt :	SO02 Požadavky objednatele, SO101 Silnice, SO102 Zpevněné plochy SÚS JČK, SO103 Zpevněné plochy obec Záhoří		č. SOD zhotovitele:	223007/SaM/CL/2023
Investor (objednatel) stavby:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice Ing. Andrea Jankovcová - ředitelka organizace			
TDS:	Pod Baštou 40, 391 43 Mladá Vožice			
Projektant (AD):	WAY project s.r.o. Jarošovská 1126, 377 01 Jindřichův Hradec [redacted] - zodpovědný projektant			
Zhotovitel:	SaM silnice a mosty a.s. Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa Odštěpný závod Č.Budějovice , Litvínovická 1478, 370 01 České Budějovice Ing. Dušan Drahoš - předseda představenstva			
Předmět změny:	Tato změna řeší položka, které buďto nebyly čarpany vůbec, nebo jen částečně. Zdůvodnění je u každé položky jednotlivě v soupisu prací, který přílohou tohoto ZBV č.1.			
Dotčené místo:	obec Záhoří, komunikace II/138			
Odkaz na výkresy:	PDPS, RDS			
Odkaz na soupis prací:	viz.příloha			
Návrh ocenění (dle přiloženého soupisu prací):				
ZBV Č.1 MĚNĚPRÁCE:	Celkem bez DPH	[redacted]		
	DPH	[redacted]		
	Celkem s DPH	[redacted]		
ZBV Č.1 VÍCEPRÁCE:	Celkem bez DPH	[redacted]		
	DPH	[redacted]		
	Celkem s DPH	[redacted]		
Vyjádření:				
Zhotovitel:	SaM silnice a mosty a.s.	Ing. Dušan Drahoš	datum:	podpis:...
Projektant:	WAY project s.r.o.	[redacted]	datum: 21.9.2023	podpi...
TDS:	[redacted]	[redacted]	datum: 21.9.2023	podpi...
Investor:	SÚS Jihočeského kraje	Ing. Andrea Jankovcová	datum: 9.10.2023	podpi...
		[redacted]	datum:	podpi...
Přílohy:	soupis méněprací			



Firma: SaM silnice a mosty a.s.

Soupis prací objektu

Stavba:

Rekonstrukce komunikace II/138 Záhोří

ZBV1 méněpráce

Rozpočet:

ZBV1 Položky, které se nerealizují, nebo realizují částečně

ve smlouvě	ve změně	rozdíli
█	█	█

SO	Por. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství			jednotková cena	Cena celkem			Cenová soustava
						ve smlouvě	ve změně	rozdíli		ve smlouvě	ve změně	rozdíli	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
SO02 Požadavky objednatel	0			Všeobecné konstrukce a práce									
	2	02520		ZKOUSENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUSEBNOU zajištění zkoušek všech materiálů dle TKP a ZTKP uvažuje se pro objekty SÚS jako jeden celek čerpání položky po odsouhlasení zadavatelem 30000=30 000,000 [A] <i>Tato položka nebude na požadavek investora čerpána.</i>	KČ	█	0,00000	█	█	█	█	█	SoD
	3	02620		ZKOUSENÍ KONSTRUKCI A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUSEBNOU zajištění zkoušek všech konstrukcí a prací dle TKP a ZTKP uvažuje se pro objekty SÚS jako jeden celek čerpání položky po odsouhlasení zadavatelem 30000=30 000,000 [A] <i>Tato položka nebude na požadavek investora čerpána.</i>	KČ	█	0,00000	█	█	█	█	█	SoD
	7	02841		PRŮZKUMNÉ PRÁCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA POVRCHU měření hluku z dopravy před zahájením stavebních prací a ve zkušebním provozu nebo předčasném užívání po dokončení stavby dle požadavku zadavatele uvažuje se pro objekt SÚS Jčk jako celek 1=1,000 [A] Po odsouhlasení zadavatelem. <i>Tato položka nebude na požadavek investora čerpána. Hluková studie nebyla Krajskou hygienickou stanicí požadována.</i>	KČ	█	0,00000	█	█	█	█	█	SoD
SO101 Silnice	5			Komunikace									
	45	572123		INFILTRACNÍ POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 postřik infiltrační z asfaltové emulze, PI-C (0.60kg/m2) na plochu recyklace pod vrstvu ACP 16+ 50mm dle výk. výměr plocha recyklace 6365,0=6 365,000 [A] <i>Tato položka nebude na požadavek investora čerpána. Realizace infiltračního postřiku PI C na vrstvu RS CA se dle přílohy D.1.1.1 Technická zpráva strana 10 RDS (strana 9 PDPS) nedoporučuje (mimo zvláštních případů).</i>	M2	█	0,00000	█	█	█	█	█	SoD
SO102 Zpevněné plochy SÚS Jčk	5			Komunikace									
	33	587205		PREDLAZDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAZDIC předlaždění stávajícího chodníku, kde došlo k jeho porušení vlivem úpravy přilehlé komunikace. Dle měření š. 1,0 m podél obrub dl. 26,0 m: 1,0*26,0=26,000 [A] <i>Tato položka čerpána částečně. Celkové množství dle skutečného rozsahu prací</i>	M2	█	26,00000	█	█	█	█	█	SoD
	9			Ostatní konstrukce a práce									
	39	91781		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNIKU BETONOVÝCH úpravu stávajícího chodníku, kde došlo k jeho porušení vlivem úpravy přilehlé komunikace. Dle měření délka 26,0 m: 26,0=26,000 [A] <i>Tato položka čerpána částečně. Celkové množství dle skutečného rozsahu prací</i>	M	█	26,00000	█	█	█	█	█	SoD
SO103 Zpevněné plochy Obec Záhोří	0			Všeobecné konstrukce a práce									
	6	112011		KÁCENÍ STROMŮ D K MENĚ DO 0,5M S ODSTRANENÍM PAREZU, ODVOZ DO kácení stromů dle výk. výměr 3+1=4,000 [A] odvoz na deponii OÚ Záhोří <i>Položka nerealizována. Kácení proběhlo před započítáním stavby.</i>	KUS	█	0,00000	█	█	█	█	█	SoD
	7	112211		ODSTRANĚNÍ PAREZŮ D DO 0,5M, ODVOZ DO 1KM stávající pařezy dle výk. výměr 3=3,000 [A] na deponii stavebníka <i>Položka nerealizována. Kácení proběhlo před započítáním stavby.</i>	KUS	█	0,00000	█	█	█	█	█	SoD

SaM silnice a mosty a.s.

ZBV číslo:

2

Stavba:	Rekonstrukce komunikace II/138 Záhoří		č. SOD objednatele:	4/VZ/2023
Objekt :	SO199b Oprava objízdných tras		č. SOD zhotovitele:	223007/SaM/CL/2023
Investor (objednatel) stavby:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice Ing. Andrea Jankovcová - ředitelka organizace			
TDS:	[redacted] Pod Baštou 40, 391 43 Mladá Vožice			
Projektant (AD):	WAY project s.r.o. Jarošovská 1126, 377 01 Jindřichův Hradec [redacted] - zodpovědný projektant			
Zhotovitel:	SaM silnice a mosty a.s. Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa Odštěpný závod Č.Budějovice , Litvínovická 1478, 370 01 České Budějovice Ing. Dušan Drahoš - předseda představenstva			
Předmět změny:	Investorem byly vytypovány opravy na objízdné trase stavby v obci Vlastec. Jedná se o jeden jízdní pruh šíře cca 3,00 m a délky 427,25 m. Jelikož plochy požadované jsou větší než plochy dle soupisu prací, dojde zde k navýšení objemu prací. Dále je nutné provést práce spojené s DIO, dobourání AB krytu po odřezování podél obrubníků a uličních vpustí a po provedení nové AB vrstvy zalití pracovní spáry asfaltovou záhlvkou.			
Dotčené místo:	obec Záhoří, komunikace II/138			
Odkaz na výkresy:	PDPS, RDS			
Odkaz na soupis prací:	viz.příloha			
Návrh ocenění (dle příloženého soupisu prací):	ZBV Č.2 MĚNĚPRÁCE:			
	Celkem bez DPH	[redacted]		
	DPH	[redacted]		
	Celkem s DPH	[redacted]		
	ZBV Č.2 VÍCEPRÁCE:			
	Celkem bez DPH	[redacted]		
	DPH	[redacted]		
	Celkem s DPH	[redacted]		
Vyjádření:				
Zhotovitel:	SaM silnice a mosty a.s.	Ing. Dušan Drahoš	datum:	podpis:.....
Projektant:	WAY project s.r.o.	[redacted]	datum: 21.9.2023	podpis:.....
TDS:	[redacted]	[redacted]	datum: 21.9.2023	podpis:.....
Investor:	SÚS Jihočeského kraje	Ing. Andrea Jankovcová	datum: 16.10.23	podpis:.....
		[redacted]	datum:	podpis:.....
Přílohy:	soupis méněprací a víceprací, kalkulace položek poř.č. 1 a 8			



Firma: SaM silnice a mosty a.s.

Soupis prací objektu

ve smlouvě	ve změně	rozdíl
■	■	■

Stavba: **Rekonstrukce komunikace II/138 Záhoví**

ZBV2 méněpráce

Rozečet: **ZBV2 Změna ploch oprav objízdných tras SO 199b**

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství			Jednotková cena	Cena celkem			Cenová soustava
					ve smlouvě	ve změně	rozdíl		ve smlouvě	ve změně	rozdíl	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Zemní práce												
3	11372		ODKUP ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM - OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 t/m ³ , cena min. 1 Kč/t	M3	■	123,04800	■	■	■	■	■	■
Objem frézovaného materiálu dle pol. frézování, ZAS-T1												
Množství dle soupisu prací ScD: 227,636*2,4=546,326												
Množství dle požadavku investora: 51,270*2,4=123,048 [A]												

Nabídka

zhotovitel



DIO oprava obtížných tras Záhoří dle TP 66 schéma B/6

1 kalendářní den

Položky - pronájem	Množství	M.J.	Cena za jednotku	Počet dnů	Celkem bez DPH
A15 + B20a „30“	2	ks			
A10	2	ks			
C4a	1	ks			
C4b	1	ks		1	
Z2	1	ks			
Z4	1	ks			
3x světlo S7	2	ks			
semaforová souprava	1	ks			
Předpokládaný pronájem					
Montáž DZ	8	ks			
Demontáž DZ	8	ks			
Montáž světel S7	2	ks			
Demontáž světel S7	2	ks			
Montáž semaforové soupravy	1	ks			
Demontáž semaforové soupravy	1	ks			
Cena práce bez DPH					
Cena za etapu bez DPH					
Cena celkem bez DPH					
Přechodné dopravní značení bude provedeno v souladu TP 66 - Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích.					
V Č. Budějovicích 07.09. 2023					
Viaservis CB s.r.o., České Vrbné 1907, 370 01 České Budějovice					
[redacted] jednatel					
Mobil: [redacted]					

Kalkulace agregované položky mimo cenovou soustavu OTSKP

I. Nová položka rozpočtu:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	K	11313R1	ODSTRANENÍ KRYTU ZPEVNENÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM RUČNÍM DOBOURÁNÍM U OBRUBY, ODVOZ DO 10 KM	M3	1,000		

II. Zdůvodnění:

Důvodem kalkulace nové agregované položky je absence adekvátní položky v CS OTSKP. Položka je individuálně kalkulována (rozpad TOV).

III. Kalkulace položky:

Rozbor ceny	
Položka	11313R1 ODSTRANENÍ KRYTU ZPEVNENÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM RUČNÍM DOBOURÁNÍM U OBRUBY, ODVOZ DO 10 KM
TOV	000 TOV 000 MJ M3
H	Přímý materiál
NC	z toho nákupní cena
D	z toho doprava
M	Mzdové náklady
P	z toho přímé mzdy
O	odvody 33,80 % z mezd
S	Stroje
T	Ostatní přímé náklady
SUB	Pododávky
PZN	Příme zpracovací náklady [M] + [S] + [T]
	Přímé náklady [H] + [SUB] + [PZN] + [NK]
R1	Výrobní režie 5,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]
R2	Správní režie 5,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]
R3	0,00 % z []
	Nepřímé náklady [R1] + [R2] + [R3]
	Náklady celkem [H] + [SUB] + [PZN] + [R1] + [R2] + [R3] + [NK]
Z	Zisk 5,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]+[R1]+[R2]
R4	0,00 % z []
NK	Nekalkulované náklady
	Celkem [H] + [SUB] + [PZN] až [NK]
Jednotková cena	

Kalkulace agregované položky mimo cenovou soustavu OTSKP

J. hmotnost [t]								0,000000
J. suř [t]								████████
P.Č.	T	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem	
1	P	712000-S2-T2	Dělník	Nh	5,00950	████████	████████	
2	P	832000-S3-T2	Řidič	Nh	3,22430	████████	████████	
3	P	833000-S3-T2	Strojník	Nh	5,97470	████████	████████	
4	P	912000-S3-T1	Pomocný dělník	Nh	4,00760	████████	████████	
Mzdy								
	S	110010010001	Nakladač lopatový čelní 5 t	Sh	0,91800	████████	████████	
	S	301020011200	Nákladní automobil tahač 315 kW nosnost 10,8 t	Sh	2,07750	████████	████████	
	S	301020011210	Nákladní automobil tahač 315 kW nosnost 10,8 t - v klidu	Sh	0,85370	████████	████████	
	S	40010023000	Kompresor pístový výkon 5,76 m3/min	Sh	4,51350	████████	████████	
Stroje								

IV. Výpočet Jednotkové ceny kalkulované položky:

Kalkulovaná Jednotková cena (JC) za Měrou jednotku (MJ)	Kč	████████
Zhotovitelem požadovaná JC za MJ	Kč	████████
Poskytnutá sleva Zhotovitelem celkem	Kč	████████

V. Závěr:

Položka byla do rozpočtu zařazena na základě potřeby vyvolané realizací díla.

K ocenění položky kalkulací bylo přistoupeno z důvodu nemožnosti využití stávajících položek Smlouvy o dílo, ani položek z cenové soustavy OTSKP a položka byla do Soupisu prací (rozpočtu) zapsána jako agregovaná, bez vazby na cenovou soustavu.

Podkladem byl rozbor TOV příbuzných položek dle cenové soustavy ÚRS.