

## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

č. 758/OIRM/2022

(uzavření smlouvy bylo schváleno RM dne 13.06.2022, usn. č. 610/2022  
uzavření dodatku č. 1 bylo schváleno RM dne 15.05.2023, usn. č. 0423/2023  
uzavření dodatku č. 2 bylo schváleno RM dne 18.09.2023, usn. č. 0803/2023)

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen OZ)

### I. SMLUVNÍ STRANY

#### 1.1. Objednatel:

sídlo:  
zastoupený:  
IČO:  
DIČ:  
bankovní spojení:  
č. účtu:  
(dále jen „objednatel“)

#### město Příbram

Tyršova 108, 261 01 Příbram  
Mgr. Janem Konvalinkou, starostou  
00243132  
CZ00243132  
Česká spořitelna, a. s.

a

#### 1.2. Zhotovitel:

sídlo:  
zastoupený:  
  
IČO:  
DIČ:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
zapsaný u Městského soudu v Praze, sp. zn. B10383  
(dále jen „zhotovitel“)

#### 1. SčV, a. s.

Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10  
Ing. Bc. Robertem Morávkem, generálním a  
technickým ředitelem, ve věcech smluvních a  
technických, na základě plné moci ze dne 01.10.2020  
47549793  
CZ47549793  
KB a.s.

### PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 01.08.2022 smlouvu o dílo na realizaci investiční akce „Rekonstrukce ul. Prokopská, Příbram VI – Březové Hory“. Rozsah prací a termín provedení díla byl modifikován dodatkem č. 1.

V průběhu provádění stavebních prací byla zjištěna nutnost provedení dalších změn uvedených ve Změnových listech č. 4, 5 a 6 (změny přípustné ve smyslu ust. § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a v souladu s § 222 odst. 9 téhož zákona). Na základě uvedených změn oproti projektové dokumentaci je uzavřen tento dodatek ke smlouvě o dílo.

### II. ZMĚNY

#### Článek II. PŘEDMĚT DíLA odst. 2.1. se mění takto:

2.1. Předmětem díla jsou stavební práce na akci „Rekonstrukce ul. Prokopská, Příbram VI – Březové Hory“, vše v podobě a kvalitě blíže specifikovaných v projektové dokumentaci stavby (dále jen „PD“) a v rozsahu daném dle přílohy č. 1 (Položkový rozpočet stavby) ve znění dodatku č. 1, s modifikacemi uvedenými ve Změnových listech č. 4, 5 a 6, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

Příloha: Změnové listy č. 4, 5 a 6.

Předmětem plnění je tedy zhotovení díla v podobě a kvalitě podle projektové dokumentace s názvem „Rekonstrukce ul. Prokopská, Příbram VI – Březové Hory“ zpracované projekční kanceláří Pontex, spol. s r. o., se sídlem Bezová 1654/1, 147 00 Praha 4 - Braník, IČO 40763439 v 05/2020, a to v rozsahu a za použití konkrétních materiálů a zařízení podle přílohy č. 1 této smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1

s modifikacemi uvedenými v příloze tohoto dodatku. V případě rozporu mezi PD a položkovým rozpočtem je prioritní položkový rozpočet. Objednatel odpovídá vůči zhotoviteli v plném rozsahu za správnost a úplnost příslušné PD. To nezbavuje zhotovitele povinností uvedených v § 2594 OZ.

**Článek IV. CENA ZA DÍLO odst. 4.2. se mění takto:**

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

**Cena celkem 48 158 533,14 Kč bez DPH**

K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu bude vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plnění vystupuje jako osoba nepovinná k dani.

**III. OBECNÁ USTANOVENÍ**

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a dva z nich obdrží zhotovitel a dva z nich objednatel, v případě písemného uzavření v listinné podobě. Pokud bude dodatek č. 2 uzavřen elektronicky, bude vyhotoven ve formátu PDF/A a podepsán zaručeným elektronickým podpisem smluvních stran založeném na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaném elektronickém podpisu. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické podobě s uvedenými uznávanými elektronickými podpisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 2 uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Přílohy dodatku č. 2: Změnové listy č. 4, 5 a 6  
Plná moc generálního a technického ředitele 1. SčV, a. s.

Příbrami dne: 17 -10- 2023

za objednatele:

Město Příbram  
Mgr. Jan Konvalina  
starosta

za zhotovitele:

1. SčV, a. s.  
Ing. Bc. Robert Morávek  
generální a technický ředitel



**AKCE: Rekonstrukce ul. Prokopská, Příbram VI-Březové Hory**

Změnový list č. 4 Smlouva o dílo č. 758/OIRM/2022 ze dne 1.8.2022

Zhotovitel: 1.SČV, a.s.  
Ke Kable 971, 100 00 Praha 10Objednatel: Město Příbram  
Tyršova 108, 261 01 Příbram

Zadávací list vystavil: Petr Jícha, Ing. Vladimír Pobiš

Datum: 04.09.2023

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: požadavek investora

**Popis a zdůvodnění změny:****Změna č. 1 - Přečhodné dopravní značení - prodloužení realizace**

Pro zlepšení dopravní obslužnosti, informovanosti řidičů a občanů bydlících v přilehlých nemovitostech, byly v okolí stavby nainstalovány dodatečné přenosné dopravní značky

Počet příloh: 1  
- rozpočet Změna č. 1

Počet výkresů: 0

Cena méněprací Kč bez DPH:

**0,00 Kč**

Cena víceprací Kč bez DPH:

**101 314,00 Kč**

Výsledná cena změny Kč bez DPH:

**101 314,00 Kč**

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Ing. Markéta Pavlišťová Havlová, MBA  
vedoucí Odboru investic a rozvoje města

Datum: 04.09.2023

Ing. Vladimír Pobiš  
referent oddělení přípravy a realizace projektů

Datum: 04.09.2023

Podpis zástupce zhotovitele na stavbě:  
nainstalování dodatečných přenosných dopravních značekPetr Jícha  
zástupce zhotovitele na stavbě

Datum: 04.09.2023

**Vyjádření technického dozoru stavebníka:**

Položky odpovídají nutným nákladům k provedení díla. Pro ocenění byly použity jednotkové ceny ze smluvního soupisu prací. U položek, které smlouva neobsahuje, bylo zhotovitelem provedeno ocenění dle ceníku URS platného v době provedení změny nebo byla nabídnuta cena zhotovitele v běžné výši.

-39-  
technický dozor stavebníka**Vyjádření autorského dozoru:**

Souhlasím s výše uvedenými změnami.

Ing. Pavel Hrdina  
projektant/AD

**AKCE: Rekonstrukce ul. Prokopská, Příbram VI-Březové Hory**

Změnový list č. 5 Smlouva o dílo č. 758/OIRM/2022 ze dne 1.8.2022

Zhotovitel: 1.SčV, a.s.  
Ke Kable 971, 100 00 Praha 10Objednatel: Město Příbram  
Tyršova 108, 261 01 Příbram

Zadávací list vystavil: Petr Jícha, Ing. Vladimír Pobiš

Datum: 04.09.2023

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: náklady nutné k dokončení díla

**Popis a zdůvodnění změny:****Změna č. 2 - Kanalizace splašková, dešťová - 2.etapa přípojky navíc, bilance**  
zástupce investora navrhuje provedení dodatečných prací, kde jednotlivé svody dešťových vod budou zaústěny do jednotné kanalizace**Změna č. 3 - Oprava vodovodních řadů v ulici Prokopská - protizámrzné opatření pro č.p.305 a č.p.394**

z důvodu klimatických podmínek doplnit „bypass“ – (náhradní vodovodní potrubí) o topné kabely s regulačním měřením spotřeby el. energie

Počet příloh: 2

- rozpočet Změna č. 2

- rozpočet Změna č. 3

Počet výkresů: 0

Cena méněprací Kč bez DPH:

**0,00 Kč**

Cena víceprací Kč bez DPH:

**129 328,38 Kč**

Výsledná cena změny Kč bez DPH:


**129 328,38 Kč**

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:


Ing. Markéta Pavlišťová Havlová, MBA  
vedoucí Odboru investic a rozvoje města

Datum: 04.09.2023

Ing. Vladimír Pobiš  
referent oddělení přípravy a realizace projektů

Datum: 04.09.2023

Podpis zástupce zhotovitele na stavbě:




zástupce zhotovitele na stavbě





Datum: 04.09.2023

**Vyjádření technického dozoru stavebníka:**

Položky odpovídají nutným nákladům k provedení díla. Pro ocenění byly použity jednotkové ceny ze smluvního soupisu prací. U položek, které smlouva neobsahuje, bylo zhotovitelem provedeno ocenění dle ceníku URS platného v době provedení změny nebo byla nabídnutá cena akceptována jako cena obvyklá.





<b>AKCE: Rekonstrukce ul. Prokopská, Příbram VI-Březové Hory</b>	
Změnový list č. 6	Smlouva o dílo č. 758/OIRM/2022 ze dne 1.8.2022
Zhotovitel:	1.SČV, a.s. Ke Kable 971, 100 00 Praha 10
Objednatel:	Město Příbram Tyršova 108, 261 01 Příbram
Zadávací list vystavil:	Petr Jícha, Ing. Vladimír Pobiš
Datum: 04.09.2023	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:	
Předmět změny:        nepředvidatelné náklady	
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>	
<b>Změna č. 4 - Kanalizace splašková, dešťová - změna tř. horniny st.0,3198 - 0,376</b>	
...	
<b>Změna č. 5 - Kanalizace splašková, dešťová, vodovod, plynovod - 2.etapa_náhrada zásypů</b>	
Na základě průzkumu a laboratorní zkoušky byla zemina vyhodnocena jako nevhodná pro zásypy VH sítí.	
Počet příloh: 2 - rozpočet Změna č. 4 - rozpočet Změna č. 5 Počet výkresů: 0	
Cena méněprací Kč bez DPH: <b>-198 668,11 Kč</b>	Cena víceprací Kč bez DPH: <b>2 430 268,28 Kč</b>
Výsledná cena změny Kč bez DPH: <b>2 231 600,17 Kč</b>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:	
 Ing. Markéta Pavlišťová Havlová, MBA vedoucí Odboru investic a rozvoje města Datum: 04.09.2023	 Ing. Vladimír Pobiš referent oddělení přípravy a realizace projektů Datum: 04.09.2023
Podpis zástupce zhotovitele na stavbě:	
 zástupce zhotovitele na stavbě Datum: 04.09.2023	
<b>Vyjádření technického dozoru stavebníka:</b>	
Položky odpovídají nutným nákladům k provedení díla. Pro ocenění byly použity jednotkové ceny ze smluvního soupisu prací. U položek, které smlouva neobsahuje, bylo zhotovitelem provedeno ocenění dle ceníku URS platného v době provedení změny nebo byla nabídnutá cena akceptována jako cena obvyklá.	
	



## Pověření generálního ředitele

**Představenstvo společnosti 1.SčV, a.s.,**

IČO: 475 49 793, se sídlem Praha 10, Ke Kablu 971, PSČ 100 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10383,

ve složení Ing. Martin Bernard, předseda představenstva, Ing. Ondřej Beneš, člen představenstva, a Ing. Ivan Eis, člen představenstva,

**pověřuje Ing. Bc. Roberta Morávka, generálního ředitele společnosti 1.SčV, a.s. (dále jen „společnost“), aby jménem společnosti 1.SčV, a.s. jako její generální ředitel jednal a ji samostatně zastupoval v následujícím rozsahu:**

- 1) Příprava podkladů pro jednání představenstva,
- 2) Předkládání důležitých otázek představenstvu k posouzení či rozhodnutí,
- 3) Vykonávání usnesení představenstva,
- 4) Disponování a hospodaření s fondy společnosti mimo rezervního fondu,
- 5) Zřizování a rušení organizačních jednotek společnosti, pokud z organizačního řádu nevyplývá něco jiného,
- 6) Zastupování společnosti vůči veřejnosti, sdělovacím prostředkům a obchodním partnerům,
- 7) Zastupování společnosti vůči státním orgánům, orgánům místní správy a soudům, podávání veškerých potřebných žádostí, návrhů, opravných prostředků s výjimkou vzdání se práva na podání opravných prostředků v řízeních, v nichž bylo rozhodnuto v neprospěch společnosti, a vzdání se nároků společnosti,
- 8) Zajišťování přijímání a odesílání písemností společnosti,
- 9) Zajišťování vedení účetnictví a provádění účetních operací, podávání daňových přiznání, vedení statistických výkazů,
- 10) Disponování s bankovními účty společnosti v rozsahu vyplývajícím z podpisového vzoru u příslušné banky,
- 11) Vykonávání práva a povinností zaměstnavatele (zejména přijímání a propouštění zaměstnanců s výjimkou jmenování a odvolání vedoucích zaměstnanců), provádění změn a doplňků pracovního a organizačního řádu společnosti, jednání s odborovými organizacemi, rozhodování o organizačních změnách společnosti,
- 12) Zastupování společnosti, jednání jejím jménem a na její účet a podepisování za společnost při přihlašování vozidel společnosti a zplnomocňování třetích osob k tomuto úkonu,
- 13) Zastupování společnosti jako uchazeče/dodavatele v rámci veřejných zakázek, koncesních řízení, veřejných soutěží a jiných výběrových řízení (dále jen „výběrová řízení“), a to včetně podání žádostí o účast a vlastní nabídky, podpisu krycího listu a všech dalších dokumentů, u kterých zadavatel výběrového řízení požaduje podpis osobami oprávněnými jednat jménem uchazeče/dodavatele, jako součástí nabídky společnosti; účast na všech jednáních, otevírání obálek s nabídkami a dalších úkonech organizovaných zadavatelem, předkládání dodatečných dotazů a požadování odpovědí a vysvětlení od zadavatele výběrového řízení


Generální ředitel je na základě tohoto pověření oprávněn uzavírat veškeré smlouvy týkající se předmětu podnikání společnosti a související s ním, s výjimkou smluv:

- a) o nabývání a zcizování nemovitostí včetně zatěžování nemovitostí právy třetích osob,
- b) o nabývání a zcizování účastí na jiných společnostech včetně upisování, nákupu a prodeje akcií a jiných cenných papírů,
- c) o sjednání, či poskytnutí půjčky nad 10.000.000,--Kč,
- d) o sjednání úvěru ve prospěch společnosti,
- e) darovacích, kde společnost bude figurovat na straně dárce a hodnota daru bude vyšší než 50.000,--Kč.


Ve věcech výslovně svěřených tímto pověřením je generální ředitel oprávněn jak k jednání, tak i k podepisování jménem společnosti. Generální ředitel společnosti se podepisuje za společnost tak, že k razítku společnosti nebo její vytištěné obchodní firmě připojí svůj podpis a uvede, v jaké funkci jedná.

Toto pověření nabývá platnosti a účinnosti dne 1. 10. 2020.

V Praze dne 21. 9. 2020

.....  



Ing. Martin Bernard  
předseda představenstva



Ing. Ivan Eis  
člen představenstva

1. SČV, a.s.

Pověření představenstva přijímám:



Ing. Bc. Robert Ivorávek

generální ředitel


Ověřovací doložka pro legalizaci Poř.č: 76701-0095-0247  
Podle ověřovací knihy pošty: Kroměříž 1  
Vlastnoručně podepsal: Martin Bernard

Datum a místo narození: 

Adresa pobytu: 

Druh a č. předlož. dokl. totožnosti: Občanský průkaz  


Kroměříž 1 dne 17.09.2020  
Procházková Ideňka

Podpis, uže  


**OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI**

Podle ověřovací knihy **Ověřovatelské kanceláře Příbram**  
**Hospodářské komory České republiky, poř. č. legalizace 21839/26101/70**  
vlastnoručně podepsal

**Ing. Ivan Eis,** [redacted]  
jméno/a, příjmení, datum a místo narození zadatele

[redacted]  
adresa místa trvalého pobytu

**občanský průkaz:** [redacted]  
druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny

osobní údaje, uvedené v této ověřovací doložce  
V Příbrami dne **25.09.2020**

Legalizaci provedl/a:  
**Lenka Durdáková**  
Podpis: [redacted]





**Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě**

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **132453126-18317-201002125627**, skládající se z **3** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **PETRA KUCHAROVÁ**

Vystavil: **Hospodářská komora České republiky**  
Pracoviště: **Czech POINT Hospodářské komory ČR**  
**Příbram I dne 02.10.2020**



132453126-18317-201002125627