

# Dodatek č. 10 ke smlouvě o dílo č. 457/2020

## Revitalizace centra města Kopřivnice III

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), v platném znění

mezi:

<b>Název:</b>	<b>Město Kopřivnice</b>
Sídlo:	Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
IČO:	00298077
DIČ:	CZ00298077
Právní forma:	801 - Obec
Zastoupen:	Bc. Adam Hanus, starosta

(„objednatel“)

a

<b>Název:</b>	<b>GEOSAN GROUP a.s.</b>
Sídlo:	U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín
IČO:	281 69 522
DIČ:	CZ28169522
Právní forma:	akciová společnost
Zápis v OR:	OR vedený u Městského soud v Praze, oddíl B, vložka 12459
Zastoupen:	Ludkem Kostkou, předsedou představenstva a Ivanem Havlem, členem představenstva
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxx

(„zhotovitel“)

## 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 16. 12. 2020 smlouvu o dílo č. 457/2020 (dále také jen „SoD“).
- 1.2 V souladu s čl. 15 – Závěrečná ustanovení, odst. 15.3. SoD, platí, že text SoD lze měnit nebo doplňovat pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami, uzavírají smluvní strany tento dodatek (dále také jen „dodatek č. 10“).

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany konstatují, že se předmět díla podle čl. 3 SoD, specifikovaný v přílohách SoD, upravuje o provedení dodatečných prací (méněpráce a vícepráce). Přesný rozsah těchto prací je stanoven v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 10, která je jeho nedílnou součástí.

- 2.2 Odůvodnění změn:

### **Změna č. 80 – Zásuvka pódia a příprava pro nabíjecí stanici elektromobilů**

V souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ upravuje objednatel stavební práce následovně. Zahrnuje požadavek objednatele na doplnění chráničky elektro v prostoru nového parkoviště pod zelným trhem pro budoucí možnost zřízení dobíjecí stanice elektromobilů. Dále je na základě požadavku objednatele doplněn zásuvkový box v místech pódia pro školy pro budoucí možné připojení uživatelů pódia na rozvody NN v rámci jejich prezentačních aktivit. V této souvislosti bylo nutné připravit místo pro připojení zásuvkového boxu, a to instalováním nové elektro skříně, která je umístěna ve schodišťové zídce nad prodejnu KOH-I-NOOR, pro samostatné napájení vergoly (její výstavba je v budoucnu plánovaná v místě venkovní terasy cukrárny RIMINI) a samostatné napájení zásuvkového boxu. S ohledem na skutečnost, že se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí, nejedná se o změnu podstatnou.

### **Změna č. 89 – Změna pozice svítidla A a doplnění svítidla E**

V souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ upravuje objednatel stavební práce následovně. Zahrnuje změnu typu svítidla navrženého podél komunikace ul. Štefánikova, mezi podiem pro školy a lékárnou Dr.Max. Původní navržené silniční stožárové svítidlo bylo změněno architektem projektu na stožárové dekorativní svítidlo. Jedná se o stejný typ svítidla, který je navržen v hlavních částech centra. Z výše uvedených důvodů tak bylo nutné odstranit již vybudovanou základovou patku pro silniční svítidlo a provést novou patku pro dekorativní svítidlo s přírubovým kotvením. Vlastní dekorativní svítidlo nebude nově nakupováno, ale bude použito z prostoru mezi hotelem a kulturním domem, kde mělo být instalováno v počtu 2 ks. Jelikož zde došlo ke kolizi svítidla se stávajícím stromem, muselo dojít ke zrušení 1 ks dekorativního svítidla, které je nyní navíc. Architekt požadoval v prostoru mezi kulturním domem a hotelem namísto zrušeného dekorativního svítidla osadit svítidlo zemní. S ohledem na skutečnost, že se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než

15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí, nejedná se o změnu podstatnou.

#### **Změna č. 97 – Betonování pásů u fasád obchod. jednotek**

V souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ upravuje objednatel stavební práce následovně. Zahrnuje úpravu – zpevnění dolních částí fasád u obchodních jednotek Tatrovanka, Pepco a KOH-I-NOOR. Po odbourání původních zpevněných ploch došlo k uvolnění spodní části fasád, jelikož tyto byly skrytě nakotveny k původním zpevněným plochám (asfalty, betony). Na uvedenou skutečnost se přišlo až během bouracích prací. V projektu se počítalo s provedením dlažby až k fasádám obchodních jednotek, z těchto důvodů byly plochy bourány až k fasádám. Na základě této skutečnosti bylo nutné provést dodatečné přikotvení fasád a prostor podél fasád zabetonovat. Podél fasády Pepco byly v podkladních betonových plochách nalezeny ocelové výztuže a plechy, které bylo nutné odstranit, jelikož výškově kolidovaly s novou dlažbou. S ohledem na skutečnost, že se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku, nejedná se o změnu podstatnou.

#### **Změna č. 104 – Nová pozice svítidel typu I**

V souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ upravuje objednatel stavební práce následovně. Zahrnuje změnu pozice 7 ks svítidel typu I navržených ve zpevněné ploše podél ul. Štefánikova. Svítidla byla na základě požadavku architekta přesunuta blíže ke stávající zeleni, a to s ohledem na budoucí umístění mobiliáře tak, aby svou konstrukcí nezasahovala do průchozího profilu chodců. Jedná se o požadavek hl. architekta projektu. S ohledem na skutečnost, že se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí, nejedná se o změnu podstatnou.

#### **Změna č. 106 – Změna technického provedení zavětrování ocelových nosníků pódia pro sezení**

V souladu s ustanovením § 222 odst. 7 ZZVZ upravuje objednatel stavební práce následovně. Zahrnuje změnu v zavětrování – stabilizaci ocelových nosníků u pódia pro sezení. Původní řešení zabetonování nosníků do kapes v místech jejich uložení na betonové zídce bylo upraveno, a to provedením zavětrování nosníků formou diagonálního ztužení ocelovými pruty. Důvodem je snadnější demontáž nosníků při jejich výměně. S ohledem na skutečnost, že se jedná o změnu spočívající v záměně jedné nebo více položek stavebních prací jednou nebo více položkami, přičemž a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám nižší a c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné i vyšší a d) zadavatel vyhotovil o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality, nejedná se o změnu podstatnou.

### **Změna č. 109 – Navýšení množství drceného betonu**

V souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ upravuje objednatel stavební práce následovně. Zahrnuje změnu množství nadrceného betonu z vybouraných zpevněných ploch dle skutečnosti a dále skutečně provedené řezání asfaltů při bouracích pracích. Skutečné množství drceného betonu bylo vyšší než předpoklad v zadávací dokumentaci. S ohledem na skutečnost, že se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku, nejedná se o změnu podstatnou.

### **Změna č. 111 – Rozšíření VO ul. Štefánikova a chránička u KD**

V souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ upravuje objednatel stavební práce následovně. Zahrnuje úpravu rozvodů veřejného osvětlení v koncové části centra (ve směru k autobusovým zastávkám) tak, aby v budoucnu bylo umožněno napojení dalších stožárových svítidel, která budou instalována v dalších etapách revitalizace a byla zajištěna jejich ovladatelnost s již instalovaným řídicím systémem osvětlení. Dále změnový list zahrnuje doplnění plastové chráničky elektro mezi kulturním domem a novým energoboxem v blízkosti parkoviště na ul. Lidické, na základě požadavku zástupců kulturního domu, kteří měli v budoucnu tento energobox využívat. S ohledem na skutečnost, že se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí, nejedná se o změnu podstatnou.

### **Změna č. 114 – Napájení reklamy + změna pozice svítidel typ E**

V souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ upravuje objednatel stavební práce následovně. Zahrnuje úpravu napojení prosklené vitríny u kulturního domu na rozvody elektro, ve vazbě na navržený typ vitríny, kdy bylo nutné provést napojení a propojení jednotlivých dílů vitríny dalšími kabely. Na základě požadavku architekta došlo dále k posunutí polohy zemních svítidel v úseku mezi prodejny Pepco a KOH-I-NOOR, kdy bylo nutné upravit trasu již položených kabelových rozvodů. S ohledem na skutečnost, že se jedná o dodatečné stavební práce od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických a technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení, změna v osobě dodavatele by zadavateli způsobila značné obtíže i výrazné zvýšení nákladů a současně hodnota změny závazku nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku, nejedná se o změnu podstatnou.

### **Změna č. 116 – Lemování pódia pro školy a sezení vč. oleje**

V souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ upravuje objednatel stavební práce následovně. Zahrnuje provedení lemování bočních částí pódíí pro školy a pro sezení, které nebylo v rozpočtu stavby obsaženo a dále zohledňuje požadavek architekta na způsob kladení bočních prken pódíí. Obsahem změnového listu je dále úprava podkladního roštu pódíí, kterou požadoval provést architekt, a to ve způsobu kladením hranolů podkladního roštu (požadavek na kladení hranolů na stojato z důvodu zamezení zdržování vody v drážkách hranolů), což si vyžádalo úpravu a zdvojení roštu ve spojích. S ohledem na skutečnost, že se jedná o dodatečné stavební práce od

dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických a technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení, změna v osobě dodavatele by zadavateli způsobila značné obtíže i výrazné zvýšení nákladů a současně hodnota změny závazku nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku, nejedná se o změnu podstatnou.

#### **Změna č. 120 – Topný kabel pro vyhřívání přívodu vody SO 902**

V souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ upravuje objednatel stavební práce následovně. Zahrnuje opravu početní chyby ve výpočtu v součtu u ZL č.91 – vytápění proskleného pavilonu, kdy nebyla ve výpočtu sečtena položka topného kabelu. S ohledem na skutečnost, že se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí, nejedná se o změnu podstatnou.

#### **Změna č. 122 – Ukončení zpevněných ploch ul. Štefánikova**

V souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ upravuje objednatel stavební práce následovně. Zahrnuje úpravu ukončení nových zpevněných ploch z velkoformátové dlažby v horní části centra na ul. Štefánikova, v místech napojení na původní zpevněné plochy, kdy bylo správcem komunikace požadováno provést ukončení mezi novou dlažbou a stávajícím povrchem žulovou kostkou. Dále byly doplněny do změnového listu nové betonové obruby kolem parkovištěm před prodejnou POMPO a kolem stávajícího stromu před lékárnou Dr.Max, které nebyly v PD navrženy k výměně. S ohledem na skutečnost, že se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí, nejedná se o změnu podstatnou.

#### **Změna č. 123 – Doplnění rozvaděčů RVO-901 a RVO-902**

V souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ upravuje objednatel stavební práce následovně. Zahrnuje doplnění rozvaděčů RVO 901 a RVO 902 do objektů SO 901 – Přístřešek a SO 902 Prosklený pavilón pro umístění napájecích transformátorů LED pásků, které zajišťují osvětlení vnitřních prostor těchto objektů. LED pásky jsou u obou stavebních objektů zapuštěny v podhledu stropní konstrukce. Požadavek na umístění napájecích transformátorů do rozvaděčů vzešel architekta projektu. S ohledem na skutečnost, že se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí, nejedná se o změnu podstatnou.

#### **Změna č. 124 – Zpevnění atiky AL profilem 30x20x2 mm po celém obvodu objektu**

V souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ upravuje objednatel stavební práce následovně. Zahrnuje zpevnění atiky po obvodě SO 902 Proskleného pavilonu hliníkovým ztužujícím profilem. Konstrukce atiky je u SO 902 provedena z březové překližky, kterou není možné přikotvit ve spodní části k nosným profilům střešní konstrukce ani k rámu hliníkové konstrukce zasklení. Dochází tak k průhybům desek, které jsou ve spodní části bez ukotvení, což může způsobit následnou deformaci

oplechování atiky, které je na překližce instalováno. S autorským dozorem bylo dohodnuto provést ztužení spodní části atiky hliníkovým profilem, který eliminuje riziko těchto deformací. S ohledem na skutečnost, že se jedná o dodatečné stavební práce od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických a technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení, změna v osobě dodavatele by zadavateli způsobila značné obtíže i výrazné zvýšení nákladů a současně hodnota změny závazku nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku, nejedná se o změnu podstatnou.

#### **Změna č. 126 – Výměna červeného štěrků – mlatový povrch**

V souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ upravuje objednatel stavební práce následovně. Zahrnuje dopočet výměry plochy z červeného štěrků (mlatu) u pódia pro veřejnost a veřejných WC ve vazbě na ZL č. 94, který byl schválen v rámci dodatku č.9 dle skutečnosti. Plochy byly na základě požadavku architekta rozšířeny – původní pás ze žulových kostek byl nahrazen materiálem PLAZADUR (červené přírodní drcené kamenivo). S ohledem na skutečnost, že se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí, nejedná se o změnu podstatnou.

#### **Změna č. 127 – Odvoz dlažby**

V souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ upravuje objednatel stavební práce následovně. Zahrnuje odvoz velkoformátové dlažby, která nebude pokládána u kulturního domu z důvodu připravované rekonstrukce schodiště. Dlažba byla odvezena na meziskládku objednatele na ul. Husova (naproti koupaliště). Celkem se jedná o 90 ks palet. Jedná se o požadavek objednatele. S ohledem na skutečnost, že se jedná o dodatečné stavební práce od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických a technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení, změna v osobě dodavatele by zadavateli způsobila značné obtíže i výrazné zvýšení nákladů a současně hodnota změny závazku nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku, nejedná se o změnu podstatnou.

#### **Změna č. 128 – Dozbrojení rozvaděče SO 902 (R 902)**

V souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ upravuje objednatel stavební práce následovně. Zahrnuje dovybavení elektrického rozvaděče R 902 v SO 902 Prosklený pavilon pro ovládání systému větrání světlíků a vytápění objektu (podlahové vytápění – topné kabely a nástěnný konvektor), které bylo požadováno architektem projektu ve vazbě na navržený systém vytápění a větrání objektu. S ohledem na skutečnost, že se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí, nejedná se o změnu podstatnou.

### **Změna č. 131 – Cortenové podložky pod květináče**

V souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ upravuje objednatel stavební práce následovně. Zahrnuje doplnění ocelových Cortenových podložek pod mobilní květináče v červeném háji. Na základě požadavku architekta budou mobilní květináče podloženy ocelovými podložkami, aby nedocházelo k protlačování opěrných nožek květináčů do červeného mlatu. S ohledem na skutečnost, že se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí, nejedná se o změnu podstatnou.

### **Změna č. 132 – Sedák z tropického dřeva na bet. lavici**

V souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ upravuje objednatel stavební práce následovně. Zahrnuje doplnění sedáku z tropického dřeva na sedací betonovou plochu opěrné zídky u prodejny KOH-I-NOOR na základě požadavku architekta. S ohledem na skutečnost, že se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí, nejedná se o změnu podstatnou.

### **Změna č. 133 – Změna dodávky žulové kostky oddělující parkovací místa**

V souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ upravuje objednatel stavební práce následovně. Zahrnuje aktualizaci množství žulových kostek na novém parkovišti v souvislosti s požadavkem objednatele na oddělení parkovacích stání a provedení piktogramů označujících stání vozidel ZTP kontrastnějším (tmavším) odstínem kostky. S ohledem na skutečnost, že se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí, nejedná se o změnu podstatnou.

### **Změna č. 134 – Úprava množství řezané dlažby dle skutečnosti**

V souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ upravuje objednatel stavební práce následovně. Zahrnuje řezání velkoformátové dlažby do oblouku kolem kanalizačních poklopů a vodárenských poklopů (hydrant, šoupáky) podle skutečnosti. Řezání dlažby kolem poklopů do oblouku byl požadavek architekta projektu. S ohledem na skutečnost, že se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí, nejedná se o změnu podstatnou.

### **Změna č. 137 – Doplnění přídlažby ze žulové kostky**

V souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ upravuje objednatel stavební práce následovně. Zahrnuje doplnění přídlažby ze žulové kostky podél nové kamenné obruby na komunikaci Obránců míru a Lidické. Důvodem je oddělení asfaltové plochy od kamenných obrubníků a snížení tak rizika poškození obrub. Dále je to z důvodu možné pozdější výměny obrub bez zásahu do asfaltové komunikace. Změnový list dále zahrnuje doplnění přídlažby ze žulové kostky kolem nových odvodňovacích žlabů na parkovišti. Důvodem je opět snížení rizika poškození žlabů a možnost jejich pozdější výměny bez zásahu do komunikace. Součástí změnového listu je dále změna povrchu

komunikace v místech tzv. neparkovacích zón, které jsou navrženy při okrajích parkoviště, kdy povrch v těchto místech bude proveden namísto asfaltu ze žulové kostky. S ohledem na skutečnost, že se jedná o dodatečné stavební práce od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických a technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení, změna v osobě dodavatele by zadavateli způsobila značné obtíže i výrazné zvýšení nákladů a současně hodnota změny závazku nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku, nejedná se o změnu podstatnou.

2.3. V důsledku změn popsanych v čl. 2.2 tohoto dodatku č. 10, **se čl. 5.1 SoD upravuje následovně:**

Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele, smluvního položkového rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy) a dodatků č. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 a 10 a činí:

**Cena celkem**

Cena bez DPH:	115 894 036,92 Kč
DPH 21 %:	24 337 747,75 Kč
Cena s DPH:	140 231 784,67 Kč

2.4. Smluvní strany rovněž souhlasně prohlašují, že při vyhotovení dodatku č. 8 a 9 došlo k dílčím chybám v psaní, které tímto dodatkem uvádějí na pravou míru, a to:

V čl. 2.2 dodatku č. 8 je v důsledku chyby v psaní změna č. 54 – Zapískování velkoformátové dlažby popsána jako změna dle § 222 odst. 5 ZZVZ, ačkoli smluvní strany posuzují tuto změnu jako změnu dle § 222 odst. 6 ZZVZ, jak je správně uvedeno ve změnovém listu č. 54, jenž je nedílnou přílohou dodatku č. 8.

V příloze č. 1 dodatku č. 9, změnovém listu č. 121, je v důsledku chyby v psaní změna č. 121 – Chybějící výztuž zídky u schodiště u Tatrovanky popsána jako změna dle § 222 odst. 6 ZZVZ, ačkoli smluvní strany posuzují tuto změnu jako změnu dle § 222 odst. 4 ZZVZ, jak je správně uvedeno v čl. 2.2 dodatku č. 9.

### **3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 3.1. Tento dodatek č. 10 může být měněn pouze dohodou smluvních stran.
- 3.2. Tento dodatek č. 10 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
- 3.3. Smluvní strany si dodatek přečetly a prohlašují, že veškerá ujednání obsažená v tomto dodatku č. 10 jsou jim jasná a srozumitelná, jsou jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho smluvní strany připojují vlastnoruční podpisy osob k tomu oprávněných.
- 3.4. Dodatek č. 10 nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
- 3.5. Tento dodatek č. 10 schválila Rada města Kopřivnice dne 26. 9. 2023 svým usnesením č. 725.



**Přílohy:**

Příloha č. 1 – Změnové listy č. 80, 89, 97, 104, 106, 109, 111, 114, 116, 120, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 131, 132, 133, 134, 137

V Kopřivnici 2.10.2023

V Kolíně 9.10.2023

---

Za objednatele  
Bc. Adam Hanus, starosta

---

Za zhotovitele  
Luděk Kostka, předseda představenstva

---

Za zhotovitele  
Ivan Havel, člen představenstva