



S/0666/2019/IO/8

číslo smlouvy objednatele: S/0666/2019/IO

číslo smlouvy zhotovitele IMOS: 201903401/0428/19/VHSaDS  
číslo smlouvy zhotovitele VHS stavby a.s.: 596/2019

### DODATEK č. 8

Smlouvy o dílo č. S/0666/2019/IO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
Níže označené smluvní strany

#### statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek

osoba oprávněna jednat: Petr Korč, primátor

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./ 928-781/0100

ID datové schránky: w4wbu9s

tel. 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Kateřina Dehnerová –vedoucí investičního odboru

tel: 558 609 260 / email: [dehnerova.katerina@frydekmostek.cz](mailto:dehnerova.katerina@frydekmostek.cz)

Ing. Pavel Rek – technik investičního odboru

tel: 558 609 259 /email: [rekpavel@frydekmostek.cz](mailto:rekpavel@frydekmostek.cz)

Ing. Petr Mitura – technik investičního odboru

tel: 558 609 263 /email: [mitura.petr@frydekmostek.cz](mailto:mitura.petr@frydekmostek.cz)

#### - dále jen objednatel

a

společníci společnosti označované názvem „**Společnost pro Frýdek-Místek – odkanalizování místních částí Chlebovice, Skalice, Zelinkovice a Lysůvky**“

Vedoucí společník a správce společnosti – IMOS Brno a.s.

se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

zastoupena Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva, ve věci předmětného zadávacího řízení oprávněn jednat p. Dušan Stříž, vedoucí oddělení nabídek, na základě Pověření ze dne 15. 10. 2018

IČ: 253 22 257

DIČ: CZ25322257

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. Oddíl B vložka 2211

bankovní spojení/číslo účtu: ČSOB, a.s., č.ú.: 17018733/0300

ID datové schránky: 562eh6n

Kontaktní osoba ve věcech technických:

a

Společník - VHS stavby a.s.

se sídlem Banskobystrická 114/26, 460 08 Liberec VIII-Dolní Hanychov

zastoupena Ing. Martinem Borovičkou, předsedou představenstva, a Ing. Michalem Maděrou, místopředsedou představenstva

IČ: 251 83 052

DIČ: CZ25183052

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, pod sp. zn. Oddíl B vložka 2824

- **dále jen zhotovitel**
- **objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany**

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodatek č. 8 ke Smlouvě o dílo č. S/0666/2019/IO ze dne 25.10.2019 k veřejné zakázce „**Frýdek-Místek – odkanalizování místních částí Chlebovice, Skalice, Zelinkovice a Lysůvky**“ – část 2 – kanalizace Chlebovice následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).

## 1. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo S/0666/2019/IO ze dne 25. 10. 2019 na stavební práce pod názvem „Frýdek-Místek – odkanalizování místních částí Chlebovice, Skalice, Zelinkovice a Lysůvky“ – část 2 – kanalizace Chlebovice.

### 1.1 Původní článek 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

#### **Změna zařazení změn dle ZL č. 2/1, 2/2, 3, 3/1, 3/2 a 11/1 z hlediska přípustných změn závazku dle § 222 ZZVZ.**

Na základě doporučení resp. požadavku projektové manažerky SFŽP je nově sjednána změna zařazení šesti změnových listů pod odstavce § 222 ZZVZ dle zvyklostí a standardů SFŽP a charakterů projednávaných změn závazku ze smlouvy za současného dodržení limitů povolených změn dle ZZVZ.

V dodatku č. 6 smlouvy o dílo byly změny dle ZL č. 2/1 – „SO 02 Kanalizační přípojky uznatelné – doměrky“ zaříděny pod ustanovení § 222 odstavce 2 a 3 ZZVZ, nově jsou tyto změny zařazeny na základě požadavku SFŽP pod ust. § 222 odst. 4 ZZVZ.

V dodatku č. 6 smlouvy o dílo byly změny dle ZL č. 2/2 – „SO 10 Kanalizační přípojky neuznatelné – doměrky“ zaříděny pod ustanovení § 222 odstavce 2 a 3 ZZVZ, nově jsou tyto změny zařazeny na základě požadavku SFŽP pod ust. § 222 odst. 4 ZZVZ.

V dodatku č. 6 smlouvy o dílo byly změny dle ZL č. 3 – „SO 01 Kanalizační stoky – doměrky“ zaříděny pod ustanovení § 222 odstavce 2 a 3 ZZVZ, nově jsou tyto změny zařazeny na základě požadavku SFŽP pod ust. § 222 odst. 4 ZZVZ.

V dodatku č. 6 smlouvy o dílo byly změny dle ZL č. 3/1 – „SO 05 Výtlak z ČS1 – V1 – doměrky“ zaříděny pod ustanovení § 222 odstavce 2 a 3 ZZVZ, nově jsou tyto změny zařazeny na základě požadavku SFŽP pod ust. § 222 odst. 4 ZZVZ.

V dodatku č. 6 smlouvy o dílo byly změny dle ZL č. 3/2 – „SO 06 Výtlak z ČS2 – V2 – doměrky“ zaříděny pod ustanovení § 222 odstavce 2 a 3 ZZVZ, nově jsou tyto změny zařazeny na základě požadavku SFŽP pod ust. § 222 odst. 4 ZZVZ.

V dodatku č. 6 smlouvy o dílo byly změny dle ZL č. 11/1 – „Přeložka stávající dešťové kanalizace na C-1, C-1-1 a C-2 – doměrky“ zaříděny pod ustanovení § 222 odstavce 2 a 3 ZZVZ, nově jsou tyto změny zařazeny na základě požadavku SFŽP pod ust. § 222 odst. 4 ZZVZ.

Protože veškeré změny smlouvy jsou na základě smlouvy o dílo vyhrazeny formou dodatku, je tato změna zařazení změnových listů řešena dodatkem č. 8 smlouvy o dílo. Cena díla dle dodatku č. 8 zůstává stejná a činí 82 807 850,06 Kč bez DPH, tj. 100 197 498,57 Kč vč. DPH.

**Hodnota změny závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 ZZVZ\* dle všech dodatků a změnových listů představuje 8,56 % z celkové ceny díla dle smlouvy, tj. ceny díla a nepřekračuje 15 % původní hodnoty závazku, tj. původní celkové ceny díla.**

\* § 222 odst. 4 písm. b) ZZVZ - Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.

**Hodnota změny závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 ZZVZ\*\* ve znění všech dodatků v rozsahu všech dodatečných a neprováděných prací představuje 46,28 % z celkové ceny díla dle smlouvy, tj. ceny díla, tedy je v zákonném přípustném limitu 50 % oproti původní sjednané ceně díla. Po odečtení neprováděných prací dle § 222 odst. 9 ZZVZ činí změna smlouvy v části ceny 13,55 %, tedy je v zákonném přípustném limitu 30 % oproti původní sjednané ceně díla.**

\*\* § 222 odst. 6 ZZVZ - Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna,

- a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
- b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a
- c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

Rozpis a dodržení limitů jsou uvedeny v tabulce Rekapitulace změnových listů a kontrola limitů, která je přílohou dodatku č. 8.

## 2. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ustanovení § 2 odst. 1 a § 3 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, je objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 tohoto zákona povinen zaslat tuto smlouvu nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření Ministerstvu vnitra jako správci registru smluv k uveřejnění.
3. Tento dodatek je uzavřen okamžikem podpisu osob oprávněných jednat za smluvní strany. Smluvní strany berou na vědomí, že účinnost této smlouvy nastává okamžikem uveřejnění v registru smluv dle předchozího ujednání tohoto článku smlouvy s tím, že neuveřejnění dle podmínek zákona o registru smluv zakládá jeho zrušení od počátku.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 vyhotoveních, zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a objednatel 2 vyhotovení.
5. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 23. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 12.09.2023.
6. Osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách [www.frydek-mistek.cz](http://www.frydek-mistek.cz).

Přílohy smlouvy:



příloha č. 1 – Rekapitulace změnových listů a kontrola limitů

příloha č. 2 – Změnové listy č. 2/1, 2/2, 3, 3/1, 3/2 a 11/1

 Za objednatele:

Za zhotovitele:

29-09-2023



## Rekapitulace změnových listů a kontrola limitů

Stavba

Frýdek-Místek - odkanalizování místních částí Chlebovice, Skalice, Zelinkovice a Lysůvky - část 2 - kanalizace Chlebovice



Veřejná zakázka na stavební práce

Limit pro nadlimitní veřejnou zakázku

149 224 000 Kč

Cena původní SoD		
bez DPH	% DPH	s DPH
67 573 198,84 Kč	21	81 763 570,60 Kč

Výsledná cena po změnách	
bez DPH	s DPH
82 807 850,06 Kč	100 197 498,57 Kč

§222	odst. (4)	odst. (5)	odst. (6)	odst. (9)
	6 995 495,49 Kč 8,56%	0,00 Kč 0,00%	37 840 237,71 Kč 46,28%	11 079 357,70 Kč 13,55%
limit	max. 15%	max. 50%	max. 50%	max. 30%

ZL	MP	MP s DPH	VP	VP s DPH	Hodnota změny	Typ změny
1	0,00 Kč	0,00 Kč	73 220,40 Kč	88 596,68 Kč	88 596,68 Kč	nepředvídatelná (odst. 6)
2 (1-7)	0,00 Kč	0,00 Kč	144 388,93 Kč	174 710,61 Kč	174 710,61 Kč	změna de minimis (odst. 4)
2 (8-26)	0,00 Kč	0,00 Kč	615 900,59 Kč	745 239,71 Kč	745 239,71 Kč	změna de minimis (odst. 4)
2_1	0,00 Kč	0,00 Kč	9 164,55 Kč	11 089,11 Kč	11 089,11 Kč	změna de minimis (odst. 4)
2_2	0,00 Kč	0,00 Kč	99 719,56 Kč	120 660,67 Kč	120 660,67 Kč	změna de minimis (odst. 4)
3	448 615,15 Kč	542 824,33 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	542 824,33 Kč	změna de minimis (odst. 4)
3_1	0,00 Kč	0,00 Kč	62 889,05 Kč	76 095,75 Kč	76 095,75 Kč	změna de minimis (odst. 4)
3_2	44 681,91 Kč	54 065,11 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	54 065,11 Kč	změna de minimis (odst. 4)
4	21 895,50 Kč	26 493,56 Kč	49 480,00 Kč	59 870,80 Kč	86 364,36 Kč	změna de minimis (odst. 4)
5	0,00 Kč	0,00 Kč	33 612,26 Kč	40 670,83 Kč	40 670,83 Kč	nepředvídatelná (odst. 6)
6	72 598,68 Kč	87 844,40 Kč	129 272,99 Kč	156 420,32 Kč	244 264,72 Kč	nepředvídatelná (odst. 6)
7	486 087,90 Kč	588 166,36 Kč	486 087,90 Kč	588 166,36 Kč	1 176 332,72 Kč	záměna (odst. 7)
8	201 342,15 Kč	243 624,00 Kč	651 952,95 Kč	788 863,07 Kč	1 032 487,07 Kč	nepředvídatelná (odst. 6)
9	89 274,28 Kč	108 021,88 Kč	89 274,28 Kč	108 021,88 Kč	216 043,76 Kč	nepředvídatelná (odst. 6)
9a	153 418,06 Kč	185 635,85 Kč	464 720,77 Kč	562 312,13 Kč	747 947,98 Kč	nepředvídatelná (odst. 6)
10	79 177,17 Kč	95 804,38 Kč	79 177,17 Kč	95 804,38 Kč	191 608,75 Kč	nepředvídatelná (odst. 6)
10a	29 872,90 Kč	36 146,21 Kč	135,94 Kč	164,49 Kč	36 310,70 Kč	změna de minimis (odst. 4)
11	0,00 Kč	0,00 Kč	6 103 549,68 Kč	7 385 295,11 Kč	7 385 295,11 Kč	nepředvídatelná (odst. 6)
11_1	2 236 384,08 Kč	2 706 024,74 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	2 706 024,74 Kč	změna de minimis (odst. 4)
12	0,00 Kč	0,00 Kč	9 274,10 Kč	11 221,66 Kč	11 221,66 Kč	nepředvídatelná (odst. 6)
13a	734 446,63 Kč	888 680,42 Kč	1 090 831,84 Kč	1 319 906,53 Kč	2 208 586,95 Kč	nepředvídatelná (odst. 6)
13b	366 969,09 Kč	444 032,60 Kč	828 641,05 Kč	1 002 655,67 Kč	1 446 688,27 Kč	nepředvídatelná (odst. 6)
13c	294 707,76 Kč	356 596,39 Kč	779 054,52 Kč	942 655,97 Kč	1 299 252,36 Kč	nepředvídatelná (odst. 6)
14	24 649,12 Kč	29 825,44 Kč	516 283,32 Kč	624 702,82 Kč	654 528,25 Kč	nepředvídatelná (odst. 6)
15	0,00 Kč	0,00 Kč	1 106 792,65 Kč	1 339 219,11 Kč	1 339 219,11 Kč	nepředvídatelná (odst. 6)
16	3 241 302,59 Kč	3 921 976,13 Kč	10 542 048,18 Kč	12 755 878,30 Kč	16 677 854,43 Kč	nepředvídatelná (odst. 6)
16_1	1 554 006,98 Kč	1 880 348,45 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 880 348,45 Kč	nepředvídatelná (odst. 6)
17	0,00 Kč	0,00 Kč	424 326,44 Kč	513 434,99 Kč	513 434,99 Kč	nepředvídatelná (odst. 6)
18	0,00 Kč	0,00 Kč	36 652,70 Kč	44 349,77 Kč	44 349,77 Kč	nepředvídatelná (odst. 6)
19	0,00 Kč	0,00 Kč	19 305,51 Kč	23 359,67 Kč	23 359,67 Kč	nepředvídatelná (odst. 6)
20a	1 530,00 Kč	1 851,30 Kč	325 741,58 Kč	394 147,31 Kč	395 998,61 Kč	nepředvídatelná (odst. 6)
20b	1 530,00 Kč	1 851,30 Kč	155 100,78 Kč	187 671,94 Kč	189 523,24 Kč	nepředvídatelná (odst. 6)
21	271 765,62 Kč	328 836,40 Kč	5 267,00 Kč	6 373,07 Kč	335 209,47 Kč	nepředvídatelná (odst. 6)
22	0,00 Kč	0,00 Kč	4 388,00 Kč	5 309,48 Kč	5 309,48 Kč	nepředvídatelná (odst. 6)
23	0,00 Kč	0,00 Kč	3 614,00 Kč	4 372,94 Kč	4 372,94 Kč	nepředvídatelná (odst. 6)
24	0,00 Kč	0,00 Kč	70 247,90 Kč	84 999,96 Kč	84 999,96 Kč	nepředvídatelná (odst. 6)
25	0,00 Kč	0,00 Kč	186 517,84 Kč	225 686,59 Kč	225 686,59 Kč	změna de minimis (odst. 4)
26	0,00 Kč	0,00 Kč	102 083,83 Kč	123 521,43 Kč	123 521,43 Kč	nepředvídatelná (odst. 6)
27	966 640,40 Kč	1 169 634,88 Kč	44 955,66 Kč	54 396,35 Kč	1 224 031,23 Kč	změna de minimis (odst. 4)
28	75 028,80 Kč	90 784,85 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	90 784,85 Kč	změna de minimis (odst. 4)
29	0,00 Kč	0,00 Kč	541 771,70 Kč	655 543,76 Kč	655 543,76 Kč	nepředvídatelná (odst. 6)
30	0,00 Kč	0,00 Kč	745 130,37 Kč	901 607,75 Kč	901 607,75 Kč	změna de minimis (odst. 4)
<b>Celkem</b>	<b>11 395 924,77 Kč</b>	<b>13 789 068,97 Kč</b>	<b>26 630 575,99 Kč</b>	<b>32 222 996,95 Kč</b>	<b>46 012 065,92 Kč</b>	