

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

Č. smlouvy vedené u objednatele: P-528/22-D1
Č. smlouvy vedené u zhotovitele: 2022/085/SML
Č. zakázky: 21400822

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 2380
Zastoupený Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti, na základě plné moci

Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991

Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

2. Zhotovitel: Servis ISA s.r.o.

se sídlem: Markupova 2707/10, Horní Počernice, 193 00 Praha 9
Registrace: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 154891
Zastoupený: Michalem Škvárou, jednatelem společnosti

Manažer projektu: [REDACTED]
Hlavní inženýr projektu: [REDACTED]
IČO: 28945077
DIČ: CZ28945077

Bank. spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

II. Základní ustanovení

1. Účelem Dodatku č.1 je změna termínu plnění díla, vyplývající ze smlouvy o dílo pro akci:

„ČOV Hřebeč – Lidice, rekonstrukce a intenzifikace“

Ve smyslu článku XII. Bodu 5 výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na změně níže uvedených článků smlouvy o dílo ze dne 10.11.2022.



III. Předmět plnění

1. Během zpracování projektové dokumentace vyvstala potřeba složitějšího koncepčního řešení, které v důsledku omezeného stavebního prostoru vyžaduje individuální technický návrh. V důsledku této nově vzniklé situace se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění smlouvy o dílo změnou článku VI. **Doba plnění**, ve kterém se nahrazuje tabulka s termíny plnění takto:


	Činnost:	Termín plnění:
1.	Předání dokumentace DUR:	31.10.2023
2.	Zajištění územního rozhodnutí včetně nabytí právní moci:	31.01.2024
3.	Předání dokumentace DSP:	15.03.2024
4.	Zajištění stavebního povolení včetně nabytí právní moci:	15.06.2024
5.	Předání dokumentace DPS:	30.06.2024

IV. Závěrečná ustanovení

1. Dotčené články a body v tomto dodatku nahrazují původní znění uvedené ve smlouvě o dílo. Ostatní ujednání v tomto dodatku neobsažené zůstávají v platnosti dle původního znění ve smlouvě o dílo, nebo dle znění ve smlouvě o dílo upraveného předchozím dodatkem.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž oba mají stejnou platnost. Objednatel a zhotovitel obdrží po 1 stejnopise.
3. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejich příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Kladně dne: 13. 10. 2023

V Praze dne: 4. 10. 2023



Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti
zástupce objednatele



Michal Škvára, jednatel společnosti
zástupce zhotovitele

Příloha č. 1

Plná moc

Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

se sídlem U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
IČO 46356991
zastoupené Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem

uděluje Plnou moc

společnosti **Servis ISA s.r.o.**
se sídlem Markupova 2707/10, Horní Počernice, 193 00 Praha 9
IČO 28945077
zastoupené Michalem Škvárou, jednatelem společnosti

k zastupování ve věci stavby

„ČOV Hřebeč – Lidice, rekonstrukce a intenzifikace“

č. smlouvy P-528/22, č. zakázky 21400822,

ke všem úkonům, činnostem a jednáním, která jsou spojená s vypracováním návrhu stavby a jejích zařízení, s projednáním, vyřízením a získáním územních rozhodnutí, stanovisek a rozhodnutí speciálních stavebních úřadů, případně dalších DOSS a dotčených vlastníků, stavebních povolení včetně zastupování v souvisejících správních řízeních, k přijímání všech souvisejících vydaných stanovisek, vyjádření a rozhodnutí, podávání opravných prostředků či jejich vzdávání se; plná moc se nevztahuje na případné uzavírání smluv o věcných břemenech a o náhradě škody souvisejících s realizací stavby.



Plná moc je udělena od 1.11.2023 do 31.7.2024

V Kladně dne 13. 10. 2023


.....
Ing. Josef Živnůstek, ředitel



Plnou moc v plném rozsahu přijímám:

.....
Michal Škvára, jednatel společnosti