

DODATEK Č. 1 KE

SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 02PA-000658

Číslo smlouvy zhotovitele: 22-236

ze dne 27.8. 2022

(dále je „Smlouva“)

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: **D7 MÚK Knovíz - MÚK Slaný – západ (vč. odpočívky Netovice vpravo) VD-ZDS, TP, AD, včetně BIM (pilotní projekt)**

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: 10006-15937031/0710
datová schránka: zjq4rhz
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel“)

2. PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 45272387
DIČ: CZ45272387
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení: KB a.s., Nuselská 94, Praha 4,
zastoupen dle OR:
předsedou představenstva
zastoupen při podpisu tohoto Dodatku č. 1 na základě plné moci ze dne 17.02.2021
kontaktní osoba ve věcech smluvních: předseda představenstva
e-mail: obchod@pragoprojekt.cz
tel: 226 066 111
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

jako Správce společnosti „PGP/AMBERG – RD PP velké a BIM 2020

a

AMBERG Engineering Brno, a.s.

se sídlem:

Ptašínského 313/10, Ponava, 602 00 Brno

IČO:

49446703

DIČ:

CZ49446703

zápis v obchodním rejstříku:

u Krajského soudu v Brně, oddíl B,

vložka 1120

zastoupen:

předsedou představenstva

jako Společník společnosti „PGP/AMBERG – RD PP velké a BIM 2020

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Vzhledem k tomu, že:

- smluvní strany uzavřely dne 27.08.2022 Smlouvu, jejímž předmětem je zpracování dokumentace pro zadání stavby (VD-ZDS), výkon technické pomoci a výkon autorského dozoru při realizaci stavby, pro stavbu „D7 MÚK Knovíz - MÚK Slaný – západ“ a stavbu „D7 odpočívky Netovice – pravá odpočívka“,
- Smlouva byla uzavírána s předpokladem, že stávající vozovka silnice I/7 bude zachována co do směrového, výškového a šířkového uspořádání, přičemž se počítalo pouze s opravou spočívající ve výměně asfaltových vrstev bez zásahu do stávající podkladní vrstvy vozovky,
- na základě zkušeností z realizace jiných staveb (např. "D7 Louny, obchvat") zadal objednatel po uzavření Smlouvy zpracovat (i) doplňkový geotechnický průzkum a (ii) doplňující diagnostický průzkum podloží vozovky, jejichž smyslem je na stavbě "D7 MÚK Knovíz – MÚK Slaný západ" zamezit vzniku případných nároků pozdějšího zhotovitele stavby vyplývajících ze zastižení nepředvídatelných fyzických podmínek při realizaci stavby, přičemž výsledky obou průzkumů je nutné zpracovat do VD-ZDS,
- objednatel dále požaduje rozšířit rozsah předmětu plnění Smlouvy o prvky, které vyplynuly z aktuálně probíhající inženýrské a majetkoprávní přípravy stavby a SO, které nebyly předmětem plnění dle smlouvy

dohodly se Smluvní strany na uzavření tohoto Dodatku č. 1, kterým dojde k navýšení rozsahu předmětu plnění dle Smlouvy a s tím souvisejícímu navýšení ceny plnění, úpravě dílčích termínů plnění a platebních podmínek.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se v návaznosti na skutečnosti uvedené v Preambuli tohoto Dodatku č. 1 dohodly na tom, že se předmět plnění dle Smlouvy o dílo rozšiřuje o činnosti spojené se zpracováním požadavků objednatele a výsledků předmětných průzkumů do PDPS. Podrobná specifikace rozšíření předmětu plnění je obsažena v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1.
2. Smluvní strany se v souvislosti s navýšením rozsahu plnění dále dohodly na úpravě **čl. II. Smlouvy (Cena za poskytování služeb)** v tom smyslu, že se celková cena plnění navyšuje o 1.232.000,- Kč bez DPH na celkových **35.610.949,- Kč bez DPH**.

REKAPITULACE CENY:

| | |
|--|--------------------------------|
| Cena dle Smlouvy | 34.378.949,- Kč bez DPH |
| Navýšení dle Dodatku č. 1 | 1.232.000,- Kč bez DPH |
| Celková cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1..... | 35.610.949,- Kč bez DPH |

Podrobná specifikace navýšení ceny plnění je obsažena v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

3. Smluvní strany se dále dohodly na úpravě čl. III Smlouvy (Doba a místo plnění), a to tak, že se dílčí termíny plnění

| Popis části, etapy, dílčího plnění | Lhůty plnění |
|---|--|
| Koncept VD – ZDS | Do 8 měsíců od výzvy objednatele |
| Koncept čistopisu VD – ZDS | Do 6 týdnů od projednání a odsouhlasení zpracování připomínek objednatele ke konceptu VD-ZDS |
| Čistopis VD – ZDS | Do 4 týdnů od projednání a odsouhlasení zpracování připomínek objednatele ke konceptu čistopisu VD-ZDS |
| Technická pomoc při výběru zhotovitele | Na výzvu objednatele – od odevzdání čistopisu VD – ZDS po ZŘ |
| Autorský dozor | Na výzvu objednatele – do doby dokončení realizace stavby |

nahrazují takto:

| Popis části, etapy, dílčího plnění | Lhůty plnění |
|---|--|
| Koncept VD – ZDS | 15.10. 2023 |
| Koncept čistopisu VD – ZDS | Do 2 týdnů od projednání a odsouhlasení zpracování připomínek objednatele ke konceptu VD-ZDS |
| Čistopis VD – ZDS | Do 4 týdnů od projednání a odsouhlasení zpracování připomínek objednatele ke konceptu čistopisu VD-ZDS |
| Koncept BIM | Do 28.2. 2024 |
| Koncept čistopisu BIM | Do 6 týdnů od projednání a odsouhlasení zpracování připomínek objednatele ke konceptu BIM |
| Čistopis BIM | Do 4 týdnů od projednání a odsouhlasení zpracování připomínek objednatele ke konceptu čistopisu BIM |
| Technická pomoc při výběru zhotovitele | Na výzvu objednatele – od odevzdání čistopisu VD – ZDS po ukončení výběrového řízení na zhotovitele stavby |
| Autorský dozor | Na výzvu objednatele – do doby dokončení realizace stavby |

4. V návaznosti na změnu dílčích termínů plnění se Smluvní strany dále dohodly na úpravě platebních podmínek dle odst. 8 Přílohy C Všeobecných obchodních podmínek ve znění Zvláštních obchodních podmínek, a to tak, že zhotovitel je po odevzdání konceptu BIM, konceptu čistopisu BIM, čistopisu BIM a oprávněn k fakturaci částek odpovídající přírážce BIM k ceně za VD-ZDS ve výši 18% uvedené v Souhrnné tabulce (soupisu prací), která je přílohou k Rámcové dohodě na projektové práce pro velké zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM 2020, číslo 01ST-000744 ze dne 25.9. 2020, s tím, že o částku odpovídající přírážce BIM (18%) bude ponížena příslušná dílčí fakturace ceny za VD-ZDS.


Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

 Digitálně podepsal

Datum: 2023.10.12
15:06:56 +02'00'

Příloha č. 1 - Podrobná specifikace navýšení ceny plnění

| činnost | Počet hodin | Kč/hod | Cena v Kč | odůvodnění |
|---|-------------|--------|-----------|--|
| Zpracování výsledků diagnostického a doplňkového GTP průzkumu do VD-ZDS | | | | Změny technického řešení v průběhu zpracování VD-ZDS |
| Doplnění objektů VO do VD-ZDS – SO 431a, 433 vč. rozšíření) a | | | | Tyto SO nebyly součástí VD-ZDS, SO 433 je rozšířen na základě zpracovaného BA) |
| Posun totem ČSPH na levé odpočívce (napojení, datový kabel) | | | | Nebylo součástí VD-ZDS |
| Zpracování změn PD v rámci MPV a IČ (stavební řízení) | | | | |
| celkem | | | 1 232 000 | |

Digitálně podepsal:

Datum: 13.10.2023 10:15:14 +02:00