

DODATEK č. 7 ke Smlouvě o dílo

na zhotovení stavby : „**Modernizace trati Veselí n.L.-Tábor-II. část, úsek Veselí n.L.-Doubí u Tábora,2. etapa Soběslav-Doubí - zvýšení rychlosti nad 160 km/hod. do max 200 km/hod**“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená [REDAKCE], ředitelem Stavební správy západ
na základě Pověření č. 11-NM ze dne 22. 8. 2023

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: ucchjrm

číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-2619/2021**

ISPROFIN/ISPROFOND: 531 371 0005

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

obchodní společnosti sdružené do společnosti s názvem „**Společnost Soběslav – Doubí 200**“ se sídlem STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 3.1.2019 uzavřenou dle ust. § 2716 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů:

STRABAG Rail a.s. – Vedoucí společník

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 1370
bank. spojení: [REDAKCE]

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva

Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

Korespondenční adresa: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

a

EUROVIA CS a.s. – Společník

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4

IČO: 452 74 924, DIČ: CZ45274924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1561

bank. spojení: [REDAKCE]

zastoupena: Ing. Miroslavem Trnkou, členem správní rady,

na základě plné moci uvedené v nabídce

Korespondenční adresa: Brožíkova 564, 530 09 Pardubice

bank. spojení zhotovitele: [REDAKCE]

číslo smlouvy Zhotovitele: **1-01-21-006/DAAE**

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 21. 06. 2021 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „**Modernizace trati Veselí n.L.-Tábor-II. část, úsek Veselí n.L.-Doubí u Tábora,2. etapa Soběslav-Doubí - zvýšení rychlosti nad 160 km/hod. do max 200 km/hod**“

ve znění jejích dodatků č.1,2,3,4,5 a 6 s účinností Smlouvy ke dni 22. 06. 2021 (dále jen „Smlouva“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky :

původní cena Díla:	281 397 623,12 Kč bez DPH
Dodatek č. 1:	bez dopadu do ceny
Dodatek č. 2:	779 763,61 Kč bez DPH
Dodatek č. 3:	12 131 586,16 Kč bez DPH
Dodatek č. 4:	43 977 965,50 Kč bez DPH
Dodatek č. 5	bez dopadu do ceny
Dodatek č. 6	5 778 959,62 Kč bez DPH
Cena Díla dle Dodatku č.6:	344 065 898,01 Kč bez DPH

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 4 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

1) Deklaratorní úprava Smluvní ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky. Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **3 625 177,32 Kč bez DPH.**

Důvodem pro deklaratorní úpravu Smluvní ceny Díla jsou schválené změnové listy stavby (dále jen „ZL“): č.7-200 v souladu s příslušnými ustanoveními **zákona č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „ZZVZ“), se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

Celkový cenový nárůst hodnoty závazků ze Smlouvy dle ustanovení **§ 222 odst. 2 ZZVZ** v návaznosti na ustanovení § 100 odst. 1 ZZVZ je v celkové výši [REDAKCE] Kč. Upřesnění Smluvní Ceny Díla je stanoveno ke dni podpisu tohoto Dodatku.

Součet absolutních hodnot změn závazků dle ustanovení **§ 222 odst. 4 ZZVZ** je **5,36 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Celkový cenový nárůst hodnoty závazků ze Smlouvy dle ustanovení **§ 222 odst. 9 ZZVZ** je **17,34 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy upravené v souladu ustanoveními o změně ceny.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 21 Smlouvy a přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky.

U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

2) Formální oprava textu zdůvodnění prodloužení Doby pro dokončení a uvedení do souladu tohoto zdůvodnění s Pokynem správce č.7 (200)

I. Předmět Dodatku

1) Smluvní cena

a) U prací obsažených ve schválených ZL č. 7-200 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 7-200 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ) [redacted]

Méněpráce dle ZL č. 7-200 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ) [redacted]

Práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ dle Dod. č. 7 Smlouvy celkem, bez DPH
[redacted] Kč

b) U prací obsažených ve schválených ZL č. 7-200 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 7-200 (práce dle § 222 odst. 2 ZZVZ v návaznosti na § 100 odst. 1 ZZVZ) [redacted]

Méněpráce dle ZL č. 7-200 (práce dle § 222 odst. 2 ZZVZ v návaznosti na § 100 odst. 1 ZZVZ) [redacted]

Práce dle § 222 odst. 2 ZZVZ § 100 odst. 1 ZZVZ dle Dod. č. 7 Smlouvy celkem, bez DPH
[redacted] Kč

Úprava smluvní ceny Díla dle Dodatku č. 7:

Cena Díla dle Dopisu nabídky, bez DPH činila 281 397 623,12 Kč

Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 6, bez DPH činila 344 065 898,01 Kč

Celková změna nákladů dle Dodatku č. 7, bez DPH + 3 625 177,32 Kč

Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 7, bez DPH činí 347 691 075,33 Kč

2) Upravuje se bod 1) Preambule Dodatku č.5 v plném rozsahu a nahrazuje se následujícím zněním:

Změna bodu 5.1.5 Organizace výstavby, výluky – termíny stavebních sekcí uvedených v Zvláštních technických podmínkách stavby.

Z důvodu požadavku Objednatatele na ověření dynamické interakce mezi pantografickým sběračem a TV (nebo také tzv. rychlé pantografické zkoušky – RPZ) jako součásti připravované měřící kampaně ve vybraných úsecích železniční sítě pro ověření a potvrzení možnosti reálného využití navržené rychlosti V_k pro vozidla s naklápací skříní ve vztahu k

trakčnímu vedení na části Díla (SO 52-60-01 – Soběslav-Doubí úprava TV) není možné dokončit práce dle původního HMG uvedeném v nabídce.

2) Článek 21 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- ruší se v článku 21. uvedený seznam příloh ve znění dodatku č. 6 Smlouvy a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

21. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1: Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky – nové znění ke dni podpisu dodatku č. 7

Příloha č. 2: Oprávněné osoby

Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů

Příloha č. 4: Harmonogram postupu prací – nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2

Příloha č. 5: Smlouva o zpracování osobních údajů

Příloha č. 6: Příloha k nabídce (pořadí závaznosti zůstává zachováno podle Pod-čl.1.5. Smluvních podmínek)

Příloha č. 7: Zmocnění vedoucího zhotovitele; Rozsah participace na plnění předmětu Smlouvy o dílo (Pokud je vybráno více Zhotovitelů na základě společné nabídky)

Příloha č. 8: NEOBSAZENO

Příloha č. 9: NEOBSAZENO

Příloha č. 10: NEOBSAZENO

Příloha č. 11: Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky

Příloha č. 12: Plná moc Ing. Miroslava Trnky

3) Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Smluvní cena Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 – Smluvní cena Díla. Ruší se znění Přílohy č. 1 Smlouvy platné k datu podpisu dodatku č. 6 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 7, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku (současně Přílohou č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.

5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz Dodatku má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí Dodatku Smlouvy je tato příloha:
příloha č. 1 (současně Příloha č. 1 Smlouvy) – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky
- znění platné ke dni podpisu dodatku č. 7

Za Objednatele:

V Praze dne:

18.10.2023 17:09
Podepsáno elektronicky

ředitelem Stavební správy západ

Za Zhotovitele:

„Společnost Soběslav – Doubí 200“, kterou tvoří STRABAG Rail a.s., EUROVIA CS a.s.

V Praze dne:

Digitální
podpis:
09.10.2023
09:15

Ing. Jakub Svoboda, předseda představenstva
STRABAG Rail a.s.
Podepsáno elektronicky

Digitálně podepsal
Datum: 2023.10.05
13:38:19 +02'00'

Ing. Luboš Tomášek, člen představenstva
STRABAG Rail a.s.
Podepsáno elektronicky

Digitálně podepsal
Datum: 2023.10.11
14:28:01 +02'00'

Ing. Miroslav Trnka, člen správní rady
EUROVIA CS, a.s.
Podepsáno elektronicky

P O V Ě Ř E N Í č . 11-NM

Pověřuji

████████████████████

narozeného dne ██████████, zaměstnance Správy železnic, státní organizace (dále jen „SŽ“), ve funkci ředitele organizační jednotky Stavební správy západ, aby za SŽ v souvislosti s investiční výstavbou, v souladu s právními předpisy, zejména příslušnými předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek a v souladu s platnými vnitropodnikovými předpisy SŽ:

- schvaloval změnové listy stavby do maximální výše částky 9, 999 mil. Kč bez DPH (v saldu);
- v návaznosti (na dle předchozího bodu schválené změnové listy stavby) uzavíral dodatky ke smlouvám o dílo ve výši maximálně 30 mil. Kč bez DPH.

Rozsah tohoto pověření platí pouze pro smlouvy o dílo s původní hodnotou závazku nad 30 mil. Kč bez DPH uzavřené na úrovni náměstka generálního ředitele pro modernizaci dráhy.

Pověření je uděleno po dobu výkonu funkce ředitele organizační jednotky Stavební správy západ.

V Praze dne 22. srpna 2023

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek generálního ředitele pro modernizaci dráhy

stavba:		Kontrolní součet [Kč]	Valorizace	ZL 7-200	Cena stavby [Kč]
Modernizace trati Veselí n. L. – Tábor - II. část, úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora. 2. etapa Soběslav - Doubí					347 691 075,33
Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Cena objektu [Kč]		Cena typu objektu [Kč]
D.1 Zelezniční zabezpečovací zařízení					
PS 52-01-01	Soběslav - Doubí traťové zab zařízení	SZDC			
D.4 Ostatní technologická zařízení					
SO 98-98	Všeobecný objekt	SZDC			
E.1.1.1 Zelezniční svršek					
SO 51-10-01 20	Zst. Soběslav-žel. Svršek 2 etapa	SZDC			
SO 52-10-01 20	Soběslav-Doubí-žel. svršek	SZDC			
E.1.1.2 Zelezniční spodek					
SO 52-11-01	Soběslav-Doubí-žel. spodek	SZDC			
E.1.10 Protihlukové objekty					
SO 52-50-01	Soběslav-Doubí-protihluková stěna	SZDC			
E.1.2 Nástupiště, rampy					
SO 52-14-01	Soběslav-Doubí zast. Mvslkovicce-nástupiště	SZDC			
SO 52-14-02	Soběslav-Doubí zast. Doubí u Tábora-nástupiště	SZDC			
E.1.4 Propustky, mosty, lávky a zdi					
SO 52-20-02	Most v km 65 422	SZDC			
SO 52-24-01	Soběslav-Doubí zarubní zdi v km 66 19-66 41	SZDC			
SO 52-24-03	Soběslav-Doubí zarubní zdi v km 68 56-68 79	SZDC			
SO 52-24-04	Soběslav-Doubí zarubní zdi v km 68 96-69 02	SZDC			
E.2 Pozemní stavební objekty					
SO 52-41-01	Soběslav-Doubí zast. Mvslkovicce-ostřeškov oro cestuici	SZDC			
SO 52-41-03	Soběslav - Doubí zast. Doubí u Tábora - ostřeškov oro cestuici	SZDC			
E.3.1 Trakční vedení					
SO 52-60-01	Soběslav - Doubí úpravn TV	SZDC			
SO 52-60-02	SpS Mvslkovicce- ořipoeni SpS na TV	SZDC			
E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětelní a dálkové ovládání odpojovačů					
SO 52-62-05	Soběslav-Doubí. SpS Mvslkovicce -DOUO	SZDC			
Dělení majetku:					
SZDC	Budoucí majitel SZDC [Kč]				
OSTATNÍ	Budoucí majitel OSTATNÍ [Kč]				
Kontrolní součet [Kč]					347 691 075,33