

## Změnový list pro změny dle § 222 odst. 5 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby:

**Stavba: Most X679..1, 5.KVĚTNA, Pankrác – větev A..2, Praha 4 – stavební údržba**

Číslo SO/PS / číslo změny  
SO/PS:

Číslo ZBV:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):  
**SO 201**

201/1

1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 1.3.2022

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice

Zhotovitel: Společnost SMP – Santech alfa, Vyskočilova 1566, Michle, Praha 4, 140 00

### Přílohy změnového listu:

1. Rozpis ocenění změn položek
2. Přehled změn stavby
3. Zápis z KD
4. Vyjádření AD
5. Vyjádření TDS
6. Fotodokumentace

Dodavatel

Příjemce

**Stavby mostů a.s.**

Vyskočilova 1566  
140 00 Praha 4  
IČ 27195147  
DIČ CZ27195147

**TSK a.s.**

Veletržní 1623/24  
170 00 Praha 7  
IČ 03447286  
DIČ CZ03447286

Iniciátor změny: Zhotovitel: Společnost SMP – Santech alfa, Vyskočilova 1566, Michle, Praha 4, 140 00

Popis a zdůvodnění Změny:

Skutečnosti vedoucí ke změně:

V průběhu realizace zakázky došlo při přípravě RDS k optimalizaci výkazu výměr soupisu prací z PDPS. K optimalizaci výkazu výměr dochází z důvodu vyšší přesnosti RDS oproti PDPS. Po otryskání konstrukce a následné prohlídce bylo ze strany objednatele, technického a autorského dozoru rozhodnuto provést sanaci a to 100% ploch místo původně uvažované lokální sanace. -viz zápis z KD dne 15.5.2023. Dále bylo rozhodnuto, že v rámci stavby se provede pouze větev č.1 a původně uvažované dílčí práce na větví č.2 se z projektu vypustí v rámci efektivity. ( je neefektivní měnit pouze 15bm zábradlí z délky 100bm a kotvit na starou římsu, provádět lokální sanace, částečné izolace, atd.) . -viz zápis z KD dne 15.5.2023.

V rámci dopravního omezení došlo na základě vyjádření MHMP k navýšení v rámci položky pracovní plošiny, protože veškeré práce v prostoru vozovky jsou povoleny pouze dočasně a to pouze o víkendech. . -viz zápis z KD dne 15.5.2023

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	-2 411 009,45 Kč	981 607,10 Kč	-1 429 402,35 Kč

**Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:**

Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený  
v rámci organizační struktury  
k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec

jméno

[redacted]

datum

[redacted]

Ředitel úseku správy mostních a  
speciálních objektů TSK hl. m. Prahy

jméno

[redacted]

datum

[redacted]

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

**Objednatel** (TSK hl. m. Prahy)

Místopředseda představenstva TSK hl. m.  
Prahy

jméno

Ing. Josef Richtr

datum

Ing. Josef  
Richtr

podpis

Digitálně podepsal  
Ing. Josef Richtr  
Datum: 2023.09.25  
16:15:59 +02'00'

**Zhotovitel:**


Společnost SMP – Santech alfa  
Stavby mostů a.s. (Správce společnosti)

Jméno


Místopředseda správní rady

datum

Číslo paré:









**Most X679,1, P4, – stavební údržba objektu**  
**zápis z KD č. 2, 15.5.2023, 5. května, P4.**

**1. agenda zhotovitele:**

- 1.1 Bourací práce na již. římsě nad vozovkou budou provedeny do konce týdne po provedení ochranných opatření nad vozovkou.
- 2.2 Zhotovitel oznamuje, že v rámci řešení dopravního omezení s MHMP je možno provádět práce ve vozovce pouze o víkendech a to do doby trvání stavebních prací před Hotelem Corinthia ( ČermákšHrachovec – předpoklad ukončení 9/ 2 0 2 3 ).

**2. agenda stavebníka:**

- 2.1 Investor požaduje urychlenou instalaci informačních tabulí dle SoD.
- 2.2 Dnešního dne bylo dohodnuto na základě prohlídky stavby, že bude provedena sanace mostních křídel a opěry v celé ploše na větvi A.
- 2.3 Dále bylo rozhodnuto, že z ekonomického hlediska a v rámci efektivity budou vypuštěny práce na větvi B.
- 2.4 Zhotovitel prohlašuje, že ceny daných prací nepřekročí smluvní cenu a budou řešeny formou změnových listů.

**Příští KD se bude konat v pondělí 22.5. v 11.00 hod na místě.**







