



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Operační program Životní prostředí

---

**DODATEK Č. 3  
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

**„Pekař – Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia Dr. Josefa  
Pekaře“**

---

Číslo Objednatele 21/48683868/2022/3/2023  
Číslo Dodavatele 540



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Operační program Životní prostředí

**TENTO DODATEK Č. 3** (dále jen „**Dodatek**“) **KE SMLOUVĚ O DÍLO** uzavřené dne 05.04.2022,  
(dále jen „**Smlouva**“) je uzavřen

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:

**Objednatel:**

**Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav, Palackého 211**

Zastoupené: Mgr. Petrem Dostálem, ředitelem příspěvkové organizace

IČO: 486 83 868

Se sídlem: Palackého 211/3, 293 08 Mladá Boleslav

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Mladá Boleslav

Číslo účtu: 

dále jen „**Objednatel**“

a

**Dodavatel:**

**Auböck s.r.o.**

sídlo: Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou

zastoupená: Ing. Janem Vilánkem, jednatelem společnosti

bank. spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: 

IČO: 260 89 785

DIČ: CZ26089785

zápis: u KS v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 13372

kontaktní osoba: Ing. Jan Vilánek, tel.:  email: office@auboeck.cz

dále jen „**Dodavatel**“

OBJEDNATEL A DODAVATEL SPOLEČNĚ JEN „**Smluvní strany**“  
NEBO JEDNOTLIVĚ „**Smluvní strana**“.



## Článek I. Předmět Dodatku

1. V rámci provádění prací na díle „Pekař – Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia Dr. Josefa Pekaře“ byly zjištěny skutečnosti, které je nutné zohlednit změnou doby zhotovení díla, a proto smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“).
2. Doba zhotovení se prodlužuje vzhledem k navýšení objemů prací dle již schválených změnových listů č. 1 – 11 (byly předmětem Dodatku č. 1, navýšili cenu díla o 12 015 270,27 Kč bez DPH, tj. 12,35 %) a s přihlédnutím k avizovaným změnovým listům č. 13 – 21, které budou předmětem Dodatku č. 4, a to o dva (2) kalendářní měsíce. Celková doba zhotovení tak bude činit devatenáct (19) kalendářních měsíců.

Vzhledem k nutnosti zajištění financování může být Dodatek č. 4 uzavřen nejdříve v prosinci 2023.

3. Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy:

- původní znění čl. II., odst. 2.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

*„Dodavatel je povinen dodat (tj. dokončit a předat) dílo specifikované v článku I. odst. 1.4. a 1.7. smlouvy v termínu do devatenácti (19) kalendářních měsíců ode dne protokolárního předání staveniště a v souladu s Přílohou č. 1 – Finanční a časový harmonogram stavby (dále jen „HMG“).*

## Článek II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek se uzavírá v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dle § 222 odst. 6.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronickém originále, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží originál.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Operační program Životní prostředí

5. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Usnesením Rady SK č. 047-36/2023/RK ze dne 12.10.2023

**Dodavatel**

Auböck s.r.o.

Ing.  
Jan  
Vilánek

Digitálně  
podepsal Ing.  
Jan Vilánek  
Datum:  
2023.10.18  
13:25:49 +02'00'

.....  
Ing. Jan Vilánek  
jednatel

**Objednatel**

Gymnázium Dr. Josefa Pekaře,  
Mladá Boleslav, Palackého 211

Petr  
Dostál

Digitálně podepsal  
Petr Dostál  
Datum: 2023.10.18  
15:19:57 +02'00'

.....  
Mgr. Petr Dostál  
ředitel