

## Změnový list k dodatku č. 2

Účastník	Jméno a příjmení	Podpis (prezence)
Objednatel: <b>ZUŠ J. A. Komenského, Studénka, p.o.</b>	Mgr. Renáta Talpová	[Redacted Signature Area]
Technický dozor stavebníka: <b>Pavel Volek</b>	Pavel Volek	
Autorský dozor: <b>Jaroslav Seidler</b>	Jaroslav Seidler	
Zhotovitel: <b>MPA ProjektStav s.r.o.</b>	ing. Pavel Matějek	

<b>Označení zakázky (název akce):</b>	<b>Sanace základových a obvodových konstrukcí budovy ZUŠ ve Fulneku</b>
Číslo smlouvy:	-

Cena za dílo (v Kč)	bez DPH	včetně DPH
Původní smlouva - bez dodatku	4 766 216,07	5 767 121,44
Hodnota změny v dodatku č. 1 (vícepráce - méněpráce - případné ponížení ze záměny položek)	440 150,85	532 582,53
Po uzavření dodatku č. 1	5 206 366,92	6 299 703,97
Hodnota změny v dodatku č. 2 (vícepráce - méněpráce - případné ponížení ze záměny položek)	96 582,20	116 864,47
Po uzavření dodatku č. 2	5 302 949,12	6 416 568,44

**Změna rozsahu původní veřejné zakázky (předmětu díla dle SoD)****Vícepráce**

Předmět víceprací:	VCP č. 5 – Statické zajištění VCP č. 6 - nátěr parapetů	
Zdůvodnění víceprací + cena:	VCP č. 5 - Statické zajištění - Po provedení výstavby lešení a provedení kontroly TDS a AD bude doplněna helikální výztuž okolo celého objektu. Tuto skutečnost nebylo možné zjistit při projektování. VCP 90.486,20 VCP č. 6 - nátěr parapetů - Při provádění opravy fasády, bylo zjištěno, že nátěr stávajících parapetů se odlupuje. Bude provedeno odstranění stávajícího nátěru a provedení nového nátěru	
<b>Cena víceprací celkem</b> (v Kč bez DPH):	<b>120 516,00</b>	
Vícepráce zapříčiněné chybou PD	Uvedení čísla změny	Vyřádění projektanta
	-	-
	-	-
	-	-
Jméno a podpis AD:	-	

<b>Měněpráce</b>	
Měněpráce související s vícepracemi, předmět + cena:	MNP č. 1 – Kamenný sokl
Ostatní měněpráce	MNP č. 1 - Dle skutečně provedených prací, bude odečtena neprováděná část doplnění kamenného soklu. MNP -23.933,80 Kč
<b>Cena měněprací celkem</b> (v Kč bez DPH):	<b>23 933,80</b>
<b>Záměna položek dle §222 odst. 7</b>	
Předmět a stručné zdůvodnění záměny, včetně případného snížení ceny	-

<b>Závěry:</b>	Změny byly řádně odůvodněny a jsou nezbytné pro řádné dokončení stavby	ANO
	Změny mají vliv na harmonogram realizace	NE
	Po projednání a seznámení se s uvedenými skutečnostmi zúčastněné osoby s přípravou dodatku číslo 2 ke smlouvě o dílo.	SOUHLASÍ

<b>Přílohy:</b>	1/ Ocenění víceprací v souladu se smlouvou o dílo
	2/ Vyčíslení méněprací
	3/ Přehled změn závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ <i>(nepoužije se v případě VZMR, pokud to nevyžadují podmínky poskytovatele dotace)</i>
	-