

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 081–A/23 ze dne 30. 6. 2023

Smluvní strany

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.

se sídlem: Národní 1009/3, 110 00 Praha 1

zastoupená: Ing. Tomášem Wenclem, MBA, ředitelem

IČO: 60457856

DIČ: CZ60457856

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 123-246450247/0100

zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR

(dále jen „objednatel“)

a

PRACOM s.r.o.

se sídlem: Nad Paťankou 18/10/38, 160 00 Praha 6

adresa pro doručování: Trojská 633/173d, 170 00 Praha 7

zastoupená: [REDACTED], jednatelem

IČO: 480 26 450

DIČ: CZ48026450

bankovní spojení: UniCredit Bank a.s., Praha 4

č. účtu: 2112837402/2700

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 14241

plátce DPH

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 30. 6. 2023 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem bylo zhotovení díla označeného jako „**KC Liblice – Havarijní oprava stěn stodoly**“, č. 23/VZ083. Dílo bylo vymezeno zadávacími podmínkami veřejné zakázky, nabídkou zhotovitele a samotnou smlouvou (dále jen „předmět díla“).

Čl. 2

Předmět dodatku

1. V průběhu realizace se smluvní strany dohodly na změně doby plnění, zhotovitel se zavazuje dokončit a objednateli předat do **8. 12. 2023**.
2. Důvodem těchto změn na dokončených částech díla opravy staticky narušené obvodové stěny objektu stodoly v areálu Konferenčního centra AV ČR, zámek Liblice

byly nutné stavební a projektové úpravy a zásahy, které před započítím prací nemohly být známy vzhledem k zakrytým základovým konstrukcím objektu a nestabilitě základové spáry a nutnost zajištění podchycení konstrukce krovu.

3. S ohledem na výše uvedené se dosavadní znění článku 4 odst. 4.1 Smlouvy mění a nově zní:
„3.2 Dílo specifikované v článku 1 této smlouvy se zhotovitel zavazuje dokončit a objednateli předat do 8. 12. 2023. Časový harmonogram bude dohodnut s vedením Konferenčního centra AV ČR, zámek Liblice a bude předložen před započítím díla.“

Čl. 3 Závěrečná ustanovení

1. Není-li výslovně uvedeno v tomto dodatku č. 1 jinak, zůstávají ostatní ustanovení smlouvy, nezměněny.
2. Smluvní strany sjednávají, že tento dodatek č. 1 smlouvy uzavřou v elektronické podobě, přičemž zástupce každé ze smluvních stran jej, v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, potvrdí svým uznávaným elektronickým podpisem.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv.
4. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění smlouvy včetně jejich příloh a dodatků prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv) se tímto zavazuje objednatel.

V Praze dne 19.10.2023

V Praze dne 18.10.2023

Objednatel:

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.

Zhotovitel:

PRACOM s.r.o.

.....
Ing. Tomáš Wencel, MBA, ředitel

.....
[redacted] jednatel