

DODATEK K SMLouvĚ O Dílo č.1

Č. zak. 130-23

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tuto smlouvu.

ČLÁNEK I. SMLUVNÍ STRANY

1. Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace Zámecká 1, 747 56 Dolní Životice

IČ: 71197052 DIČ: CZ71197052, neplátce DPH

Firma zapsána u Krajského soudu v Ostravě, Pr 966, ze dne 30.10.2004

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx, č. účtu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Alešem Šupinou, ředitel organizace

Zastoupená ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx

Profil objednatele: Sociální služba

dále jen objednatel

a

2. UNIMETAL – engineering, s.r.o.

Macharova 81/6, 702 00, Ostrava-Přívoz

IČ: 26787385 DIČ: CZ 26787385

Firma zapsána v OR KS, odd. C vložka 25359

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx, č. účtu xxxxxxxxxxxxxx

Zastoupený: Miroslav Špálek - jednatel, ředitel společnosti

Zastoupený ve věcech technických: p. Miroslav Špálek – ředitel a jednatel spol. (xxxxxxxxx)

e-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx – projektant TZB UNIMETAL

xxxxxxxxxxxxx – rozpočtář a příprava staveb UNIMETAL

xxxxxxxxxxxxx – šéfmontér UNIMETAL

dále jen zhotovitel

ČLÁNEK II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ - doplňujeme

2.1 Předmětem plnění této smlouvy je realizace díla na základě cenové nabídky U198-23 ze dne 12.9.2023 a položkového rozpočtu „**Dodávka a montáž 2 ks kotlů pro vytápění pro objekt DOZP Jakartovice-Deštné, dolní budova**“.

Rozsah předmětu plnění – doplňujeme :

vzhledem k tomu, že ze zadání zakázky nebylo jasné jak jsou napojeny komíny a až při samé realizaci bylo zjištěno, že jeden komín je obsazen z plynového zásobníku vody a druhý byl napojen zvláštním způsobem, kdy komínový T-kus pro oba kotle je zazděn cca 0,5m ve zdi která je zaústěna v klenbě, není možné provést vložkování komínů, tak jak jsme to předpokládali v nabídce, tudíž 2x vložka DN 80 a sání protiproudem spalin z každého komínu.

Po provedené rekognoskaci revizním technikem komínů Bc. Michalem Havlickým z Opavy nám bylo doporučeno, že

komín lze provést tzv. kaskádou dvou kotlů, se zpětnými klapkami a dodatečným vyložkováním komínu plastovou flexi vložkou DN 110, který bude napojena na kaskádový kouřovod. Jelikož nelze zasahovat do klenby kvůli statiky, není možné provést přívod vzduchu protiproudem spalin. Aby bylo možné provést kotelnu v kategorii C, tudíž bez sání spalinového vzduchu z místnosti, bude ještě muset být provedeno napojení přívodu spalinového vzduchu samostatným potrubím z plastu a to ze stávajícího větracího VZT potrubí.

ČLÁNEK III. - doplňujeme CENA

3.1 Pro předmět díla podle článku II. této smlouvy, v souladu s občanským zákoníkem, o cenách a dle schválené cenové nabídky U198-23 ze dne 12.9.2023 a položkových rozpočtů se stanoví cena díla takto:

Cena bez DPH ¹ za dílo	259 740,- Kč
Cena za vícepráce	10 000,-Kč
<hr/>	
Cena celkem	269 740, Kč
DPH 15%	40 461,- Kč
Cena celkem vč. DPH	310 201,- Kč
=====	

3.2 Sjednanou smluvní cenou jsou kryty veškeré náklady na práce i materiál, nutné k úspěšnému dokončení předmětu plnění podle čl. II. této smlouvy, v parametrech, předepsaném zadávacím řízením.

3.3 Smluvní cena uvedená v odstavci č. 3.1 byla dohodnuta na základě zadávací dokumentace a šetření zhotovitele na místě samém.

3.4 Cena za zhotovení díla bude zhotoviteli zaplácena podle dohody smluvních stran (viz čl. VIII. této smlouvy).

3.5 Zhotovitel se zavazuje, že má finanční prostředky na pokrytí díla.

ČLÁNEK IV. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ - doplňujeme

4.1 Smluvní strany se dohodly, že předmět plnění v rozsahu podle článku II. této smlouvy bude realizován takto: (termín plnění je ovlivněn koordinací jednotlivých profesí).

Termín zahájení prací (příprava, dodávky)	39. týden roku 2023
Termín ukončení montáže, zkoušky	42. týden roku 2023
Termín předání díla vč. dodavatelské dokumentace	42. týden roku 2023

4.2 Místem plnění jsou prostory a ostatní prostory spojené s montáží **DOZP Jakartovice-Deštné 68, dolní budova** a všechny prostory spojené s montáží.

¹ Daň z přidané hodnoty (dále DPH)

ČLÁNEK XI.
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ - doplňujeme

- 11.1 Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnou formou po dohodě odpovědných zástupců smluvních stran, a to vzestupně číslovanými dodatky.
- 11.2 Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se budou řídit příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
- 11.3 Tato smlouva je vyhotovena ve 2 exemplářích, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno a každý má platnost originálu. Každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.
- 11.4 Tato smlouva má 6 stran, nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu odpovědnými zástupci obou stran. V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení této smlouvy, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti této smlouvy v celém jejím zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.
- 11.5 Na důkaz pravé, svobodné a shodné vůle obou účastníků, jakož i skutečnosti, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, připojují oprávnění zástupci obou účastníků své vlastnoruční podpisy.
- 11.6 Pokud nebylo ve Smlouvě o dílo č.zak.130-23 ze dne 19.9.2023 uvedeno jinak, tak platí ustanovení tohoto Dodatku č.1 k SoD.

V Dolních Životicích dne: 13.10.2023

V Ostravě dne:13.10.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Aleš Šupina – ředitel organizace

.....
Miroslav Špálek – jednatel spol.