

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: <b>Králův Dvůr - obchvat - II.část</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Dopravně inženýrské opatření</b>	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>102/1</b>	Číslo ZBV: <b>5.4</b>
--	---	--------------------------

Strany smlouvy o dílo č. S-1541/00066001/2021 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 27.7.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov a Město Králův Dvůr, náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr

Zhotovitel: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Přílohy Změnového listu:	Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1, 2	Objednatel
2. Změnový list	3, 4	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	5	Projektant (AD)
4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 1	6	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin	7	Supervize
6. Přehled dalších dokladů		
Další doklady dle přehledu dokladů	26	počet listů

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

V průběhu výstavby byl zjištěn havarijný stav opěrné zdi u objektu čp.399 firmy EZIKO s.r.o. Řešení způsobu opravy tohoto prostoru bylo odsouhlaseno v ZBV č.3. Při provádění nové pilotové stěny, zajišťující tělěso komunikace, byla nutná - z bezpečnostních důvodů a z důvodů proveditelnosti - změna dopravně inženýrských opatření. Pro zajištění bezpečnosti dopravy a provádění demoličních prací byl nejprve v termínu od 31.8 do 12.9.2022 veden provoz jednosměrně, řízen SZZ. Dopravní značení bylo osazeno na základě stanovení - doklad 10. Při samotném provádění pilotáže byla komunikace v termínu od 12.9. do 30.9.2022 kompletně uzavřena - na základě stanovení - doklad 11. Následně byl provoz od 30.9. do 13.10.2022 opět jednosměrný, řízen SZZ pro provedení ztužující římsy, zábradlí a dokončovacích prací před pokládkou obrusné vrstvy. V termínech 13.a 14.10.byla komunikace opět uzavřena pro pokládku obrusné vrstvy v prostoru celé křižovatk. Jednotlivé etapy viz. doklad 12.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle § 5, odst.1 písm.d), resp.podle § 11 Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zařazena do **Skupiny 4** jako změna nezbytná k dokončení. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 5) se jedná o změnu nezbytnou, u níž není změna v osobě dodavatele možná z ekonomických anebo technických důvodů, kdy změna v osobě dodavatele by způsobila zadavateli značné obtíže (narušení postupů výstavby, nedodržení technických a technologických postupů, nebo rozdělení odpovědnosti za vady) nebo výrazné zvýšení nákladů a hodnota těchto dodatečných stavebních prací nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
<b>0,00</b>	<b>67 745,63</b>	<b>67 745,63</b>	<b>67 745,63</b>

## Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): STRABAG a.s.	jméno	Ing. Vlastimil Ptáček	datum	podpis
Projektant (autorský dozor): Spektra PRO spol. s r.o.	jméno	Ing. Martin Dejdar	datum	podpis
Stavební dozor: IBH spol. s r.o.	jméno	Petr Burger	datum	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno		datum	podpis
Zástupce Objednatel: KSÚS SK	jméno	Milan Veleba	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel <b>KSÚS</b> (Oprávněná osoba Objednatel)	jméno	Ing. Jan Fidler, Dis.	datum	podpi
Objednatel <b>Město Králův Dvůr</b> (Oprávněná osoba Objednatel)	jméno	Petr Vychodil	datum	podpi
Zhotovitel: STRABAG, a.s.	jméno	David Müller Eva Klufová	datum	podpi

Číslo paré: