

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**č. SML-00082-2023-145 ze dne 9.8.2023****na akci LC Příční – R07-stavební práce****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted] Oblastního ředitelství jižní Morava
věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

zastupitelnost: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

korespondenční adresa: Lesy České republiky, s.p., OŘjM, Březnická 5659, 760 01 Zlín
ID DS: e8jcfnsn nebo e-mail: [redacted]fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec
Králové, 500 08 Hradec Královébankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

TOMIreko a.s.

se sídlem Prokopka 228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9

IČO: 283 59 216

DIČ: CZ28359216

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 28149

zastoupená Ing. Tomášem Klinerem a Milanem Šťastným, členy představenstva

ve věcech technických jedná: [redacted]
[redacted]bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 2174012369/0800

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML-00082-2023-145, předmět smlouvy „LC Příční – R07 – stavební práce (dále jen „dodatek“).

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 9. 8. 2023 smlouvu o dílo č. S942/2020/297, jejímž předmětem je „LC Příční – R07 – stavební práce (dále jen „smlouva“).
2. Tento dodatek je vyhotoven v souladu čl. III. odst. 4. Smlouvy o dílo č. SML-00082-2023-145 ze dne 9. 8. 2023 z důvodu změn požadavků v průběhu stavby na straně objednatele. Konkrétní rozsah změny a její zdůvodnění je uvedeno v příloze č. 2. tohoto dodatku – Změnový list stavby. Ocenění prací je stanoveno na základě soupisu prací, který je přílohou č. 1. tohoto dodatku.

	cena díla v Kč bez DPH
Cena díla dle SOD	3 657 179,73
Cena dle dodatku č.1 – vícepráce	383 488,48
Cena dle dodatku č.1 – méněpráce	-93 384,38
Cena díla celkem	3 947 283,83

3. Smluvní strany se výslovně dohodly, že se tímto dodatkem **mění čl. III. odst. 1 smlouvy, který nově zní:**

*„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **3 947 283,83 Kč bez DPH**, (tři miliony devět set čtyřicet sedm tisíc dvě stě osmdesát tři korun českých osmdesát tři haléřů) bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), vznikne-li k její úhradě povinnost. Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.“*

4. Smluvní strany se výslovně dohodly, že na základě objednatelem požadovaných víceprací se tímto dodatkem **mění čl. II. odst. 4 smlouvy, který nově zní:**

*„Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 3 smlouvy, nejpozději do **30. 11. 2023**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o nějž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než 15. 8. 2023, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Lhůta ujednaná v tomto odstavci pro provedení díla včetně poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 3 smlouvy se naopak neprodlužuje v případě, že zhotovitel z důvodu vzniklého na jeho straně nejpozději v termín pro převzetí staveniště neposkytne objednateli záruční listinu, jak ujednáno v čl. XI. smlouvy, ledaže by smluvní strany písemně ujednaly jinak. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má*

vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.“

II

Ostatní ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Soupis víceprací
Příloha č. 2 – Změnový list stavby

Ve Zlíně, dne:...../
dle elektronického podpisu

V, dne:...../
dle elektronického podpisu

za objednatele:

za zhotovitele:

.....
[redacted]
[redacted] Oblastního ředitelství jižní Morava
Lesy České republiky, s.p.

.....
Ing. Tomáš Kliner a Milan Šťastný
členové představenstva
TOMIreko a.s.