

## **DODATEK Č. 1**

### **ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby**

### **Název zakázky: „Karviná ON - rekonstrukce části výpravní budovy“**

#### **Smluvní strany:**

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

##### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 1

779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-3354/2022

č.j. D1: 11737/2023-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND/SUBISPROFIN: 5813520045/5813520045

a

##### **TOMI – REMONT a.s.**

se sídlem: Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov

IČO: 25508571 DIČ: CZ25508571

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,  
spisová značka B2501

bank. spojení:xxx

zastoupena: Ing. Martinem Dokoupilem, předsedou představenstva

Ing. Milošem Packem, členem představenstva

##### **Korespondenční adresa:**

TOMI – REMONT a.s., Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **SML1-30/2022**

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 1 obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem č.1 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy o dílo:**



## I. PŘEDMĚTU DODATKU

1.1. V důsledku zjištění vysokého stupně degradace hromosvodové soustavy, bez jejíž celkové rekonstrukce včetně částí na navazujících budovách sousedících s VB v důsledku vzájemné provázanosti nelze předmět díla dokončit, se Smluvní strany dohodly na prodloužení Lhůty pro dokončení stavebních prací o 1 měsíc, přičemž Celková lhůta pro dokončení Díla se nemění a celý čl.3.7. Smlouvy se nahrazuje novým zněním takto:

3.7. Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

**Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č. 2 b) Smlouvy.**

**Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 18 měsíců ode Dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).**

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem **13 měsíců** ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do 23.5.2024.

## II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo, tímto Dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.
- 2.2. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 2.3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto Dodatku neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení tohoto Dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného. Do té doby platí úprava příslušných právních předpisů.
- 2.4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou Přílohy :  
Příloha č.1 (Příloha č.5 Smlouvy) – Harmonogram postupu prací

2.5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Praze 19.10.2023

V Prostějově 9.10.2023

.....

**Ing. Mojmír Nejezchleb**

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace

.....

**Ing. Martin Dokoupil**

předseda představenstva  
TOMI - REMONT a.s.

9.10.2023

.....

**Ing. Miloš Pacek**

člen představenstva  
TOMI - REMONT a.s.

**PŘÍLOHA Č.1 (PŘÍLOHA Č.5 SMLOUVY) - HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ**