

DODATEK č. 6



ke

SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 22.12.2009 podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku
ve znění pozdějších předpisů




Název stavby : **Výstavba metra V.A (Dejvická – Motol) – stavební část**
Číslo stavby : **01 08 986**
Číslo smlouvy objednatele : **001098 00 09**
Číslo smlouvy obstaravatele : **9 9617 Pr 082**
Číslo smlouvy zhotovitele : **9080073**

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel : **Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost**
se sídlem : Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9
IČ : 000 05 886
DIČ : CZ00005886 – plátce DPH
bankovní spojení : 
číslo účtu : 
zastoupená : Ing. Martinem Dvořákem, generálním ředitelem
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B,
vložka č. 847

zastoupená na základě plné moci společnosti

Inženýring dopravních staveb a.s.

se sídlem : Na Moráni 3/360, 128 00 Praha 2
IČ : 279 23 673
DIČ : CZ27923673 – plátce DPH
bankovní spojení : 
číslo účtu : 
zastoupená :  generálním ředitelem
výkonným ředitelem
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B,
vložka č. 12096

(dále jen „objednatel“)



Zhotovitel : Účastníci „Sdružení metro V.A (Dejvická – Motol)“, založeného dne 14.5.2009 podle § 829 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů, účastníky sdružení :

Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2246, 180 00 Praha 8 jako „vedoucím účastníkem sdružení“

a

HOCHTIEF CZ a.s., se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 jako „členem sdružení“

Metrostav a.s.

se sídlem : Koželužská 2246, 180 00 Praha 8

IČ : 000 14 915

DIČ : CZ00014915 – plátce DPH

bankovní spojení :

číslo účtu :

zastoupená : Jiřím Bělohlavem, předsedou představenstva
Ing. Pavlem Pilátem, členem představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka č. 758

HOCHTIEF CZ a.s.

se sídlem : Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

IČ : 466 78 468

DIČ : CZ46678468 – plátce DPH

bankovní spojení :

číslo účtu :

zastoupená : Ing. Tomášem Bílkem, předsedou představenstva
Dipl. Ing. Peterem Maronem, členem představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka č. 6229

(dále jen „zhotovitel“)

Vedoucí účastník „Sdružení metro V.A (Dejvická – Motol)“, dle smlouvy o sdružení zmocněný jménem sdružení vystupovat a jednat navenek vůči třetím osobám, je společnost :

Metrostav a.s.

se sídlem : Koželužská 2246, 180 00 Praha 8

IČ : 000 14 915

DIČ : CZ00014915 – plátce DPH

bankovní spojení :

číslo účtu :

zastoupená : Jiřím Bělohlavem, předsedou představenstva
Ing. Pavlem Pilátem, členem představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B,

vložka č. 758

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách smlouvy.**II. Předmět a doba plnění***Původní text se doplňuje takto:*

- Smluvní strany se dohodly na úpravě předmětu smlouvy o méněpráce a vícepráce podrobně specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku u těchto stavebních objektů: 07-20/03,04, 07-22/01, 07-24/04, 05-03, 05-57, 07-16, 07-19/02, 04-51, 03-08/03, 03-59, 03-82, 05-66/01, 05-66/02, 05-89/01, 05-89/02, 05-89/05, 09-20/01, 05-51, 05-41/01, 05-06, 05-54, 05-55, 03-06/01, 03-06/02, 07-57 a zařízení stavenišť : ZS CV3 a ZS MO1 (odsouhlasené a podepsané posouzení návrhů změn – změnové listy stavby č. 12/07/P, 5/07/P, 11/07/P, 17/05/P, 19/05/P, 5/07/R, 1/03/R, 3/07/R, 1/04/R, 2/09/R, 7/03/P, 8/03/P, 9/03/P, 8/05/P, 9/05/P, 14/05/P, 15/05/P, 16/05/P, 5/09/P, 5/05/P, 6/05/P, 7/05/P, 11/05/P, 12/05/P, 2/03/P, 6/03/P, 3/07/P)

IV. Cena díla*Původní text se doplňuje o následující body takto:*

- 4.10. V souvislosti s úpravou předmětu smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla o méněpráce a vícepráce podrobně specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku.
- 4.11. Nová cena díla zahrnující dohodnuté méněpráce a vícepráce činí:

| | <i>Cena bez DPH</i> |
|------------------------------|-----------------------------|
| Původní cena díla celkem | 13 679 753 467,05 Kč |
| Vícepráce celkem | 649 985 139,80 Kč |
| Méněpráce celkem | - 314 534 594,94 Kč |
| Nová cena díla celkem | 14 015 204 011,91 Kč |

- 4.12. Rekapitulace ceny díla zahrnující změnové listy stavby č. 12/03/P, 12/07/P, 5/07/P, 11/07/P, 17/05/P, 19/05/P, 5/07/R, 1/03/R, 3/07/R, 1/04/R, 2/09/R, 7/03/P, 8/03/P, 9/03/P, 8/05/P, 9/05/P, 14/05/P, 15/05/P, 16/05/P, 5/09/P, 5/05/P, 6/05/P, 7/05/P, 11/05/P, 12/05/P, 2/03/P, 6/03/P, 3/07/P tvoří Přílohu č. 2 tohoto dodatku č. 4, ne však jeho nedílnou součástí a zároveň Přílohu D/ smlouvy.

VII. Zvláštní ujednání*Původní text bodu 7.1. se doplňuje takto:*

D/: odsouhlasené a podepsané posouzení návrhů změn -- změnových listů stavby č. 12/03/P, 12/07/P, 5/07/P, 11/07/P, 17/05/P, 19/05/P, 5/07/R, 1/03/R, 3/07/R, 1/04/R, 2/09/R, 7/03/P, 8/03/P,

9/03/P, 8/05/P, 9/05/P, 14/05/P, 15/05/P, 16/05/P, 5/09/P, 5/05/P, 6/05/P, 7/05/P, 11/05/P, 12/05/P,
2/03/P, 6/03/P, 3/07/P.

Ostatní články a ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve osmi stejnopisech – dvě vyhotovení pro každého účastníka tohoto smluvního vztahu a nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy byl podepsán odpovědnými zástupci obou smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 6 je pravým a svobodným projevem jejich vůle, prostě a jasně či nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne 4.7.2011


Za objednatele :

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost



Ing. Martin Dvořák
generální ředitel

Inženýring dopravních staveb a.s.




výkonný ředitel




generální ředitel

Za sdružení metro V.A (Dejvická – Motol) :

Metrostav a.s.



Jiří Belohlav
předseda představenstva



Ing. Pavel Pilát
člen představenstva



předseda představenstva

HOCHTIEF CZ a.s.



Dipl. Ing. Peter Maronna
člen představenstva

| SO | NÁZEV SO | SMLUVNÍ CENA Z NABÍDKY v Kč | NAVÝŠENÍ v Kč | SNÍŽENÍ v Kč | NOVÁ CENA SO v Kč | ODPOČTY v Kč | PŘÍPOČTY v Kč |
|-----------------|---|--------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| V.A1-07-20/03,4 | Stanice Petřiny - Dílčí výrub a primární ostění | 229 347 661,96 | 158 878 089,65 | 0,00 | 388 225 751,61 | -192 862 100,46 | 351 740 190,11 |
| V.A1-07-22/01 | Obrátové koleje - Střední tunel a propojky - ražba a primární ostění | 47 369 502,66 | 30 429 020,28 | 0,00 | 77 798 522,94 | -43 908 955,65 | 74 337 975,93 |
| V.A1-07-24/04 | Strojovna hlavního větrání - Strojovna + propojky - ražba a primární ostění | 26 547 920,58 | 7 001 333,75 | 0,00 | 33 549 254,33 | -23 838 841,16 | 30 840 174,91 |
| V.A1-05-03 | Vodovodní přípojka staveniště | 455 620,12 | 145 462,48 | 0,00 | 601 082,60 | -342 049,66 | 487 512,14 |
| V.A1-05-57 | Přeložka vodovodního řádu DN 300 - sever | 355 716,88 | 134 592,38 | 0,00 | 490 309,26 | -34 778,39 | 169 370,77 |
| V.A1-07-16 | Montážní komora - Vypich | 23 956 758,28 | 11 825 597,25 | 0,00 | 35 782 355,53 | -16 925 513,55 | 28 751 110,80 |
| ZS CV3 | CV3 - zařízení staveniště Červený Vrch - přístupový tunel | 43 665 826,00 | 19 810 379,00 | 0,00 | 63 476 205,00 | 0,00 | 19 810 379,00 |
| V.A1-07-19/02 | Přístupová štola - Vypich - Ražba a primární ostění | 32 865 357,50 | 1 675 053,93 | 0,00 | 34 540 411,43 | -2 939 094,90 | 4 614 148,83 |
| V.A1-04-51 | Přeložka drenáže DN 200 | 574 035,24 | 89 820,01 | 0,00 | 663 855,25 | -31 718,98 | 121 538,99 |
| ZS MO1 | MO1 - zařízení staveniště Motol - stanice | 51 040 526,00 | 8 778 288,00 | 0,00 | 59 818 808,70 | 0,00 | 8 778 288,00 |
| V.A1-03-08/03 | Ochrana pěšího provozu - Ochrana objektu č.p. 695 (Billa) | 0,00 | 1 136 185,31 | 0,00 | 1 136 185,31 | 0,00 | 1 136 185,31 |
| V.A1-03-59 | Přeložka kanalizace DN 500 mm - vestibul | 2 466 978,32 | 545 954,12 | 0,00 | 3 012 932,44 | 0,00 | 545 954,12 |
| V.A1-03-82 | Přeložka kabelů GTS Novera | 1 198 648,37 | 48 825,96 | 0,00 | 1 247 474,33 | -5 454,00 | 54 279,96 |
| V.A1-05-66/01 | Vodovodní přípojka OMV | 0,00 | 643 476,83 | 0,00 | 643 476,83 | 0,00 | 643 476,83 |
| V.A1-05-66/02 | Vodovodní přípojka skladu ČD | 0,00 | 260 220,37 | 0,00 | 260 220,37 | 0,00 | 260 220,37 |
| V.A1-05-89/01 | Přeložka kabelů VOLNÝ | 0,00 | 899 919,71 | 0,00 | 899 919,71 | 0,00 | 899 919,71 |
| V.A1-05-89/02 | Přeložka kabelů SITEL | 0,00 | 1 646 303,60 | 0,00 | 1 646 303,60 | 0,00 | 1 646 303,60 |
| V.A1-05-89/05 | Přeložka kabelů VODAFONE | 0,00 | 1 619 004,60 | 0,00 | 1 619 004,60 | 0,00 | 1 619 004,60 |
| V.A2-09-20/01 | Stanice Motol - Trvale kotvená podzemní stěna | 72 648 081,00 | 78 475 751,08 | 0,00 | 151 123 832,08 | -30 096 529,44 | 108 572 280,52 |
| V.A1-05-51 | Přeložka kanalizačního řádu DN 1000 | 28 643 961,23 | 5 454 770,26 | 0,00 | 34 098 731,49 | -2 280 348,84 | 7 735 119,10 |
| V.A1-05-41/01 | Provizorní přeložky komunikací a chodníků - dopravní fáze 1 | 1 533 670,02 | 55 616,87 | 0,00 | 1 589 286,89 | -467 832,06 | 523 448,93 |
| V.A1-05-06 | El. přípojka na staveniště | 847 918,17 | 262 071,50 | 0,00 | 1 109 989,67 | -271 465,00 | 533 536,50 |
| V.A1-05-54 | Přeložka vodovodního řádu DN 150 | 2 136 397,89 | 1 436 931,47 | 0,00 | 3 573 329,36 | -193 495,51 | 1 630 426,98 |
| V.A1-05-55 | Přeložka vodovodního řádu DN 300 | 3 498 537,21 | 2 099 943,90 | 0,00 | 5 598 481,11 | -336 417,34 | 2 436 361,24 |
| V.A1-03-06/01 | El. přípojka NN pro staveniště CV1 | 111 595,60 | 324 794,00 | 0,00 | 436 389,60 | 0,00 | 324 794,00 |
| V.A1-03-06/02 | El. přípojka NN pro staveniště CV2 | 465 921,96 | 73 406,00 | 0,00 | 539 327,96 | 0,00 | 73 406,00 |
| V.A1-07-57 | Přeložka plynovodu STL DN 500 | 0,00 | 1 699 732,55 | 0,00 | 1 699 732,55 | 0,00 | 1 699 732,55 |
| | SUMA | 535 451 738,66 | 335 450 544,86 | 0,00 | 905 181 174,55 | -314 534 594,94 | 649 985 139,80 |

Příloha č. 1