
SMLOUVA O DÍLO - Dodatek č. 2

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj,

se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č. účtu 250000302/0300

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

MUDr. Martin Kuba, hejtmán Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat:

JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí ODSH, tel. č. [REDACTED]

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna vystupovat a jednat:

Bc. Pavla Pulcová, investiční technik ODSH, tel. č. [REDACTED]

K výkonu stavebního a technického dozoru stavebníka pro investora stavby je oprávněna:

Spol. TES Consulting, s.r.o., IČ: 17059071

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:

Ing. Martin Dostál, dopravní stavby

Ing. Radko Jilemnický, stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství

Igor Stařecký, mosty a inženýrské konstrukce

Osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

Ing. Jaroslav Litvan, spol. Plingus s.r.o., IČ: 08711275

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: STRABAG a.s

se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. účtu. 1100029040/5500

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, ve vložce 7634

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ing. Pavel Klas, prokurista

Ing. Lukáš Příbyl, prokurista

Odpovědný geodet: Stanislav Bílek

Osoba pověřená vedením stavby (Hlavní stavbyvedoucí):

Jan Křížovský

Zástupce osoby pověřené vedením stavby (Zástupce hlavního stavbyvedoucího):

Ing. Martin Bartyzal

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Tomáš Váca, Dis

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci „Východní obchvat Vlachova Březí, silnice II/144“ ze dne 13.4.2022 takto:

I. Úvod dodatku

Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/132/22, č. zhotovitele 841/TD/UA/2022/004 ze dne 13.4.2022 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení díla „Východní obchvat Vlachova Březí, silnice II/144“. Důvodem změny je vznik víceprací a méněprací při realizaci prací prováděných na základě Smlouvy, předem odsouhlasené objednatelem, zhotovitelem, projektantem a technickým dozorem stavby, provedené na základě dohody obou smluvních stran, tak jak jsou zachyceny ve Změnovém listu č. 2.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže:

Původní znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

Celkem bez DPH	133 611 988,75 Kč
DPH 21 %	28 058 517,56 Kč
Cena celkem včetně DPH	161 670 506,31 Kč

Znění článku IV. Dle dodatku č. 1, Cena za dílo, odst. 1:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

Celkem bez DPH	133 412 764,12 Kč
DPH 21 %	28 016 680,46 K
Cena celkem včetně DPH	161 429 444,59 Kč

Znění článku IV. Dle dodatku č. 2, Cena za dílo, odst. 1:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

Celkem bez DPH	133 817 526,52 Kč
DPH 21 %	28 101 680,57 K
Cena celkem včetně DPH	161 919 207,09 Kč

Smluvní strany se dohodly na doplnění článku V. Platební podmínky, odst. 8. smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže:

8. Tato zakázka je spolufinancována z fondu EU (IROP2 – 21. výzva). Zhotovitel se zavazuje tuto skutečnost respektovat a plnit podmínky a požadavky z ní vyplývající. Všechny faktury budou označeny registračním číslem projektu, které je CZ.06.03.01/00/22_022/0002065.

Smluvní strany se dohodly na změně článku X. Zvláštní ujednání, odst. 12. smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže:

12. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, včetně účetních dokladů, a to minimálně do konce roku 2035, není-li v českých právních předpisech stanovena lhůta delší. Zhotovitel je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací

projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR ČR, MF ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů veřejné správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Zhotovitel je povinen evidovat veškeré odpady ze stavby, a to v náležitě doložitelné formě jako je např. geodetické zaměření nebo vážní lístky. Záleží na formě odpadu a jeho uskladnění.

III. Závěrečná ustanovení dodatku

Dodatek č. 1 a 2 jsou nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/132/22, č. zhotovitele 841/TD/UA/2022/004 ze dne 13.4.2022, jejíž ostatní ustanovení nedotčené dodatkem č. 1 a 2 zůstávají nadále v platnosti beze změn.

Tento dodatek č. 2 bude vyhotoven elektronicky, každý elektronicky podepsaný obraz smlouvy má platnost originálu.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 2, že s jeho obsahem souhlasí a že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Tento dodatek nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.

Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č.1044/2023/Rk-76 ze dne 5.10.2023.


Přílohou tohoto dodatku je Změnový list č.2.

V Českých Budějovicích dne

V Českých Budějovicích dne

z a o b j e d n a t e l e :

z a z h o t o v i t e l e :



MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje

Ing. Pavel
Klas

Podepsal Ing. Pavel Klas
DN: cn=Ing. Pavel Klas, c=CZ, o=STRABAG a.s., ou=4, email=pavel.klas@strabag.com
Datum: 2023.10.13 09:45:11 +02'00'

Ing. Pavel Klas
prokurista

STRABAG

Ing. Lukáš Příbyl
13.10.2023

Ing. Lukáš Příbyl
prokurista

Stavba : 19-008-V1 - Východní obchvat Vlachova Březí, silnice II/144
Investor: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
Projektant: BLAHOPROJEKT, s.r.o. Čechova 727, 370 01 České Budějovice
TDS : TES Consulting, s.r.o., V Olšinách 2300/45, 100 00 Praha 10
Zhotovitel : STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÉ LISTY

OBJEKT	CENA DLE SOD	ZMĚNOVÝ LIST č.1		ZMĚNOVÝ LIST č.2		ZMĚNOVÝ LIST č.3
		Změnový list č.1	Celková cena po změně č.1	Změnový list č.2	Celková cena po změně č.2	Změnový list č.3
S.O. 000 Všeobecné a předběžné položky	10 973 143,35	-278 560,15	10 694 583,20	649 520,59	11 344 103,79	
S.O. 001 Odstranění drobných objektů v trase	620 710,99	0,00	620 710,99	0,00	620 710,99	
S.O. 002 Odstranění trubního propustku v km 1,020	88 232,19	0,00	88 232,19	0,00	88 232,19	
S.O. 101 Silnice II/144	49 964 150,24	3 850,07	49 968 000,31	-159 889,07	49 808 111,24	
S.O. 102 Silnice II/1449	2 566 485,42	0,00	2 566 485,42	-9 891,78	2 556 593,64	
S.O. 103 MK - napojení Husovy ulice	1 076 018,59	0,00	1 076 018,59	-7 202,27	1 068 816,32	
S.O. 104 MK - napojení ulice Dlouhá Louka	991 788,18	0,00	991 788,18	-25 748,03	966 040,15	
S.O. 105 Napojení Pražské ulice	2 321 911,85	0,00	2 321 911,85	-157 003,98	2 164 907,87	
S.O. 106 Napojení účelové komunikace v km 1,003 vpravo	621 579,76	0,00	621 579,76	-68 035,68	553 544,08	
S.O. 107.1 Sjezd na ÚK v km 0,034 vpravo	144 411,99	0,00	144 411,99	0,00	144 411,99	
S.O. 107.2 Hospodářský sjezd v km 0,110 vpravo	187 387,77	0,00	187 387,77	0,00	187 387,77	
S.O. 107.3 Sjezd na MK k budoucímu ZTV v km 0,396 vlevo	955 838,22	0,00	955 838,22	-3 784,56	952 053,66	
S.O. 107.4 Sjezd na pozemek č. 311/51 v km 0,396	379 379,62	0,00	379 379,62	0,00	379 379,62	
S.O. 107.5 Sjezd na ÚK v km 0,883 vpravo	196 773,10	0,00	196 773,10	0,00	196 773,10	
S.O. 107.6 Sjezd na ÚK z Pražské ulice v km 0,043	157 194,46	0,00	157 194,46	0,00	157 194,46	
S.O. 107.7 Hospodářský sjezd z Pražské ulice v km 0,080 vlevo	159 597,32	0,00	159 597,32	0,00	159 597,32	
S.O. 110 Chodník - vyvolaná investice	419 993,83	0,00	419 993,83	0,00	419 993,83	
S.O. 111 Dopravní značení - silnice II/144 a III/1449	1 315 618,88	0,00	1 315 618,88	0,00	1 315 618,88	
S.O. 112 Dopravní značení - místní komunikace	130 244,89	0,00	130 244,89	0,00	130 244,89	
S.O. 113 Dopravní opatření při stavbě - DIO	1 697 626,87	0,00	1 697 626,87	0,00	1 697 626,87	
S.O. 131 Provizorní komunikace na KÚ	1 321 164,30	0,00	1 321 164,30	0,00	1 321 164,30	
S.O. 201 Rámový most v km 1,022	6 149 356,58	0,00	6 149 356,58	211 921,02	6 361 277,60	
S.O. 202 Opěrná zeď v km 0,155 - 0,215 vlevo	3 311 060,89	0,00	3 311 060,89	0,00	3 311 060,89	
S.O. 203 Opěrná zeď v km 0,565 - 0,680 vlevo	7 856 597,78	0,00	7 856 597,78	0,00	7 856 597,78	
S.O. 204 Opěrná zeď v km 0,694 - 0,775 vpravo	4 509 612,20	0,00	4 509 612,20	1 598,79	4 511 210,99	
S.O. 205 Opěrná zeď v km 0,710 - 0,805 vlevo	4 161 004,12	0,00	4 161 004,12	11 604,15	4 172 608,27	
S.O. 301 Odvodnění komunikace - dešťová kanalizace	9 307 940,49	-309 890,63	8 998 049,86	0,00	8 998 049,86	
S.O. 302 Přeložka kanalizace v km 0,060 - 0,270 vlevo	1 611 616,26	385 376,08	1 996 992,34	0,00	1 996 992,34	
S.O. 303 Přeložka kanalizace v km 0,570 - 0,640 vlevo	708 475,26	0,00	708 475,26	0,00	708 475,26	

304 Přeložka zatrubněného vodního toku v km S.O. 0,802	234 492,26	0,00	234 492,26	0,00	234 492,26	
305 Přeložka zatrubněného vodního toku v km S.O. 0,988	915 977,26	0,00	915 977,26	0,00	915 977,26	
S.O. 306 Ochrana nátokového potrubí v km 0,041	82 110,50	0,00	82 110,50	0,00	82 110,50	
S.O. 307 Přeložka kanalizace v km 0,791	158 275,46	0,00	158 275,46	0,00	158 275,46	
S.O. 311 Ochrana vodovodu v km 0,043	121 911,16	0,00	121 911,16	0,00	121 911,16	
S.O. 312 Přeložka vodovodu v km 1,010 - 1,120	368 969,27	0,00	368 969,27	0,00	368 969,27	
S.O. 313 Přeložka vodovodu v km 0,870	369 676,67	0,00	369 676,67	0,00	369 676,67	
S.O. 321 Odvodnění rybníčku na pozemku č. 154	88 478,49	0,00	88 478,49	-12 789,48	75 689,01	
322 Úprava bezejmenného vodního toku v km S.O. 1,020	910 395,51	0,00	910 395,51	0,00	910 395,51	
S.O. 331 Úprava meliorací	496 391,52	0,00	496 391,52	-17 204,76	479 186,76	
S.O. 332 Úprava meliorací na pozemku č. 154	193 057,97	0,00	193 057,97	-8 332,54	184 725,43	
S.O. 411 Veřejné osvětlení přechodů pro chodce	2 407 750,74	0,00	2 407 750,74	0,00	2 407 750,74	
S.O. 412 Veřejné osvětlení v km 0,980 - 1,120	607 910,10	0,00	607 910,10	0,00	607 910,10	
S.O. 701 Protihluková opatření	8 770 983,83	0,00	8 770 983,83	0,00	8 770 983,83	
S.O. 711 Oplocení v km 0,230 vpravo	36 596,61	0,00	36 596,61	0,00	36 596,61	
S.O. 712 Oplocení v km 0,250 vpravo	84 910,59	0,00	84 910,59	0,00	84 910,59	
S.O. 713 Oplocení v km 0,590 - 0,632 vpravo	85 806,20	0,00	85 806,20	0,00	85 806,20	
S.O. 714 Oplocení v km 0,623 - 0,650 vlevo	203 392,86	0,00	203 392,86	0,00	203 392,86	
S.O. 715 Oplocení v km 0,700 vpravo	68 020,13	0,00	68 020,13	0,00	68 020,13	
S.O. 716 Oplocení v km 0,700 - 0,800 vlevo	176 431,00	0,00	176 431,00	0,00	176 431,00	
S.O. 717 Oplocení areálu RENO Šumava a.s.	435 581,87	0,00	435 581,87	0,00	435 581,87	
S.O. 801 Vegetační úpravy	1 569 206,56	0,00	1 569 206,56	0,00	1 569 206,56	
S.O. 802 Rekultivace komunikací	1 192 198,09	0,00	1 192 198,09	0,00	1 192 198,09	
S.O. 803 Přemístění rybníčku na pozemku č. 154	128 550,70	0,00	128 550,70	0,00	128 550,70	
CENA STAVBY BEZ DPH	133 611 988,75	-199 224,63	133 412 764,12	404 762,40	133 817 526,52	
DPH 21%	28 058 517,64	-41 837,17	28 016 680,47	85 000,10	28 101 680,57	
CENA VČETNĚ DPH	161 670 506,39	-241 061,80	161 429 444,59	489 762,51	161 919 207,09	

Stavba : 19-008-V1 - východní obchvat Vlachova Březi, silnice II/144
číslo příkazuv šO: 000 - Všeobecné a předběžné položky

Por.	č.poj.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě jednotek	Množství po změně jednotek	Rozdíl množství jednotek	CENA			Celk. cena ve smlouvě bez DPH celkem	Rozdíl celk. ceny
								8	9	10		
1		2	3	4	5	6	7					
			VÝCEPRÁCE									
5/101		014102	POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) - objížky (7000*0,06+4680*0,1)*2,45 plochy objížkových tras pod 02710	t	0,000	2 004,100	2 004,100		242,23	0,00	485 453,14	485 453,14
		NURS	Úprava ploch kolem hydrantů, šoupal, poklopů a mříží nebo sloupů v živičných krytech pl do 2 m2	ks	0,000	75,000	75,000		1 710,00	0,00	128 250,00	128 250,00
103/46		89923	skutečný stav									
			VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	kus	0,000	35,000	35,000		777,46	0,00	27 211,10	27 211,10
N		89922	skutečný stav									
			VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	kus	0,000	15,000	15,000		2 152,80	0,00	32 282,00	32 282,00
103/45		89921	skutečný stav	ks	0,000	25,000	25,000		1 223,89	0,00	30 587,25	30 587,25
			VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ									
			skutečný stav									
			VÝCEPRÁCE celkem							0,00	703 803,49	703 803,49
			DPH 21 %							0,00	147 798,73	147 798,73
			CELKEM vč. DPH							0,00	851 602,23	851 602,23
			MENOPRÁCE									
11		02620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCI A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKOUŠEBNOU	kpl	1,000	0,000	-1,000		4 892,97	4 892,97	0,00	-4 892,97
6		02620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCI A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKOUŠEBNOU	kpl	1,000	0,500	-0,500		25 564,55	25 564,55	12 782,28	-12 782,28
7		02620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCI A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKOUŠEBNOU	kpl	1,000	0,000	-1,000		14 638,94	14 638,94	0,00	-14 638,94
9		02620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCI A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKOUŠEBNOU	kpl	1,000	0,000	-1,000		18 016,79	18 016,79	0,00	-18 016,79
10		02620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCI A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKOUŠEBNOU	kpl	1,000	0,000	-1,000		1 013,72	1 013,72	0,00	-1 013,72
12		02620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCI A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKOUŠEBNOU	kpl	1,000	0,000	-1,000		2 938,20	2 938,20	0,00	-2 938,20
			MENOPRÁCE celkem							30 457,52	12 782,28	-17 675,24
			DPH 21 %							6 396,08	2 694,28	-3 699,41
			CELKEM vč. DPH							36 853,60	15 476,56	-21 377,04
			BILANCE (Množství práce) 22.09.2022							30 457,52	718 585,72	649 520,59
			DPH 21 %							6 396,08	150 483,01	136 399,32
			CELKEM vč. DPH							36 853,60	869 068,73	785 919,91

Adatum:

zadavatel: Jihomoravský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
Bc. Pavla Pulcová
TDS: TES Consulting, s.r.o., V Olšanských 2300/45, 100 00 Praha 10
Ing. Martin Dostál
zhotovitel: STRABAG a.s., Kachnovova 962/4, 158 00 Praha 5
Josef Pavlík
Projektant: BLAHOPROJEKT, s.r.o. Čechova 727, 370 01 České Budějovice
Michal Blažek

TES consulting s.r.o.
V olšach 2300/75,
Strážnice

TES consulting S.r.l.
V. olšinac 2300/75,
Stranice

Strain rate

TES

CONSULTING ABAC

STRABAG D.S.

241
L. N. P. 3. 11. 11
Kachikova 502/4, 153 00 Praha 5

Stavba : 19-008-V1 - Východní obchvat Vlachova Březí, silnice II/144

Účel : 19-008-V1 - Východní obchvat Vlachova Březí, silnice II/144

ZMĚNOVÝ LIST č.2

Poř. číslo	Kód položky	Název položky	Míra jednotky	Množství ve soustavě jednotek	Množství po změně jednotek	Rozdíl množství jednotek	Cena jednotková	Celková cena včetně DPH	Rozdíl celk. ceny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VÝKONNOSTNOSTI									
74	212635R	TRATVODY KOMPL. Z TRUB Z PLAST. HM DN DO 150MM, RÝHA TR I	m	0,000	537,000	537,000	419,49	0,00	225 266,13
75	212636R	TRATVODY KOMPL. Z TRUB Z PLAST. HM DN DO 150MM, RÝHA TR II	m	0,000	86,000	86,000	460,28	0,00	39 584,08
76	212637R	TRATVODY KOMPL. Z TRUB Z PLAST. HM DN DO 150MM, RÝHA TR III	m	0,000	481,000	481,000	832,58	0,00	400 470,98
32	12393	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. III	m3	7 005,000	7 006,250	1,250	464,47	3 253 612,35	3 254 192,94
40	12891	PAVKY SLOUPKŮ 0,5*0,5*5	m3	1 050,750	1 052,000	1,250	740,06	777 618,05	778 543,12
41	12891	DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TR. III	m3	6 300,550	6 301,800	1,250	485,93	3 124 631,76	3 125 251,67
N	272315	ZAKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37	m3	0,000	1,250	1,250	4 260,00	0,00	5 325,00
N	R	SLOUPKY ZDI ODDĚL. A OHRAD. Z DÍLCŮ KOVOVÝCH	ks	0,000	5,000	5,000	9 275,30	0,00	46 376,50
N	318181	ZDI ODDĚLOVACÍ A OHRADNÍ Z DÍLCŮ ZE DŘEVA MĚKKÉHO	m3	0,000	0,800	0,800	25 584,00	0,00	20 467,20
71/1/2	27231	Dřevěná výplň 16*1*0,05	m3	0,000	27,840	27,840	3 833,39	0,00	101 153,58
		ZAKLADY Z PROSTÉHO BETONU - zakl. kanalizace	m3	0,000	27,840	27,840	7 155 882,16	7 996 831,20	840 789,04
		místo vybourání kol. 148 a 144 0,3*0,3*3,14*85+0,15*0,15*3,14*54					1 502 731,05	1 879 292,55	176 561,50
		Vícepráce celkem					8 658 593,21	9 675 923,75	1 017 330,54
		CELKEM VŠ. DPH							
VÝKONNOSTNOSTI									
6	02841	PRŮKUMNÉ PRÁCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA POVRCHU	kg	1,000	0,000	-1,000	6 055,66	0,00	-6 055,66
74	212635	TRATVODY KOMPL. Z TRUB Z PLAST. HM DN DO 150MM, RÝHA TR I	m	537,000	0,000	-537,000	440,15	236 360,55	-236 360,55
75	212636	TRATVODY KOMPL. Z TRUB Z PLAST. HM DN DO 150MM, RÝHA TR II	m	86,000	0,000	-86,000	481,46	41 405,56	-41 405,56
76	212637	TRATVODY KOMPL. Z TRUB Z PLAST. HM DN DO 150MM, RÝHA TR III	m	481,000	0,000	-481,000	853,24	410 408,44	-410 408,44
126	89980	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	m	1 184,000	0,000	-1 184,000	96,89	114 717,78	-114 717,78
117	89518	PRAMENNÍ JÍMKY Z BETON. TRUB	kus	4,000	0,000	-4,000	6 773,39	27 093,56	-27 093,56
125	899842	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM	m	80,000	0,000	-80,000	96,89	7 751,20	-7 751,20
128	911CA1	POVLÁKOVÁNÍ BETON. POTRUBÍ DN DO 200MM - DOPRAVA	m	4,000	0,000	-4,000	1 293,91	5 175,64	-5 175,64
83	28997	OPLASTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMRIZOVIN	m2	1 387,000	1 001,000	-386,000	178,45	247 510,15	-68 881,70
148	969258	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM KANALIZAČ	m	85,000	0,000	-85,000	716,88	60 934,80	-60 934,80
144	969245	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAČ	m	162,000	108,000	-54,000	405,06	65 619,72	-21 873,24
		Méněpráce celkem					688 174,55	0,00	-1 088 858,11
		DPH 21 %					144 516,66	0,00	-210 138,20
		CELKEM VŠ. DPH					832 691,21	0,00	-1 210 796,31
		CELKEM VŠ. DPH					7 844 036,71	7 996 831,20	-152 894,49
		DPH 21 %					1 647 247,71	1 679 292,55	-33 044,84
		CELKEM VŠ. DPH					9 491 284,41	9 675 923,75	-184 639,34

Schválí:

zadavatel: Jihomoravský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 78 České Budějovice

Bc. Pavla Pulcová

TDS : TES Consulting, s.r.o., V Orlích 2300/45, 100 00 Praha 10

Ing. Martin Dostál

zhotovitel: STRABAG a.s., Kladovská 982/4, 158 00 Praha 5

Josef Pavlik

Projektant: BLAHOPROJEKT, s.r.o. Čechova 727, 370 01 České Budějovice

Milan Blázek

TES Consulting, s.r.o.
Volská 2300/45

100 00 Praha 10

TEL: 224 11 111

FAX: 224 11 112

E-MAIL: tes@tes.cz

WWW: www.tes.cz

ČESKÁ REPUBLIKA

100 00 Praha 10

TEL: 224 11 111

FAX: 224 11 112

E-MAIL: tes@tes.cz

WWW: www.tes.cz

ČESKÁ REPUBLIKA

100 00 Praha 10

TEL: 224 11 111

FAX: 224 11 112

E-MAIL: tes@tes.cz

WWW: www.tes.cz

ČESKÁ REPUBLIKA

100 00 Praha 10

TEL: 224 11 111

FAX: 224 11 112

E-MAIL: tes@tes.cz

WWW: www.tes.cz

ČESKÁ REPUBLIKA

100 00 Praha 10

TEL: 224 11 111

FAX: 224 11 112

E-MAIL: tes@tes.cz

WWW: www.tes.cz

ČESKÁ REPUBLIKA

100 00 Praha 10

TEL: 224 11 111

FAX: 224 11 112

E-MAIL: tes@tes.cz

WWW: www.tes.cz

ČESKÁ REPUBLIKA

100 00 Praha 10

TEL: 224 11 111

FAX: 224 11 112

E-MAIL: tes@tes.cz

WWW: www.tes.cz

ČESKÁ REPUBLIKA

100 00 Praha 10

TEL: 224 11 111

FAX: 224 11 112

E-MAIL: tes@tes.cz

WWW: www.tes.cz

ČESKÁ REPUBLIKA

100 00 Praha 10

TEL: 224 11 111

FAX: 224 11 112

E-MAIL: tes@tes.cz

WWW: www.tes.cz

ČESKÁ REPUBLIKA

100 00 Praha 10

TEL: 224 11 111

FAX: 224 11 112

E-MAIL: tes@tes.cz

WWW: www.tes.cz

ČESKÁ REPUBLIKA

100 00 Praha 10

TEL: 224 11 111

FAX: 224 11 112

E-MAIL: tes@tes.cz

WWW: www.tes.cz

ČESKÁ REPUBLIKA

100 00 Praha 10

TEL: 224 11 111

FAX: 224 11 112

E-MAIL: tes@tes.cz

WWW: www.tes.cz

ČESKÁ REPUBLIKA

100 00 Praha 10

TEL: 224 11 111

FAX: 224 11 112

E-MAIL: tes@tes.cz

WWW: www.tes.cz

ČESKÁ REPUBLIKA

100 00 Praha 10

TEL: 224 11 111

FAX: 224 11 112

E-MAIL: tes@tes.cz

WWW: www.tes.cz

ČESKÁ REPUBLIKA

100 00 Praha 10

TEL: 224 11 111

FAX: 224 11 112

E-MAIL: tes@tes.cz

WWW: www.tes.cz

ČESKÁ REPUBLIKA

100 00 Praha 10

TEL: 224 11 111

FAX: 224 11 112

E-MAIL: tes@tes.cz

WWW: www.tes.cz

ČESKÁ REPUBLIKA

100 00 Praha 10

TEL: 224 11 111

FAX: 224 11 112

E-MAIL: tes@tes.cz

WWW: www.tes.cz

ČESKÁ REPUBLIKA

100 00 Praha 10

TEL: 224 11 111

FAX: 224 11 112

E-MAIL: tes@tes.cz

WWW: www.tes.cz

ČESKÁ REPUBLIKA

100 00 Praha 10

TEL: 224 11 111

FAX: 224 11 112

E-MAIL: tes@tes.cz

WWW: www.tes.cz

ČESKÁ REPUBLIKA

100 00 Praha 10

TEL: 224 11 111

FAX: 224 11 112

E-MAIL: tes@tes.cz

WWW: www.tes.cz

ČESKÁ REPUBLIKA

100 00 Praha 10

TEL: 224 11 111

FAX: 224 11 112

E-MAIL: tes@tes.cz

WWW: www.tes.cz

ČESKÁ REPUBLIKA

100 00 Praha 10

TEL: 224 11 111

FAX: 224 11 112

E-MAIL: tes@tes.cz

WWW: www.tes.cz

ČESKÁ REPUBLIKA

100 00 Praha 10

TEL: 224 11 111

FAX: 224 11 112

E-MAIL: tes@tes.cz

WWW: www.tes.cz

ČESKÁ REPUBLIKA

100 00 Praha 10

TEL: 224 11 111

FAX: 224 11 112

E-MAIL: tes@tes.cz

WWW: www.tes.cz

ČESKÁ REPUBLIKA

100 00 Praha 10

TEL: 224 11 111

FAX: 224 11 112

E-MAIL: tes@tes.cz

WWW: www.tes.cz

ČESKÁ REPUBLIKA

100 00 Praha 10

TEL: 224 11 111

FAX: 224 11 112

E-MAIL: tes@tes.cz

WWW: www.tes.cz

ČESKÁ REPUBLIKA

100 00 Praha 10

TEL: 224 11 111

FAX: 224 11 112

E-MAIL: tes@tes.cz

WWW: www.tes.cz

ČESKÁ REPUBLIKA

100 00 Praha 10

TEL: 224 11 111

FAX: 224 11 112

E-MAIL: tes@tes.cz

WWW: www.tes.cz

ČESKÁ REPUBLIKA

100 00 Praha 10

TEL: 224 11 111

FAX: 224 11 112

E-MAIL: tes@tes.cz

WWW: www.tes.cz

ČESKÁ REPUBLIKA

100 00 Praha 10

TEL: 224 11 111

Stavba :19-008-V1 - Východní obchvat Vlachova Březi, silnice II/144

Stavba :19-008-V1 - Východní obchvat Vlach
Ústlo a název SO: 102 Silnice III/4419

[illegible]

Schwãll:

Radavařatel Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 Čestáá Budějovice

Dr. Pavla Pulcová

ITDS : TES Consulting s.r.o., V Oltinich 2300/45, 100 00 Praha 10

ing. Martin Dostál

holovičel STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Joseph Pavlik

Projektant: BLAHO PROJEKT, s.r.o. Čechova 727, 370 01 České Budějovice

Allen Blazek

datum :

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КЛУБ А.И.

A. IŠKÝ ÚŘAD

Odbor dopravy

ničního hospodářství

ního stadionu 1997.

6. Česká Budějovice

STRA

Kontakt Über uns Impressum Datenschutz	Kontakt Über uns Impressum Datenschutz
--	--

1

1001

RES consulting s.r.o.
v uliční 2300/75.

Stratagem

100 00 Praha 10

170650123
CZ17059071

3

STRABAG a.s.

Kučerková 982/4,
A. 20298733

U: 00000744
(347)

Stavba : 19-008-V1 - Východní obchvat Vlachova Břeží, silnice II/144
103 Místní komunikace - napojení Husovy

Př. č. pol.	Kód položky	Materiál	Množství		Cena		Rozdíl	
			požad.	sklad.	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
VÝKON PRÁCE								
33	212636 R	TRATVODY KOMPL. Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RYHA TR II	m	0,00	61,000	61,000	480,28	28 077,08
VÝKON PRÁCE celkem								
DPH 21 %								
CELKEM vč. DPH								
MENŠERÁŽE								
33	212636	TRATVODY KOMPL. Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RYHA TR II	m	61,000	0,000	-61,000	481,46	29 369,06
48	89980	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	m	61,000	0,000	-61,000	96,69	5 910,29
MENŠERÁŽE celkem								
DPH 21 %								
CELKEM vč. DPH								
CELKEM PRÁCE celkem								
DPH 21 %								
CELKEM vč. DPH								
CELKEM PRÁCE celkem								
DPH 21 %								
CELKEM vč. DPH								

Schwäll:

zadavatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

Bc. Pavla Pulcová

TDOS : TES Consulting s.r.o., V Ošedlích 2300/45, 100 00 Praha 10

Ing. Martin Dostál

Charakteristika: STRABAG a.s., Kacinskova 982/4, 168 00 Praha 5

Josef Pavlik

Projekant: BLAHO PROJEKT, s.r.o. Čechova 727, 370 01 Česká Budějovice

Milan Blazek

TES consulting s.r.o.
Vojtěch 2300/75.

V dišionach 2300/75.

5.11.10.10.10

01 November 2014

1007071

06/20/2011

1

20

10

Stavba :19-008-V1 - Východní obchvat Vlachova Břeží, silnice II/144

číslo a název SO:

106 Napojení účelové komunikace v km 1,003 vpravo

Poř.	Kód	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve ambouré jednotce	Množství po změně jednotek	Rozdíl množství/ jednotek
Č.pól.	pólky					
1	2	3	4	5	6	7
		VÍCEPRÁCE				
						0,000
		Vícepráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		MÉNĚPRÁCE				
22	215863	ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M	m ²	433,100	0,000	-433,100
23	215869	ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M - PRIPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%	m ²	1 732,400	0,000	-1 732,400
		Méněpráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		Bilance (výše ambouré) za SO 002				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				

SchwäIII:

Zadavatel : Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 Česká Budějovice

Bc. Pavla Pulcová

TDS TES Consulting, s.r.o., V Oltináč 2300/45, 100 00 Praha 10

Ing. Martin Dostal

zhotovitel. STRABAG a.s., Kocínova 982/4, 158 00 Praha 5

Josef Pavlik

Projektant: BLAHO PROJEKT, s.r.o. Čechova 727, 370 01 Česká Budejovice

Milan Blažek

datum :

ESKÝ KRAJ
SKÝ ÚŘAD
er dopravy
ho hospodářství
stadionu 1952/2
aské Budějovice

TES consulting s.r.o.
V olšinách 2360/1-5



Stavba :19-008-V1 - Východní obchvat Vlachova Březi, silnice II/144
číslo a název SO: 201 Rámcový most v km 1,022

ZMĚNOVÝ LIST č.2

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve směrné jednotce	Množství po změně	Rozdíl množství jednotek	Cena celková ve směrné jednotce	Cena celková po změně	Rozdíl celkové ceny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VÝKONOVÉ PRÁCE									
25	317325	VÝKONOVÉ PRÁCE	l	1,904	1,935	0,031	51 574,00	98 196,90	1 568,79
27	333365	VÝKONOVÉ PRÁCE	l	4,686	5,428	0,742	51 574,00	241 675,76	38 267,91
29	389365	VÝKONOVÉ PRÁCE	l	32,411	34,015	1,604	51 574,00	1 871 584,91	82 724,70
110/17	574A31	ASFALOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL 40MM	m2	0,00	77,500	77,500	196,71	0,00	15 245,03
N	917424	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	m	0,00	22,821	22,821	2 491,20	0,00	56 851,68
18	21341	DRENAŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) - lože	m3	0,00	1,369	1,368	88 654,79	0,00	121 368,41
23	31717	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY - kotvení obrubníků	kg	0,00	27,600	27,600	310,86	0,00	8 579,74
		Vícepráce celkem							
		DPH 21 %							
		CELKEM vč. DPH					2 011 437,37	2 336 073,82	324 636,45
		CELKEM vč. DPH					422 401,89	480 575,50	68 173,61
		CELKEM vč. DPH					2 433 839,26	2 816 649,32	382 809,06
24	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	m3	12,690	11,940	-0,750	8 849,74	112 303,20	105 865,90
41	575F55	LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 10 TL 40MM MODIFIK	m2	77,500	0,000	-77,500	1 090,02	84 476,55	-84 476,55
50	87627	CHRANÍČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM	m	53,400	0,000	-53,400	404,52	21 601,37	-21 601,37
		Méněpráce celkem					218 381,12	105 645,90	-112 735,22
		DPH 21 %					45 860,03	22 189,84	-23 670,19
		CELKEM vč. DPH					264 241,15	127 835,73	-136 405,42
		CELKEM vč. DPH					2 229 818,09	2 441 739,71	211 921,62
		DPH 21 %					468 261,93	512 785,34	44 503,41
		CELKEM vč. DPH					2 698 080,02	2 954 505,05	256 424,43

podpis: HOCESKÝ

Schválí: zadavatel: Jihočeský kraj, Úřad městského obvodu 1952/2, 370 76 Česká Budějovice

Bc. Pavla Pulcová

TES Consulting, s.r.o., V Otčeních 2300/45, 100 00 Praha 10

Ing. Martin Dostál

zhotovitel: STRABAG a.s., Kačínova 882/4, 158 00 Praha 5

Josef Pavlík

Projektant: BLAHOPROJEKT, s.r.o. Čechova 727, 370 01 Česká Budějovice

Milan Blažek

TES Consulting s.r.o.
V Otčeních 2300/45
Praha 10

STRABAG a.s.
Kačínova 882/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60835744
(341)

Stavba : 19-008-V1 - Východní obchvat Vlachova Březi, silnice II/144
20.500 páně zář v km 0,710 - 0,805 vložo
číslo a název SO:

[illegible]

Schválil:
Zařadivatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 Česká Budějovice

TES · TES Consulting, s.r.o., V Oltářích 2300/45, 100 00 Praha 10

vyhotovitel: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Projekční: BLAHOPROJEKT, s.r.o. Čechova 727, 370 01 Česká Budějovice

datum :

SKÝ KRAJ
SKÝ ÚŘAD
dopravy
hospodářství
adionu 1952/53
ě Budejovice

TES consulting s.r.o.
V olšinách 2300/75.

STRAVNICE
1100 00 Praha 10

12/20/2017 11:07 AM

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered.

BAG

FOR

1550

Stavba : 19-008-V1 - Východní obchvat Vlachova Břeží, silnice II/144
číslo a název SO: 332 Uprava melloforací na pozemku č. 154

[illegible]

Schválili:
Zadavatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IDS: TES Consulting, s.r.o. VOIIndch 2300/45, 100 03 Praha 10

Ina Martin Postell

photonvitet STRABAG a.s. Kralupy nad Vltavou 0823/4 +3800 0-

© 2011 Lippincott Williams & Wilkins

JOSEF PAVLIK

PROJEKTANT: BLAHO-PROJEKT, s.r.o. Cachova 727, 370 01 Ceské Budějovice

Milan Blazek

datum :

KÝ KRAJ

UKRAD

A

Only 105

2002/2
Budějovice

Answer:

1

Změny stavby, odůvodnění víceprací - ZL 2

000 - Všeobecné a předběžné položky

Vícepráce: Položky vzniklé realizaci objízdných tras a to poplatky za skládku, úpravy ploch kolem hydrantů, šoupat, poklopů a mříží a jejich výškové úpravy.

- **Méněpráce:** Zkoušení konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou.
- **Změny se souhlasem investora, TDS, AD a SÚSJK.**

101 Silnice II/144

- **Vícepráce:** Úprava zádržného systému proti erozi na svahu 0,180 – 0,200 km – zabudování sloupků a dílce z dřeva. Zaliti kanalizačního potrubí místo jeho odstraňování.
- **Méněpráce:** Změna zádržného systému proti erozi na svahu 0,180 – 0,200 km – nerealizované opláštění z geomřížovin. Záměna materiálu potrubí na trativodech. Zrušení odstraňování kanalizačního potrubí. Méněpráce na pramenní jímce a kamerových zkouškách a zkouškách vodotěsnosti na potrubí.
- **Změny se souhlasem investora, TDS, AD a SÚSJK.**

102 Silnice III/1449

103 Místní komunikace - napojení Husovy ulice

104 Místní komunikace - napojení ulice Dlouhá Louka

105 Napojení Pražské ulice

- **Méněpráce:** Záměna materiálu potrubí na trativodech. Méněpráce na kamerových zkouškách, zkouškách vodotěsnosti na potrubí a na úpravách podloží hydraulickými pojivy.
- **Změny se souhlasem investora, TDS, AD a SÚSJK.**

106 Napojení účelové komunikace v km 1,003 vpravo

- **Méněpráce:** Méněpráce na úpravách podloží hydraulickými pojivy.
- **Změny se souhlasem investora, TDS, AD a SÚSJK.**

107,3 Sjezd na MK k budoucímu ZTV v km 0,396 vlevo

- **Méněpráce:** Záměna materiálu potrubí na trativodech.
- **Změny se souhlasem investora, TDS, AD a SÚSJK.**

201 Rámový most v km 1,022

- **Vícepráce:** Změna římsy – realizace kamenné obruby pro ochranu římsy na základě požadavku SÚSJK pro lepší životnost a její údržbu v zimním období. Skutečně provedené množství výztuže na rámové konstrukci a mostních opěrách.
- **Méněpráce:** Změna krycí vrstvy izolace z litého asfaltu na asfalt ohrusný. Skutečně provedené množství výztuže na římsách. Odstranění chrániček z mostních říms.
- **Změny se souhlasem investora, TDS, AD a SÚSJK.**

204 Opěrná zeď v km 0,694 - 0,775 vpravo

- **Vícepráce:** Skutečné provedené množství výztuže na zdech opěrných, zárubních a nábrežních.
- **Méněpráce:** Skutečné provedené množství výztuže na římsách.
- **Změny se souhlasem investora, TDS, AD a SÚSJK.**

205 Opěrná zeď v km 0,710 - 0,805 vlevo

- **Vícepráce:** Skutečné provedené množství výztuže na zdech opěrných, zárubních, nábrežních a na římsách.
- **Změny se souhlasem investora, TDS, AD a SÚSJK.**

321 Odvodnění rybníčku na pozemku č. 154

- **Méněpráce:** Položky zkoušek na potrubí.
- **Změny se souhlasem investora, TDS, AD a SÚSJK.**

331 Úprava meliorací

332 Úprava meliorací na pozemku č. 154

- **Méněpráce:** Položky televizních prohlídek na potrubí.
- **Změny se souhlasem investora, TDS, AD a SÚSJK.**