



Změnový list č. 1 ze dne 23. 10. 2023

| | | |
|--|---|--|
| Název stavby: | Centrální koupelna, DpS - ul. Jiřího Wolкера 404, Most | |
| Číslo smluvního vztahu: | 112/2/2023 | |
| Název části stavby (PS, SO): | | |
| Objednatel: | Zhotovitel: | |
| STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST, Radniční č. p. 1/2, 434 69 MOST | MICROCONSULT.s.r.o., Litvínov, U Zámeckého parku 682, 436 01 | |
| Na základě oznámení objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky. Změna se týká termínu plnění díla. | | |
| <u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Termín dokončení: do 26.10.2023 | | |
| <u>Nové řešení:</u> Termín dokončení: do 30.11.2023 | | |
| <u>Zdůvodnění změny:</u> pozdní dodání vany GK MAGIC 1000 způsobené absencí potřebných komponent pro dokončení výroby vany. | | |
| Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele. | | |

| | |
|--|---|
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci: | ne |
| Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: |  |

| | |
|---|---|
| Vliv změny na smluvní cenu: | ne |
| Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH: | 1 618 029,77 Kč |
| Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH: |  |
| Nová cena díla vč. DPH: | 1 618 029,77 Kč |

| | |
|---|-------------------|
| Vliv změny na termín dokončení díla: | ano |
| Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: | 26.10.2023 |
| Nový termín dokončení díla: | 30.11.2023 |

Změnu navrhuje (jméno, příjmení)

Datum: 23. 10. 2023

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení)

Datum: 23. 10. 2023

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení)

Datum: 23. 10. 2023

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení)

Datum:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení)

Datum: 23. 10. 2023

Správce rozpočtu (jméno, příjmení)

Datum: 23. 10. 2023

Příloha změnového listu:



OBJEDNAVATEL:

MICROCONSULT, s.r.o.
U Zámeckého parku 682
436 01 Litvínov
IČO: 640 534 82
DIČ: CZ64053482

DODAVATEL:

EUROTEC Medical, s.r.o.
Baranova 1486/18
130 00 Praha 3
IČO: 27601242
DIČ: CZ27601242

PŘEDBĚŽNÁ OBJEDNÁVKA NA DODÁVKU A MONTÁŽ

Místo stavby /zakázky : ul. Jiřího Wolкера 404 ,43401 Most – Dps Most

Rozsah dodávky:


Elektricky výškově nastavitelná vana celotělová s digitálním ovládacím panelem, spouštění vany bezpečnostní kartou, s vestavěnou desinfekcí s plynulou regulací koncentrace, vestavěným displejem, automatickým napouštěním vody, ukazatelem teploty vody, vestavěný termostat s pojistkou proti opaření, nouzové spouštění vany, integrované držadlo, vyjímatelný zkracovač vany, polštářek
Rozměry: délka 224cm, šířka 93 cm, obsah 240 l, zdvih 68 - 108cm.

Vana GK MAGIC 1000 vč. Doprava, instalace, instalační materiál

Termín dodání včetně montáže – ŘÍJEN 2023

Cena platná dle CN ze dne 15.5.2023 od p.Vrány

V Litvínově dne 5. června 2023



podpis dodavatele
EUROTEC Medical sro

V Praze dne 19. 10. 2023

MICROCONSULT, s.r.o.U Zámeckého parku 682
436 01 Litvinov
IČO: 640 534 82**VĚC: Zpoždění dodávky vany GK Magic 1000**

Dobrý den,

s politováním Vám musím sdělit, že dodávku ošetřovatelské vany GK Magic 1000 pro DPS Most (Jiřího Wolkera 404, Most), nebude možné dodat do konce měsíce října 2023.

Důvodem je, dle vyjádření výrobce, absence potřebné komponenty pro dokončení výroby vany. Tuto komponentu subdodavatel výrobce bohužel, s ohledem na současnou neočekávanou a nepředvídatelnou nedostupnost některých materiálů, nedodal výrobcí v nasmlouvaném termínu.


Výrobce má od svého subdodavatele aktuální informaci, že chybějící komponenta by měla být k dispozici v průběhu listopadu 2023. Jakmile výrobce komponentu obdrží, dokončí výrobu vany a připraví ji k expedici.

Pravděpodobný termín dodání je koncem listopadu a nejzazší termín dodání a nainstalování vany by měl být 22.12.2023.

Omlouvám se Vám za způsobené komplikace, ale v současné době nejsme schopni nijak nastalou situaci pozitivně ovlivnit.

Děkuji za pochopení

S pozdravem

S
je