

čj: ZUSUP/0063/2023

č. 173-2/2023
Stejnopis č.: 2

SMLOUVA O DÍLO **Dodatek č. 2**

k provedení stavby: č.: T2023007

**„Rekonstrukce hygienického zázemí 3NP v objektu ZUŠ Vadima Petrova,
Dunická 3136/1, 141 00 Praha 4“**

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřena níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami:

1. objednatel: **Základní umělecká škola Vadima Petrova**
se sídlem: Dunická 3136/1, 141 00 Praha 4 - Spořilov,
zastoupený: Mgr. Josef Zámečník – ředitel ZUŠ Vadima Petrova
IČ: 45245118
DIČ: CZ45245118
bankovní spojení: PPF banka a.s.
č. účtu: 2002560000/6000

(dále jen "objednatel")

a

2. zhotovitel: **Tengostav s.r.o.**
se sídlem: Otavská 85, 38601 Strakonice
zapsán v OR: u KS České Budějovice odd. C, vložka 26123
zastoupený: Radkem Prušákem, jednatelem společnosti
bankovní spojení: ČSOB Strakonice
Číslo účtu: 279090057/0300
IČ: 05997763
DIČ: CZ05997763

(dále jen "zhotovitel")

takto:

I.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Číslo stavby: **T2023007**

Název stavby: **„Rekonstrukce hygienického zázemí 3.NP v objektu ZUŠ Vadima Petrova, Dunická 3136/1, 14100 Praha 4“**

Místo stavby: **ZUŠ Praha Vadima Petrova, Dunická 3136/1,141 00 Praha 4**

Zadavatel a investor: **Základní umělecká škola Vadima Petrova, Dunická 3136/1, 141 00 Praha 4**

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem dodatku č.2 ke smlouvě o dílo je prodloužení termínu realizace na díle: **„Rekonstrukce hygienického zázemí 3NP ZUŠ Vadima Petrova, Dunická 3136/1, 14100 Praha 4“**

a to s ohledem na probíhající jinou stavbu v areálu školy. Část díla tedy nelze v současné chvíli realizovat.

Termín dokončení stavby: 25.9.2023

Termín prodloužen do: 31.12.2023.

XIII.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. S ohledem na postup realizace výtahové šachty, jejíž zhotovitelem je jiná stavební společnost, budou práce a dodávky realizované společností Tengostav s.r.o. realizovány v zimním období a budou ovlivněny vnějšími klimatickými podmínkami, jenž mohou mít za následek další nemožnost provádění prací a tím pádem další prodloužení termínu. Mohou mít za následek zvýšení nákladů na prováděných pracích.

XIV.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Praze dne: 23.9.2023

Ve Strakonících dne: 23.9.2023

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
VADIMA PETROVA
Dunická 3136/1, 141 00 Praha 4
IČ: 45245118

.....


objednatel

Mgr. Josef Zámečník

ředitel ZUŠ Praha Vadima Petrova

 **Tengostav s.r.o.**
Otavská 65
386 01 Strakonice-Brázdár
IČ: 0599763

.....

zhotovitel

Radek Prušák

jednatel společnosti