

2.2.2. Článek IV. Cena za dílo se mění následovně:

4.1	Smlouva o dílo	11 710 503,81 Kč (bez DPH)
	Dodatek č. 1	63 426,76 Kč (bez DPH)
	Cena celkem	11 773 930,57 Kč (bez DPH)
	DPH 21 %. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 14 246 455,99 Kč	

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

XVIII. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

3.3.1. Návrh změny č. 01/2023 a oceněný soupis prací

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne


V Děčíně dne

9.19.23

Objednatel:

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.
Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČO 49099469, DIČ CZ49099469
④

Ladislav Kudr
místopředseda představenstva
SaM silnice a mosty Děčín a.s.



NÁVRH ZMĚNY		číslo: 01/2023			
Zhotovitel:	SaM silnice a mosty Děčín a.s., Oblouková 416/39, 405 02 Děčín 1; IČ: 25042751				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s. 	Datum: 07.09 2023			
Název akce: DC049041 Šluknov, Dr. Milady Horákové – rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/předání/datum:	Poštou:	E-mailem: X	DS:	Osobně:	
Odkazy					
na specifikaci:					
na výkresy:					
na rozpočtové podklady: ZBV 1 dle ÚRS cenová soustava 2023//					
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny:					
Z důvodu nevyhovujících geologických podmínek části komunikace (vč. podkladních vrstev) došlo k rozšíření výměry oprav povrchů dlážděné vozovky o 74 m ² . Zároveň je třeba prodloužit termín dokončení stavby o 48 dnů. Důvodem je přerušení realizace stavby do vydání aktualizovaného kladného stanoviska Správy železnic s.o.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
počet připojených listů výkresů změny: <u> 0 </u>					
Ocenění změny:					
Celkem: + 63 426,76 Kč bez DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla SoD 11 710 503,81 Kč bez DPH ZL č. 1 63 426,76 Kč bez DPH Nová cena 11 773 930,57 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 30.11.2023 Prodloužení o 48 dnů		
Navrhovanou změnou dojde k zvýšení rozpočtu o částku: 63 426,76 Kč bez DPH					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 63 426,76 ,- Kč bez DPH, tj. 0,5% nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 63 426,76 Kč bez DPH, tj. 0,5% nabídkové ceny.					
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 0 Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny.					
Absolutní hodnota více a méněprací všech změnových listů činí 0,5% nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1					

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

um 1.10.2023

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

**Stanovisko projektanta (AD):**

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

1.10.2023

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

AZ Consult, spol. s r.o.
102442

1.10.2023

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

1.10.2023

1.10.23

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.