



## DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 13. 7. 2023

### Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 404/2000 Sb., o zřízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

se sídlem: nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín  
zastoupená: prof. Mgr. Milanem Adámkem, Ph.D., rektorem  
IČO: 70883521  
DIČ: CZ70883521  
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Zlín  
číslo účtu: [REDACTED]  
ID datové schránky: ahqj9id  
osoba oprávněná jednat: Ing. Silvie Vodinská, kvestorka  
ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a



### POZIMOS, a.s.

se sídlem: K pasekám 3663, 760 01 Zlín  
zastoupená: Ing. Pavlem Havlíkem, předsedou správní rady  
IČO: 00147389  
DIČ: CZ00147389  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: [REDACTED]  
ID datové schránky: pnpfrjd  
zapsaný/á v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 2  
e-mail: [REDACTED]  
kontaktní osoba: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

**uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby ze dne 13. 07. 2023 tohoto znění:**

## PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 13. 07. 2023 na základě výsledků zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo (dále také jako „Smlouva“) na veřejnou zakázku „**UTB – Rekonstrukce výdejní stravy centrální menzy**“ a následně Dodatek č. 1 ke Smlouvě. Objednatel a Zhotovitel na základě vzájemné dohody tímto Dodatkem č. 2 ve smyslu čl. X. odst. 4), mění obsah Smlouvy, a to tak, jak je uvedeno dále.

## Článek I. Předmět dodatku

### 1.1. Změna rozsahu Díla

1.1.1. Sjednaný předmět Díla, definovaný v čl. II. smlouvy, se na základě dohody objednatele a zhotovitele mění a doplňuje o další práce a dodávky původně ve Smlouvě neobsažené. Ty jsou vymezeny ve změnových listech č. 5–13, které jsou přílohou tohoto Dodatku č. 2, a spočívají v:

ZL. č. 5	Změně rohových lišt k obkladů	8.429,39 Kč
ZL. č. 6	Záměně vnitřních dveří	-6.969,20 Kč
ZL. č. 7	SDK obkladech sloupů v jídelně	42.286,54 Kč
ZL. č. 8	Dodávce systému generálního klíče	7.597,00 Kč
ZL. č. 9	Záměně povrchu podlahoviny PVC ve výdejně	-5.142,63 Kč
ZL. č. 10	Demontáží, čištění a zpětné montáží digestoře	19.800,00 Kč
ZL. č. 11	Navýšení rozvaděče RH pole 3	65.089,84 Kč
ZL. č. 12	Úpravě délky potrubí ÚT k VZT	46.224,00 Kč
ZL. č. 13	Dopojení potrubí ohřevu pro VZT jednotku	123.780,00 Kč

### 1.2. Změna ceny

1.2.1. Sjednaná cena Díla uvedená v článku IV. smlouvy se mění takto:

Celková cena díla bez DPH vč. Dodatku č. 1	18.438.204,24 Kč
<u>Cena díla dle Dodatku č. 2 bez DPH</u>	<u>301.094,94 Kč</u>
<b>Celková cena díla bez DPH včetně Dodatku č. 2</b>	<b>18.739.299,18 Kč</b>

## Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy: Změnové listy č. 5-13.
- 2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
- 2.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem přiložení elektronického podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Ve Zlíně dne:

Ve Zlíně dne:

Objednatel:

Zhotovitel:

**Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně**

**POZIMOS, a.s.**

Dokument je podepsán elektronickým podpisem  
 Podepisující: **Ing. Silvie Vodinská**  
 Organizace, OJ: 1000328  
 Sériové č. cert.: 22997767  
 Vydavatel cert.: PostSignum Qualified CA 4  
 Datum a čas: 16.10.2023 12:19:00  
 Důvod:  
 Místo:

**Ing. Pavel Havlík** Digitálně podepsal  
 Ing. Pavel Havlík  
 Datum: 2023.10.13  
 16:31:13 +02'00'

Ing. Pavel Havlík  
 předseda správní rady

Odpovídá	Datum
PO/OO	31.10.23
EO	29.10.23
Věcně	16.10.23
Správce rozpočtu	16.10.23

Protokol o změně díla

Změnový list č. 05

Předmět díla:	Rohové lišty		
Objekt:	„Objekt U43 - ZMĚNA TECHNOLOGIE GASTRO“		
Objednatel:	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně		
Zhotovitel:	POZIMOS a.s., zastoupen [redacted]		
TDS:	[redacted]		
Projektant:	PROJECT building s.r.o.		
Popis změny: Změna vnějších rohových lišt k obkladům.			
Odůvodnění změny: Z důvodu požadavku Objednatele došlo k úpravě původně uvažovaných PVC rohových lišt dle zadávací PD, které jsou nahrazeny trvanlivějšími a estetičtějšími (mj. provozně výhodnějšími z hlediska údržby) AL rohovými lištami.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	x
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
dokumentace skut. provedení			
jiné		x	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	8 429,39 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	[redacted]	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	8 429,39 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%	1 770,17 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	10 199,56 Kč	
termíny	Termín realizace změny:	srpen - září 2023	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez dopadu	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	[redacted]	26. 9. 2023	[redacted]
	[redacted]	26. 9. 2023	[redacted]
	[redacted]	26. 9. 2023	[redacted]
[redacted]	29. 9. 2023	[redacted]	[redacted]
přílohy	Přílohy: Příloha č.1_Položkový rozpočet		

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **07/2023**      **UTB - Rekonstrukce výdejny stravy centrální menzy**

Objekt: **01**      **U4 - Výdejna stravy centrální menzy**

Rozpočet: **01**      **Změnový list - Hliníkové rohové lišty**

Objednatel: **Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně**      IČO: **70883521**  
 nám. T. G. Masaryka 5555      DIČ: **CZ70883521**  
 76001      Zlín

Zhotovitel: **POZIMOS, a.s.**      IČO: **00147389**  
 K Pasekám 3663      DIČ: **CZ 00147389**  
 76001      Zlín

Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	8 429,39
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>8 429,39</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	8 429,39 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem bez DPH** **8 429,39 CZK**

ve Zlíně dne 22. 9. 2025



Za zhotovitele



Za objednatele

TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ  
 Rektoriát  
 nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			8 401,13	99,7
781	Obklady keramické	PSV			28,26	0,3
Cena celkem					8 429,39	100,0

### Položkový rozpočet

S:	07/2023	UTB - Rekonstrukce výdejny stravy centrální menzy
O:	01	U4 - Výdejna stravy centrální menzy
R:	01	Změnový list - Hliníkové rohové lišty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 771</b>		<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>				<b>8 401,13</b>

1	771578011	Akrylový tmel k omítce + zapesování	m	118,66000	70,80	8 401,13
		202 :: (6,35*2+6,505*2+,2*2+,25*2-,9*3)+2*1,25		26,41000		
		203,204 :: (8,25*2-1,645+5,905*2-1,925-,9*3-,95)		21,09000		
		201 :: (4,03+3,05+2,97+1,465+2,035-,9-1,07)		11,58000		
		210a,210 ::		42,12000		
		(14,725+,6)+2*2,5+1,07+2*2,4+(,15+,6+1,8+1,4+,8*2+4,7				
		+7,475-,9*2)				
		210a,210 :: (.6*4*4+1,4*4+,58*2+,55*2)		17,46000		

<b>Díl: 781</b>		<b>Obklady keramické</b>				<b>28,26</b>
-----------------	--	--------------------------	--	--	--	--------------

2	28342492R	profil plastový na obklad ukončovací; rozměr 8,0 mm; hrana zaoblená	m	-163,57200	41,30	-6 755,52
		-226,072		-226,07200		
		25*2,5		62,50000		
3	781_01	Rohová lišta k obkladům, eloxovaný hliník, mat., L - 2500 mm, h - 8 mm	ks	30,00000	378,00	11 340,00
4	781491001RT1	Lišty k obkladům bez dodávky materiálu	m	-110,32000	41,30	-4 556,22
		-205,52		-205,52000		
		10*2,02+30*2,5		95,20000		

Protokol o změně díla

Změnový list č. 06

Předmět díla:	Vnitřní dveře		
Objekt:	„Objekt U43 - ZMĚNA TECHNOLOGIE GASTRO“		
Objednatel:	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně		
Zhotovitel:	POZIMOS a.s., zastoupen [redacted]		
TDS:	[redacted]		
Projektant:	PROJECT building s.r.o.		
Popis změny:			
Záměna vnitřních dveří			
Odůvodnění změny:			
Z důvodu požadavků investora a provozovatele daných prostor byly posuvné dveře z provozních požadavků nahrazeny dveřmi typově schodnými s okolními dveřmi, tj. otočnými a bezpečně uzamykatelnými.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	x
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	x
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
dokumentace skut. provedení			
jiné		x	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	0,00 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	-6 969,20 Kč	
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	[redacted]	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	-6 969,20 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%	-1 463,53 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	-8 432,73 Kč	
termíny	Termín realizace změny:	srpen - září 2023	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez dopadu	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	
	[redacted]	26. 9. 2023	
	[redacted]	26. 9. 2023	
	[redacted]	26. 9. 2023	
[redacted]	29. 9. 2023		
přílohy	Přílohy: Příloha č.1_Položkový rozpočet		



## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 07/2023 UTB - Rekonstrukce výdejny stravy centrální menzy  
**Objekt:** 01 U4 - Výdejna stravy centrální menzy  
**Rozpočet:** 01 Změnový list - Vnitřní dveře

**Objednatel:** Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně IČO: 70883521  
 nám. T. G. Masaryka 5555 DIČ: CZ70883521  
 76001 Zlín

**Zhotovitel:** POZIMOS, a.s. IČO: 00147389  
 K Pasekám 3663 DIČ: CZ 00147389  
 76001 Zlín

Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	-6 969,20
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>-6 969,20</b>


### Rekapitulace dani


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-6 969,20 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem bez DPH** **-6 969,20 CZK**

v e Zlín dne 29. 9. 2024  

  
 Za zhotovitele

  
 Za objednatele



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-6 969,20	100,0
Cena celkem					-6 969,20	100,0

### Položkový rozpočet

S:	07/2023	UTB - Rekonstrukce výdejny stravy centrální menzy
O:	01	U4 - Výdejna stravy centrální menzy
R:	01	Změnový list - Vnitřní dveře

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 766 Konstrukce truhlářské</b>						<b>-6 969,20</b>
1	766.01003	Samostatná doprava záruční expediční službou	kompl	1,00000	1 735,00	1 735,00
2	T 1	T1 - interiérové dveře plné 900/1970mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00000	15 468,80	15 468,80
3	T 2	T 2 - interiérové dveře plné 900/1970mm posuvné, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	-1,00000	24 173,00	-24 173,00

Předmět díla:	Obklad sloupů		
Objekt:	„Objekt U43 - ZMĚNA TECHNOLOGIE GASTRO“		
Objednatel:	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně		
Zhotovitel:	POZIMOS a.s., zastoupen [redacted]		
TDS:	[redacted]		
Projektant:	PROJECT building s.r.o.		
Popis změny:			
Obklad stávajících sloupů v prostorách jídelny			
Odůvodnění změny:			
Při provádění bouracích prací bylo zjištěno, že stávající sloupy nejsou obezděny, ale obloženy SDK, kdy při osekávání stávajícího obkladu byl tento obklad rovněž odbourán. Z uvedeného důvodu musel být stávající obklad sloupů SDK nahrazen novým.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	x
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
dokumentace skut. provedení			
jiné		x	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (vícepráci)		42 286,54 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněpráci)		0,00 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	[redacted]	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		42 286,54 Kč
	Výše DPH sazba:	21%	8 880,17 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		51 166,71 Kč
termíny	Termín realizace změny:	srpen - září 2023	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez dopadu	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	[redacted]	26. 9. 2023	[redacted]
	[redacted]	26. 9. 2023	[redacted]
	[redacted]	29. 9. 2023	[redacted]
přílohy	Přílohy:		
	Příloha č.1_Položkový rozpočet		

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 07/2023 UTB - Rekonstrukce výdejny stravy centrální menzy  
**Objekt:** 01 U4 - Výdejna stravy centrální menzy  
**Rozpočet:** 01 Změnový list - Obklad sloupů

**Objednatel:** Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně IČO: 70883521  
 nám. T. G. Masaryka 5555 DIČ: CZ70883521  
 76001 Zlín

**Zhotovitel:** POZIMOS, a.s. IČO: 00147389  
 K Pasekám 3663 DIČ: CZ 00147389  
 76001 Zlín

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	42 286,54
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>42 286,54</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	42 286,54 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem bez DPH 42 286,54 CZK**

ve


Zlín

dne

20. 9. 2023



Za zhotovitele



Za objednatele

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ  
 Rektorát  
 Ústřední investiční a majetková  
 Masaryka 5555, 760 01 ZLÍN

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
954	Opláštění konstrukcí sádrokartonovými deskami	HSV			41 583,05	98,3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			703,49	1,7
Cena celkem					42 286,54	100,0

### Položkový rozpočet

S:	07/2023	UTB - Rekonstrukce výdejny stravy centrální menzy
O:	01	U4 - Výdejna stravy centrální menzy
R:	01	Změnový list - Obklad sloupů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 954</b>		<b>Opláštění konstrukcí sádkartonovými deskami</b>				<b>41 583,05</b>
1	347091211	Příplatek k předstěně SDK	bm	14,14000	175,00	2 474,50
2	954111102R06	SDK obklad sloupů 4str., RBI tl.12,5 mm	bm	15,60000	1 478,50	23 064,60
3	954312202R07	Opláštění z SDK,2.str., RF tl.12,5 mm	bm	3,25000	4 936,60	16 043,95
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>703,49</b>
4	999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,82764	850,00	703,49

Předmět díla:	Systém generálního klíče		
Objekt:	„Objekt U43 - ZMĚNA TECHNOLOGIE GASTRO “		
Objednatel:	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně		
Zhotovitel:	POZIMOS a.s., zastoupen [redacted]		
TDS:	[redacted]		
Projektant:	PROJECT building s.r.o.		
Popis změny:			
Dodávka systému generálního klíče			
Odůvodnění změny:			
Z důvodu požadavků investora a provozovatele daných prostor bylo rozhodnuto o záměně původně projektem požadovaného bezpečnostního zámku s cylindrickou vložkou za změnu dodání cylindrické vložky v systému generálního klíče.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	x
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
dokumentace skut. provedení			
jiné		x	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH	7 597,00 Kč	
	hodnota odpočtů (méněprací)		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	[redacted]	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	7 597,00 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%	1 595,37 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	9 192,37 Kč	
termíny	Termín realizace změny:	říjen 2023	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez dopadu	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	
	[redacted]	10.10.23	
	[redacted]	10.10.23	
	[redacted]	10.10.23	
přílohy	Přílohy:		
	Příloha č.1_Položkový rozpočet		



## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **07/2023**      **UTB - Rekonstrukce výdejny stravy centrální menzy**

Objekt: **01**      **U4 - Výdejna stravy centrální menzy**

Rozpočet: **01**      **Změnová list - Systém generálního klíče**

Objednatel: **Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně**      IČO: **70883521**  
**nám. T. G. Masaryka 5555**      DIČ: **CZ70883521**  
**76001**      **Zlín**

Zhotovitel: **POZIMOS, a.s.**      IČO: **00147389**  
**K Pasekám 3663**      DIČ: **CZ 00147389**  
**76001**      **Zlín**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	7 597,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>7 597,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	7 597,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem bez DPH** **7 597,00 CZK**

ve Zlíně dne 10.10.23



Za zhotovitele



Za objednatele

### Položkový rozpočet

S:	07/2023	UTB - Rekonstrukce výdejny stravy centrální menzy
O:	01	U4 - Výdejna stravy centrální menzy
R:	01	Změnová list - Systém generálního klíče

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl:</b>	<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>7 597,00</b>
1	766_01	Cylindrická vložka sghk 30+35	ks	5,00000	1 132,00	5 660,00
2	766_02	ND KLIC SGHK VL	ks	8,00000	214,00	1 712,00
3	766_03	Povrchová úprava - mosaz	ks	5,00000	45,00	225,00

Protokol o změně díla

Změnový list č. 9

Předmět díla:	Povlakové podlahy		
Objekt:	„Objekt U43 - ZMĚNA TECHNOLOGIE GASTRO “		
Objednatel:	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně		
Zhotovitel:	POZIMOS a.s., zastoupen [redacted]		
TDS:	[redacted]		
Projektant:	PROJECT building s.r.o.		
Popis změny:			
Záměna povrchu podlahoviny PVC			
Odůvodnění změny:			
Z důvodu požadavku investora a uživatelů daných prostor bylo rozhodnuto o záměně typu podlahoviny a to především kvůli vlastnostem protiskluznosti povlakové podlahy ve výdeji jídel.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	x
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	x
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	x
dokumentace skut. provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		38 797,19 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		-43 939,82 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	[redacted]	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		-5 142,63 Kč
	Výše DPH sazba: 21%		-1 079,95 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		-6 222,58 Kč
termíny	Termín realizace změny:		říj. 24
	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez dopadu	
odsohlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	[redacted]
	[redacted]	10.10.25	[redacted]
	[redacted]	10.10.25	[redacted]
	[redacted]	10.10.25	[redacted]
přílohy	Přílohy:		
	Příloha č.1_Položkový rozpočet		

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 07/2023 UTB - Rekonstrukce výdejny stravy centrální menzy  
**Objekt:** 01 U4 - Výdejna stravy centrální menzy  
**Rozpočet:** 01 Změnový list - Podlahovina

**Objednatel:** Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně IČO: 70883521  
 nám. T. G. Masaryka 5555 DIČ: CZ70883521  
 76001 Zlín

**Zhotovitel:** POZIMOS, a.s. IČO: 00147389  
 K Pasekám 3663 DIČ: CZ 00147389  
 76001 Zlín

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			-5 142,63
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>-5 142,63</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-5 142,63 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
<b>Cena celkem bez DPH</b>			<b>-5 142,63 CZK</b>

v l. Zlín dne 10. 10. 23



Za zhotovitele



Za objednatele

### Položkový rozpočet

S:	07/2023	UTB - Rekonstrukce výdejny stravy centrální menzy
O:	01	U4 - Výdejna stravy centrální menzy
R:	01	Změnový list - Podlahovina

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 776</b>		<b>Podlahy povlakové</b>				<b>-12 787,43</b>
1	2841 A1	Podlahovina PVC heterogenní zátěžové tl.2,5mm ,protiskluzné R12	m2	-44,47800	987,90	-43 939,82
2	2841 A2	Podlahovina PVC heterogenní zátěžové tl.2,5mm ,protiskluzné R11	m2	44,47800	700,40	31 152,38
<b>Díl: 777</b>		<b>Podlahy ze syntetických hmot</b>				<b>7 644,80</b>
3	777_01	Příplatek za vytvoření spádu kolem odtokových vpustí	m2	3,20000	1 499,00	4 796,80
4	777_02	Oddělovací PU/PE dělicí pásek - napojení	bm	6,40000	445,00	2 848,00

Předmět díla:	Digestoř		
Objekt:	„Objekt U43 - ZMĚNA TECHNOLOGIE GASTRO “		
Objednatel:	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně		
Zhotovitel:	POZIMOS a.s., zastoupe[redacted]		
TDS:	[redacted]		
Projektant:	PROJECT building s.r.o.		
Popis změny:			
Demontáž a zpětná montáž digestoře vč. vyčištění vzduchových filtrů			
Odůvodnění změny:			
Při realizaci se ukázalo, že stávající digestoř vč. vybavení je nutno zdemontovat a uskladnit mimo místo realizace a to z důvodu požadovaného provedení omítek, maleb a obkladů. Stávající digestoř měla již značně zanesené filtry a však po odborném zhlednutí bylo konstatováno, že je lze odborně vyčistit. Následně po provedení stavebních prací bylo nutno digestoř sestavit a namontovat.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	x
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
dokumentace skut. provedení			
jiné		x	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		19 800,00 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		0,00 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	[redacted]	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		19 800,00 Kč
	Výše DPH sazba:	21%	4 158,00 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		23 958,00 Kč
termíny	Termín realizace změny:		říj. 24
	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez dopadu	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	[redacted]
	[redacted]	10. 10. 23	[redacted]
	[redacted]	10. 10. 23	[redacted]
	[redacted]	10. 10. 23	[redacted]
přílohy	Přílohy:		
	Příloha č.1_Položkový rozpočet		

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 07/2023 UTB - Rekonstrukce výdejny stravy centrální menzy  
**Objekt:** 01 U4 - Výdejna stravy centrální menzy  
**Rozpočet:** 01 Změnový list - Digestoř

**Objednatel:** Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně IČO: 70883521  
 nám. T. G. Masaryka 5555 DIČ: CZ70883521  
 76001 Zlín

**Zhotovitel:** POZIMOS, a.s. IČO: 00147389  
 K Pasekám 3663 DIČ: CZ 00147389  
 76001 Zlín

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			19 800,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>19 800,00</b>


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		19 800,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

**Cena celkem bez DPH**

**19 800,00 CZK**

ve Zlíně dne 10. 10. 23



Za zhotovitele



Za objednatele

### Položkový rozpočet

S:	07/2023	UTB - Rekonstrukce výdejny stravy centrální menzy
O:	01	U4 - Výdejna stravy centrální menzy
R:	01	Změnový list - Digestoř

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>19 800,00</b>
1	767_01	Demontáž / Zpětná montáž digestoře	kompl	1,00000	14 350,00	14 350,00
2	767_02	Vyčištění filtrů myčky	kompl	1,00000	5 450,00	5 450,00



Předmět díla:	Rozvaděč RH pole 3		
Objekt:	„Objekt U43 - ZMĚNA TECHNOLOGIE GASTRO “		
Objednatel:	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně		
Zhotovitel:	POZIMOS a.s., zastoupen [redacted]		
TDS:	[redacted]		
Projektant:	PROJECT building s.r.o.		
Popis změny:			
Navýšení rozvaděče RH pole 3			
Odůvodnění změny:			
Z důvodu požadavku investora a uživatelů daných prostor bylo rozhodnuto o navýšení a změnu vývodů pro gastro zařízení a k tomu doplnění výzbroje rozvaděče RH pole 3 o jistění stávajících obvodů.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	x
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
dokumentace skut. provedení		x	
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		65 089,84 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		0,00 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	[redacted]	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		65 089,84 Kč
	Výše DPH sazba:	21%	13 668,87 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		78 758,71 Kč
termíny	Termín realizace změny:	říjen 2023	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez dopadu	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	
	[redacted]	10. 10. 23	
	[redacted]	10. 10. 23	
	[redacted]	10. 10. 23	
[redacted]	10. 10. 23		
přílohy	Příloha č.1_Položkový rozpočet		

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 07/2023 UTB - Rekonstrukce výdejny stravy centrální menzy  
**Objekt:** 01 U4 - Výdejna stravy centrální menzy  
**Rozpočet:** 01 Změnový list - Navýšení a změna vývodu gastro doplnění výzbroje rozvaděče RH pole 3

**Objednatel:** Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně IČO: 70883521  
 nám. T. G. Masaryka 5555 DIČ: CZ70883521  
 76001 Zlín

**Zhotovitel:** POZIMOS, a.s. IČO: 00147389  
 K Pasekám 3663 DIČ: CZ 00147389  
 76001 Zlín

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			65 089,84
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>65 089,84</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		65 089,84 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

**Cena celkem bez DPH**

**65 089,84 CZK**

ve Zlíně dne

10. 10. 23

Za zhotovitele

Za objednatele

### Položkový rozpočet

S:	07/2023	UTB - Rekonstrukce výdejny stravy centrální menzy
O:	01	U4 - Výdejna stravy centrální menzy
R:	01	Změnový list - Navýšení a změna vývodu gastro doplnění výzbroje rozvaděče RH pole 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: _1.2</b>		<b>ELEKTROMONTÁŽE - MONTÁŽNÍ PRÁCE</b>				<b>21 301,50</b>
1	1.	MONTÁŽNÍ PRÁCE DLE KAPITOLY "MATERIÁL NOSNÝ"	KPL	1,00000	18 605,00	18 605,00
2	2	PŘIDRUŽENÉ PRACOVNÍ VÝKONY	kpl	1,00000	2 696,50	2 696,50
<b>Díl: _1.1</b>		<b>ELEKTROMONTÁŽE - MATERIÁL NOSNÝ</b>				<b>22 381,20</b>
3	34.	KABEL CYKYJ 3x2,5	M	160,00000	25,50	4 080,00
4	37.	KABEL CYKYJ 5x6	M	73,00000	100,90	7 365,70
5	38.	KABEL CYKYJ 5x10	M	-45,00000	162,40	-7 308,00
6	39.	KABEL CYKYJ 5x16	M	49,00000	262,20	12 847,80
7	45.	ŠNÚRA H07RN-F 5x6	M	16,00000	158,90	2 542,40
8	46.	ŠNÚRA H07RN-F 5x10	M	-15,00000	241,30	-3 619,50
9	48.	ŠNÚRA H07RN-F 5x16	M	15,00000	431,52	6 472,80
<b>Díl: _3.1</b>		<b>Rozvaděč RH3</b>				<b>10 293,60</b>
10	49.	doplnění výzbroje RH pole3	kpl	1,00000	10 293,60	10 293,60
<b>Díl: _2.1</b>		<b>SVÍTIDLA VČ. ZDROJŮ</b>				<b>3 264,00</b>
11	50.	nouzové svítidlo s autonomním zdrojem a piktogramem - nástěnné	ks	2,00000	1 632,00	3 264,00
<b>Díl: _1.1</b>		<b>ELEKTROMONTÁŽE - MATERIÁL NOSNÝ</b>				<b>4 200,00</b>
12	51.	stavební přípomoc	kpl	1,00000	3 000,00	3 000,00
13	52.	podružný spojovací materiál	kpl	1,00000	1 200,00	1 200,00
<b>Díl: _2.2</b>		<b>ELEKTROMONTÁŽE - MONTÁŽNÍ PRÁCE</b>				<b>696,00</b>
14	_2.2-1	MONTÁŽ SVÍTIDLA PŘÍSAZNÉHO	ks	2,00000	348,00	696,00
<b>Díl: _3.2</b>		<b>Rozvaděč RH3</b>				<b>2 953,54</b>
15	_3.2-1	KOMPLETACE ROZVADĚČE	kpl	1,00000	2 953,54	2 953,54

Protokol o změně díla

Změnový list č. 12

Předmět díla:	Úprava potrubí		
Objekt:	„Objekt U43 - ZMĚNA TECHNOLOGIE GASTRO “		
Objednatel:	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně		
Zhotovitel:	POZIMOS a.s., zastoupen		
TDS:	[redacted]		
Projektant:	PROJECT building s.r.o.		
Popis změny:			
Úprava délky potrubí ÚT k VZT			
Odůvodnění změny:			
Při demontáži stávajícího SDK podhledu bylo zjištěno, že nově budovaný akustický podhled vzhledem ke své konstrukční výšce nelze provést v požadované podchodné výšce 2,5 m z tohoto důvodu bylo nutno upravit stávající topnou větev k VZT jednotkám na střeše výměnou za nové potrubí na střechu, které bude respektovat konstrukční výšku podhledu.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	x
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
dokumentace skut. provedení			
jiné		x	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	46 224,00 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00 Kč	
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	[redacted]	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	46 224,00 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%	9 707,04 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	55 931,04 Kč	
termíny	Termín realizace změny:	říjen 2023	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez dopadu	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	
	[redacted]	10. 10. 23	
	[redacted]	10. 10. 23	
	[redacted]	10. 10. 23	
	[redacted]	10. 10. 23	
přílohy	Přílohy: Příloha č.1_Položkový rozpočet		

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 07/2023 UTB - Rekonstrukce výdejny stravy centrální menzy  
**Objekt:** 01 U4 - Výdejna stravy centrální menzy  
**Rozpočet:** 01 Změnový list - Úprava potrubí

**Objednatel:** Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně IČO: 70883521  
 nám. T. G. Masaryka 5555 DIČ: CZ70883521  
 76001 Zlín

**Zhotovitel:** POZIMOS, a.s. IČO: 00147389  
 K Pasekám 3663 DIČ: CZ 00147389  
 76001 Zlín

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			46 224,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>46 224,00</b>

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	46 224,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem bez DPH** **46 224,00 CZK**

ve 21. 10. dne 15. 10. 23



Za zhotovitele



Za objednatele

### Položkový rozpočet

S:	07/2023	UTB - Rekonstrukce výdejny stravy centrální menzy
O:	01	U4 - Výdejna stravy centrální menzy
R:	01	Změnový list - Úprava potrubí v jídelně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 730</b>		<b>Ústřední vytápění</b>				<b>46 224,00</b>
1	730_01	DOD trubka ocelová 1103 pro topenářské účely 54x1,5	bm	20,00000	439,00	8 780,00
2	730_02	M trubka ocelová 1103 pro topenářské účely 54x1,5	bm	20,00000	282,00	5 640,00
3	730_03	DOD Oblouk 90° s SC-Contur ocelová 54	ks	8,00000	800,00	6 400,00
4	730_04	M Oblouk 90° s SC-Contur ocelová 54	ks	8,00000	128,00	1 024,00
5	730_05	DOD Přechodka s SC-Contur - vnější závit měděná 54x2"	ks	8,00000	1 987,50	15 900,00
6	730_06	M Přechodka s SC-Contur - vnější závit měděná 54x2"	ks	8,00000	256,00	2 048,00
7	730_07	Demontáž a propojení rozvodů	kompl	1,00000	3 072,00	3 072,00
8	730_08	Drobný materiál	kompl	1,00000	490,00	490,00
9	730_09	Doprava	kompl	1,00000	2 870,00	2 870,00

Protokol o změně díla

Změnový list č. 13

Předmět díla:	Úprava potrubí		
Objekt:	„Objekt U43 - ZMĚNA TECHNOLOGIE GASTRO“		
Objednatel:	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně		
Zhotovitel:	POZIMOS a.s., zastoupen [redacted]		
TDS:	[redacted]		
<sup>1</sup> Projektant:	PROJECT building s.r.o.		
Popis změny:			
Dopojení ohřevu potrubí pro VZT jednotku			
Odůvodnění změny:			
Při montáži nové VZT jednotky bylo zjištěno, že k nové VZT jednotce je nutno dořešit rozvody topné vody. Z tohoto důvodu byla dopracována projektová dokumentace na jejímž základě bylo provedeno dopojení výparníku VZT na ohřev topné vody.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	x
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	x
dokumentace skut. provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (vícepráci)		123 780,00 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněpráci)		0,00 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	[redacted]	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		123 780,00 Kč
	Výše DPH sazba: 21%		25 993,80 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		149 773,80 Kč
termíny	Termín realizace změny:	říjen 2023	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez dopadu	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	
	[redacted]	10. 10. 23	
	[redacted]	10. 10. 23	
	[redacted]	10. 10. 23	
přílohy	Přílohy:		
	Příloha č.1_Položkový rozpočet		

## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	07/2023	UTB - Rekonstrukce výdejny stravy centrální menzy
Objekt:	01	U4 - Výdejna stravy centrální menzy
Rozpočet:	01	Změnový list - Dopojení ohřevu VZT jednotky
Objednatel:	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně nám. T. G. Masaryka 5555 76001 Zlín	IČO: 70883521 DIČ: CZ70883521
Zhotovitel:	POZIMOS, a.s. K Pasekám 3663 76001 Zlín	IČO: 00147389 DIČ: CZ 00147389

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	123 780,10
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>123 780,10</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	123 780,10 CZK
Zaokrouhlení		-0,10 CZK
<b>Cena celkem bez DPH</b>		<b>123 780,00 CZK</b>

v e 21.10.23

dne

10.10.23



Za zhotovitele



Za objednatele



### Položkový rozpočet

S:	07/2023	UTB - Rekonstrukce výdejny stravy centrální menzy
O:	01	U4 - Výdejna stravy centrální menzy
R:	01	Změnový list - Dopojení ohřevu VZT jednotky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 0 Nepřirazený díl</b>						<b>123 780,10</b>
1	IMI TA	Ruční vyvažovací ventil Stad DN 25 s měřením, vypouštěním	kus	1,00000	4 952,40	4 952,40
2	Pol__0003	Demontáž potrubí ocelového do DN 50	m	14,00000	96,00	1 344,00
3	Pol__0004	Demontáž armatur s dvěma závitů do G 50	kus	8,00000	96,00	768,00
4	Pol__0005	Napojení na stávající potrubí do DN 50	kus	2,00000	2 940,00	5 880,00
5	Pol__0006	Potrubí měděné 35 x 1,5 mm, včetně tvarovek D+M	m	18,00000	1 038,00	18 684,00
6	Pol__0007	Potrubí měděné 28 x 1,5 mm, včetně tvarovek D+M	m	5,00000	561,60	2 808,00
7	Pol__0008	Potrubí měděné 15 x 1,0 mm, včetně tvarovek D+M	m	2,00000	379,50	759,00
8	Pol__0009	Proplach a profuk potrubí do DN50 včetně tlakové zkoušky	m	25,00000	4,60	115,00
9	Pol__0010	Kulový kohout F-F 5/4" PN 16	kus	2,00000	1 189,20	2 378,40
10	Pol__0011	Šroubení přímé/rohové, G 5/4	kus	2,00000	999,60	1 999,20
11	Pol__0016	Teploměr 0-120°C	kus	2,00000	563,20	1 126,40
12	Pol__0017	Automatický odvzdušňovací ventil DN15	kus	2,00000	333,50	667,00
13	Pol__0018	Kohout pínící a vypouštěcí DN 15/20	kus	2,00000	139,20	278,40
14	Pol__0019	Montáž směšovací sestavy, G 1"	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00
15	Pol__0020	Montáž armatur závitových, se 2 závitů, G 5/4	kus	4,00000	240,00	960,00
16	Pol__0021	Montáž armatur závitových, se 2 závitů, G 1"	kus	2,00000	216,00	432,00
17	Pol__0022	Montáž armatur závitových, se 2 závitů, G 1/2	kus	3,00000	97,80	293,40
18	Pol__0023	Montáž armatur závitových, s 1 závitěm, G 1/2	kus	5,00000	40,30	201,50
19	Pol__0024	Provedení provozní zkoušky dle ČSN 06 0310, včetně seřízení	hod	12,00000	345,00	4 140,00
20	Pol__0026	Nátěr syntetický potrubí do DN50 základní	m	25,00000	30,00	750,00
21	Pol__0027	Pomocné materiály pro izolování elastomerní pěnou D+M	bm	7,00000	64,80	453,60
22	Pol__0028	Izolace potrubí z elstopeny AF 5-035 mm černá	bm	2,00000	135,60	271,20
23	Pol__0029	Izolace potrubí z elstopeny AF 5-028 mm černá	bm	5,00000	127,20	636,00
24	Pol__0030	Pomocné materiály pro izolování minerální vlnou D+M	bm	20,00000	61,20	1 224,00
25	Pol__0031	Trubice izolační Isover IS-H/A 28/50 mm	bm	18,00000	579,60	10 432,80
26	Pol__0032	Trubice izolační Isover IS-H/A 54/50 mm	bm	2,00000	574,80	1 149,60
27	Pol__0033	Izolace potrubí z lehčeného PE 22x30 mm šedočerná	bm	4,00000	155,30	621,20
28	Pol__0034	Zapěnění a zatmělení potrubí v prostupech přes k-ce D+M	kus	2,00000	208,00	416,00
29	Pol__0036	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 10 km	t	0,27000	2 300,00	621,00
30	Pol__0037	Práce nepředvídatelné při rekonstrukcích a montáži zařízení	hod	5,00000	345,00	1 725,00
31	Pol__0038	Stavební práce při montáži vytápění	hod	4,00000	345,00	1 380,00
32	Pol__0039	Montáž doplň. konstrukcí z profilových materiálů D+M	kg	15,00000	172,50	2 587,50
33	Pol__0040	Přesun hmot pro ústřední topení	%	14 269,60000	0,24	3 424,70
34	ELEKTRODESIGN	Třícestný směšovací uzel ESU C80-V10 DN25, trojcestný ventil, servopohon 24V, oběhové čerpadlo.	kus	1,00000	48 800,80	48 800,80