

7. 1. 2022/2023

Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: 2 022 22 10

č. smlouvy zhotovitele: 2022/1011/0167 a č. MTS DIZ s.r.o.22080040

Název zakázky: **Čtyři úseky stavby: "Tramvajová trať Liberec - Jablonec nad Nisou - rekonstrukce"**

Tento dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo č. 2 022 22 10 ze dne 22.4.2022 (dále jen „Dodatek“) na část zakázky 1. Část: úsek Kyselka – Proseč nad Nisou, škola se uzavírá níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

Firma: **Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.**

Sídlo: Mrštíkova 850/3, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec

IČO: 473 11 975

DIČ: CZ47311975

Údaj o zápisu do veřejného rejstříku: společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 372

Telefon: +420 485 344 111

Bankovní spojení

č. účtu:

Bankovní spojení:

č. účtu:

Oprávněné osoby jednající jménem objednatele:

Ing. Michal Zděnek, M.A. – předseda představenstva a

Ing. Václav Sosna – místopředseda představenstva

Oprávněná osoba za věci technické: – provozně-technický ředitel

(dále jen „objednatel“)

a

„**Společnost TT Liberec – Jablonec**“ se sídlem K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

zastoupená na základě plné moci obsažené ve smlouvě o společnosti ze dne 13.1.2022 společností Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 25253361, DIČ: CZ25253361

společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441

zastoupená členem představenstva Ing. Pavlem Mužíkem, členem představenstva

Korespondenční adresa:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.,

K Vápence 2677, Zelené Předměstí

530 02 Pardubice

(dále jen „zhotovitel“)

Účastníci (společníci) na společnosti zhotovitele:

Firma: **Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**

Sídlo: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 25253361

DIČ: CZ25253361

Údaj o zápisu do veřejného rejstříku: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441

Oprávněné osoby jednající jménem společníka:

Ing. Martin Kvirenc, předseda představenstva
Ing. Pavel Mužík, člen představenstva
Ing. Pavel Špinler, člen představenstva
Petr Janeček, DiS, člen představenstva
(vedoucí účastník)

a

Firma: **Metrostav DIZ s.r.o.**

Sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 25021915

DIČ: CZ25021915

Údaj o zápisu do veřejného rejstříku: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 93177

Oprávněné osoby jednající jménem společníka:

Ing. Karel Volf, MBA, předseda sboru jednatelů

Ing. Jiří Vích, jednatel

Ing. Tomáš Erhard, jednatel

(společník)

(objednatel a zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 22.4.2022 smlouvu o dílo č. 2 022 22 10, jež byla změněna Dodatkem č. 1 ze dne 20.10.2022, Dodatkem č. 2 ze dne 12.4.2023, Dodatkem č. 3 ze dne 8.6.2023, Dodatkem č. 4 ze dne 9.6.2023, Dodatkem č. 5 ze dne 21.8.2023 a Dodatkem č. 6 ze dne 11.9.2023 (společně dále jen „Smlouva“). Primárním předmětem Smlouvy je zhotovení díla, jež spočívá v rekonstrukci výše uvedeného úseku tramvajové trati vedoucí mezi statutárními městy Liberec a Jablonec nad Nisou zhotovitelem dle specifikace uvedené ve Smlouvě (dále jen „Dílo“);
- (B) Smluvní strany se v rámci realizace Díla dohodly na změnách Díla oproti Smlouvě, jež jsou blíže specifikovány v příložených změnových listech, a které spočívají zejména v provedení určitých prací oproti Smlouvě (vícepráce), či naopak v neprovedení některých původně ve Smlouvě ujednaných prací (méněpráce);
- (C) Smluvní strany mají za to, že veškeré změny Díla dle tohoto Dodatku jsou provedeny v souladu jak se Smlouvou, tak i se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), neboť se nejedná o podstatné změny závazku ze Smlouvy a zároveň v důsledku těchto změn nedochází k překročení zákonných limitů pro podstatnou změnu závazku dle § 222 ZZVZ.
- (D) Ve změnových listech, které tvoří přílohu Dodatku č. 6 ze dne 11.9.2023 byly dodatečně zjištěny dílčí nepřesnosti v některých jednotkových cenách navazuje tento Dodatek na opravené hodnoty Dodatku č. 6, které jsou zahrnuty v příloze č. 1 tohoto Dodatku a opravené položkové soupisy prací dotčených změnových listů jsou zařazeny jako součást přílohy č. 2 tohoto Dodatku.

DOHODLY SE SMLUVNÍ STRANY NA NÁSLEDUJÍCÍM:

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se s ohledem na skutečnosti vyvalené v průběhu realizace Díla zhotovitelem dohodly na následujících změnách Smlouvy:
 - a) Dosavadní článek V. odst. 1 Smlouvy se v plném rozsahu ruší a zcela se nahrazuje následujícím zněním:

„Celková cena za dílo je stanovena ve smyslu nabídky zhotovitele, jako maximálně přípustná a platná po celou dobu realizace předmětu smlouvy, tj. do doby splnění závazků zhotovitele. Je sjednána jako cena smluvní, kterou je možné překročit jen za podmínek stanovených ve smlouvě, ve výši:

<i>Cena bez DPH:</i>	158 180 448,72 Kč
<i>DPH v platné výši:</i>	33 217 894,23 Kč
<i>Cena včetně DPH:</i>	191 398 342,95 Kč.“
2. Bližší specifikace provedených změn Díla dle tohoto Dodatku, včetně jejich odůvodnění a podřazení pod konkrétní odstavec dle § 222 ZZVZ, je uvedena v příložených změnových listech a jejich přílohách.
3. Smluvní strany potvrzují, že při provádění a ocenění změn dle tohoto Dodatku vycházely z ocenění jednotlivých položek dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a z výkazu výměr dle Smlouvy, ve znění jejího dodatku č. 1.

II. Závěrečná ustanovení




1. Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tímto Dodatkem nezměněná práva a povinnosti obsažené ve Smlouvě nadále zůstávají v platnosti a účinnosti v dosavadní podobě a rozsahu.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi Smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv). Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle uvedeného zákona.
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednateli i zhotoviteli je určeno po dvou (2) vyhotoveních.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří následující přílohy:
 - Příloha č. 1: Kalkulace dílčích změn ceny Díla;
 - Příloha č. 2: Změnové listy.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek důkladně přečetly, její obsah jim je jasný a plně s ním souhlasí. Smluvní strany jsou plně způsobilé a oprávněné k uzavření tohoto Dodatku, jakož i k plnění veškerých práv a povinností jim z něj vyplývajících. Jako důkaz své pravé, svobodné, určité a vážné vůle Smluvní strany připojují své podpisy:



V Pardubicích
dne 22.09.2023

V Liberci 25-09-2023
dne:

Za zhotovitele:



**Za objednatele Dopravní podnik měst
Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.:**



Dopravní podnik měst
Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.
Mrátkova 850/3
460 07 Liberec III - Jeřáb
IČO: 47311975

