

Příloha č. 2  
Změnové listy

1  
K Dodatku č. 7 ke SdD  
M.Č. 2022 22.10

## REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N.

Úsek: **KYSELKA – PROSEČ N.N., ŠKOLA**

Registrační číslo projektu: **CZ.04.1.40/0.0/0.0/18\_063/0000418**

Smlouva o dílo – č.objednatele: **20222210**

Smlouva o dílo – č.zhotovitele: **2022/1011/0167**

Změnový list číslo: **ZL018\_1U\_SO000**

Datum vydání ZL : **15.9.2023**

Název části stavby dotčené změnou: **SO 000 – VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY**

(Včetně čísla SO, či PS)

### Zdůvodnění změny:

- Vzhledem k prodloužení realizace stavby na základě objektivních skutečností zjištěných v průběhu realizace stavby (přítomnost horniny třídy III. těžitelnosti namísto předpokládané I. třídy, granitová hornina zjištěna podstatně blíže pod povrchem, rozdílná mocnost konstrukce komunikace I/14) oproti předpokladům vycházejícím z dokumentace pro provádění stavby, jakož i z důvodu podstatného posunu termínů provedení přeložek vedení nízkého napětí ze strany správce ČEZ Distribuce, a.s. vznikly zhotoviteli významné dodatečné náklady, které spočívají v nutnosti alokace věcných a personálních kapacit na realizaci předmětné zakázky po delší než očekávanou dobu. S těmito náklady nebylo ani při zpracování nabídky, tak ani při uzavření smlouvy o dílo nijak kalkulováno.

### Popis změny:

- Dodatečné náklady jsou vypočteny dle výchozí interní kalkulace zhotovitele uplatněné při zpracování nabídky a přepočteny dle faktické doby prodloužení pro věcné a personální náklady (prodloužení realizace stavby o 4,967 měsíce), resp. v případě dopravních opatření dle poměrného prodloužení skutečné doby realizace vůči době původně předpokládané. Provedená kalkulace zároveň zohledňuje souslednost provádění prací v rámci 1. a 2. části (úseku) po celou dobu prodloužení realizace 1. úseku, kdy zhotovitel mohl operativně přesouvat či sdílet určitou část vlastních zdrojů mezi oběma úseky, a tím část vícenákladů eliminovat.

### Změna času plnění:

- Změna nemá vliv na termín dokončení stavby.

### Zařazení a odůvodnění změny dle § 222 ZZVZ:

- Odstavec (5) – dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro realizaci stavby a nelze provést změnu v osobě zhotovitele (technickou návaznost může zajistit pouze stávající zhotovitel, změna zhotovitele by pro objednatele znamenala zásadní obtíže).

### Přílohy změnového listu:

1. Ocenění dodatečných prací formou položkového výkazu výměr
2. Kalkulace dodatečných měsíčních personálních a věcných nákladů



Vyčíslení vedlejších rozpočtových nákladů mimo rámec smluvních časů realizace stavby

	položka	množství	jednotky	Měsíční náklad
	<b>Náklady projektového týmu</b>			
1	Vedoucí Projektu -člen sdružení	1	měs.	119 500 Kč
2	Stavbyvedoucí -člen sdružení	1	měs.	102 600 Kč
3	Mistr -člen sdružení	1	měs.	75 500 Kč
4	Přípravář -člen sdružení	1	měs.	44 590 Kč
5	Ředitel stavby -vedoucí účastník sdružení	1	měs.	132 300 Kč
6	Stavbyvedoucí -vedoucí účastník sdružení	1	měs.	103 800 Kč
7	Mistr -vedoucí účastník sdružení	1	měs.	77 000 Kč
8	Přípravář -vedoucí účastník sdružení	1	měs.	45 550 Kč
9	ekonom stavby (fakturant) -vedoucí účastník sdružení	1	měs.	57 500 Kč
	<b>Celkem mzdové náklady včetně odvodů</b>			<b>758 340 Kč</b>
	<b>Náklady na provoz a zajištění stavby</b>			
10	Pronájem kanceláři	1	měs.	25 490 Kč
11	Služby Telefonica O2 - pevné linky + internet	1	měs.	15 850 Kč
12	Energie objektu	1	měs.	8 500 Kč
13	Zabezpečení objektu	1	měs.	11 000 Kč
14	Provozní náklady (ostraha, úklid)	1	měs.	5 500 Kč
15	Zařízení staveniště (pronájem ploch ZS a mezískládek)	1	měs.	100 000 Kč
16	Zařízení staveniště (provozní náklady - mob.WC, odvoz odpadů)	1	měs.	5 500 Kč
17	Pojištění stavby na třetí osoby a škody na majetku	1	měs.	50 000 Kč

**Vyjádření zástupce zhotovitele, Sdružení „Společnost TT Liberec - Jablonec“:**

S realizací změn uvedených výše souhlasím.

Datum: .....

Jméno: .....

Podpis: .....

**Vyjádření zástupce objednatele - Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce n.N., a.s.:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: .....

Jméno: .....

Podpis: .....

**Vyjádření technického dozoru objednatele TES Consulting s r.o.:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: .....

Jméno: .....

Podpis: .....

**Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - Valbek, s. r.o.:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: .....

Jméno: .....

Podpis: .....

**Vyjádření zástupce dotačního administrátora projektu - EUMONIA, spol. s r.o.**

Změna je vypracována tak, aby neměla vliv na výši dotace v procentech ze způsobilých výdajů.

Datum: .....

Jméno: .....

Podpis: .....

## REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N.

Úsek: KYSELKA – PROSEČ N.N., ŠKOLA

Registrační číslo projektu: CZ.04.1.40/0.0/0.0/18\_063/0000418

Smlouva o dílo – č.objednatele: 20222210

Smlouva o dílo – č.zhotovitele: 2022/1011/0167

Změnový list číslo: ZL019\_1U\_SO202

Datum vydání ZL : 15.9.2023

Název části stavby dotčené změnou: SO 202 - LÁVKA V KM 6,16

(Včetně čísla SO, či PS)

### Zdůvodnění změny:

1. Vzhledem ke zjištěnému skutečnému stavu koryta řeky v době realizace, který neumožňoval realizaci prací projektovaným způsobem a v nezbytném rozsahu bylo nezbytné přikročit k částečnému převedení vody v korytě řeky mimo části bezprostředně dotčené stavbou.
2. V rámci zpracování RDS byl upřesněn způsob vyztužení všech konstrukčních částí se zohledněním skutečností zjištěných na stavbě (zejména zastižené geologické podmínky, skutečná podoba zachovávané konstrukce SO201) a s přihlédnutím k uvažovanému postupu a technologii výstavby.

### Popis změny:

1. Bylo provedeno převedení toku vody v části koryta pomocí jílových zemin tak, aby bylo možné provést jak samostatnou betonáž lávky, tak plánovanou změnu toku přítoku řeky Nisy (viz položky 1,6 a 13).
2. Byla provedena výztuž v rozsahu dle RDS a aktualizovány odpovídající položky výkazu výměr (viz položky 18 a 22).

### Změna času plnění:

Změny nemají vliv na termín dokončení SO 202 ani celé stavby.

### Zařazení a odůvodnění změny dle § 222 ZZVZ:

1. Odstavec (6) – změna vzniklá v důsledku nepředvídatelných okolností, nemění povahu zakázky.
2. Odstavec (5) – dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro realizaci stavby a nelze provést změnu v osobě zhotovitele (technickou návaznost může zajistit pouze stávající zhotovitel, změna zhotovitele by pro objednatele znamenala zásadní obtíže).

### Přílohy změnového listu:

1. Ocenění dodatečných prací formou položkového výkazu výměr

**Vyjádření zástupce zhotovitele, Sdružení „Společnost TT Liberec - Jablonec“:**

S realizací změn uvedených výše souhlasím.

Datum: .....

Jméno: .....

Podpis: .....

**Vyjádření zástupce objednatele - Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce n.N., a.s.:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: .....

Jméno: .....

Podpis: .....

**Vyjádření technického dozoru objednatele TES Consulting s r.o.:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: .....

Jméno: .....

Podpis: .....

**Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - Valbek, s. r.o.:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: .....

Jméno: .....

Podpis: .....

**Vyjádření zástupce dotačního administrátora projektu - EUMONIA, spol. s r.o.**

Změna je vypracována tak, aby neměla vliv na výši dotace v procentech ze způsobilých výdajů.

Datum: .....

Jméno: .....

Podpis: .....





## REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N.

Úsek: **KYSELKA – PROSEČ N.N., ŠKOLA**

Registrační číslo projektu: **CZ.04.1.40/0.0/0.0/18\_063/0000418**

Smlouva o dílo – č.objednatele: **20222210**

Smlouva o dílo – č.zhotovitele: **2022/1011/0167**

Změnový list číslo: **ZL020\_1U\_SO601.1**

Datum vydání ZL : **15.9.2023**

Název části stavby dotčené změnou: **SO 601.1 - REKONSTRUKCE TT – PŘÍPRAVA ÚZEMÍ**

(Včetně čísla SO, či PS)

### Zdůvodnění změny:

- Při realizaci stavby bylo zjištěno, že v důsledku úprav komunikace vznikl neočekávaný rozdíl v nivelitách mezi komunikací a chodníky a přilehlými vjezdy k nemovitostem, který podstatně ztěžoval jejich běžné a bezproblémové využití.

### Popis změny:

- Bylo provedeno odtěžení původních podkladních vrstev, aby bylo možné realizovat chodník způsobem umožňujícím odpovídající vjezd k přilehlým nemovitostem.

### Změna času plnění:

- Změna nemá vliv na termín dokončení SO 601.1 ani celé stavby.

### Zařazení a odůvodnění změny dle § 222 ZZVZ:

- Odstavec (5) – dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro realizaci stavby a nelze provést změnu v osobě zhotovitele (technickou návaznost může zajistit pouze stávající zhotovitel, změna zhotovitele by pro objednatele znamenala zásadní obtíže).

### Přílohy změnového listu:

1. Ocenění dodatečných prací formou položkového výkazu výměr

**Vyjádření zástupce zhotovitele, Sdružení „Společnost TT Liberec - Jablonec“:**

S realizací změn uvedených výše souhlasím.

Datum: .....

Jméno: .....

Podpis: .....

**Vyjádření zástupce objednatele - Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce n.N., a.s.:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: .....

Jméno: .....

Podpis: .....

**Vyjádření technického dozoru objednatele TES Consulting s r.o.:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: .....

Jméno: .....

Podpis: .....

**Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - Valbek, s. r.o.:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: .....

Jméno: .....

Podpis: .....

**Vyjádření zástupce dotačního administrátora projektu - EUMONIA, spol. s r.o.**

Změna je vypracována tak, aby neměla vliv na výši dotace v procentech ze způsobilých výdajů.

Datum: .....

Jméno: .....

Podpis: .....

**ZL 020 1U: SO 601.1 - REKONSTRUKCE TT - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ**

Název stavby: 1.úsek - Kyselka - Proseč nad Nisou, škola "Tramvajová trať Liberec - Jablonec nad Nisou - rekonstrukce"  
 Zhotovitel stavby: Společnost TT Liberec - Jablonec

Datum: 15.09.2023

č. pol.	Kód položky	Popis položky	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena	Celková cena
13	12373	ODKOP PRO ŠPOND STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	5599,000	229,50	1 279 371,50
		CELKEM ZMĚNY			0,00	
		CELKEM OBJEKT				1 279 371,50
		CELKOVÝ ROZDÍL				

úplný odpočet  
 částečný odpočet

nová položka  
 částečný připočet

PŮVODNÍ VÝKAZ (SoD)			ODPOČTOVÝ ROZPOČET			PŘIPOČTOVÝ ROZPOČET			VÝSLEDNÝ ROZPOČET			
Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena	Celková cena
M3	5599,000	229,50	M3	5599,000	229,50	M3	5670,500	229,50	M3	5670,500	229,50	1 295 709,25
					0,00			16 337,75			16 337,75	
		1 279 371,50										1 295 709,25
												16 337,75

PŮVOD  
 CENY  
 SoD

## REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N.

Úsek: **KYSELKA – PROSEČ N.N., ŠKOLA**

Registrační číslo projektu: **CZ.04.1.40/0.0/0.0/18\_063/0000418**

Smlouva o dílo – č.objednatele: **20222210**

Smlouva o dílo – č.zhotovitele: **2022/1011/0167**

Změnový list číslo: **ZL021\_1U\_SO601.2**

Datum vydání ZL : **15.9.2023**

Název části stavby dotčené změnou: **SO 601.2 – REKONSTRUKCE TT – NOVÉ KONSTRUKCE**

(Včetně čísla SO, či PS)

### Zdůvodnění změny:

1. Z důvodu změny nivelity komunikace bylo nezbytné provést podstatnou změnu příjezdu k jedné z přilehlých nemovitostí.
2. Na žádost investora bylo upraveno odvodnění výhybek, nově je napojeno přímo do trativodu.
3. Vzhledem k použití delších kolejnic, než bylo původně projektováno, se snížilo množství skutečně provedených svarů oproti původnímu plánu dle výkazu výměr.

### Popis změny:

1. Zřízení nového vjezdu k nemovitosti v odlišné podobě.
2. Nahrazení původně navrženého řešení odvodnění výhybek jeho přímým napojením do trativodu.
3. Bylo provedeno méně svarů kolejnic a dané jednotky odečteny z příslušných položek.

### Změna času plnění:

- Změny nemají vliv na termín dokončení SO 601.2 ani celé stavby.

### Zařazení a odůvodnění změny dle § 222 ZZVZ:

- Odstavec (4)

### Přílohy změnového listu:

1. Ocenění dodatečných prací formou položkového výkazu výměr

**Vyjádření zástupce zhotovitele, Sdružení „Společnost TT Liberec - Jablonec“:**

S realizací změn uvedených výše souhlasím.

Datum: .....

Jméno: .....

Podpis: .....

**Vyjádření zástupce objednatele - Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce n.N., a.s.:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: .....

Jméno: .....

Podpis: .....

**Vyjádření technického dozoru objednatele TES Consulting s r.o.:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: .....

Jméno: .....

Podpis: .....

**Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - Valbek, s. r.o.:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: .....

Jméno: .....

Podpis: .....

**Vyjádření zástupce dotačního administrátora projektu - EUMONIA, spol. s r.o.**

Změna je vypracována tak, aby neměla vliv na výši dotace v procentech ze způsobilých výdajů.

Datum: .....

Jméno: .....

Podpis: .....



## REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N.

Úsek: KYSELKA – PROSEČ N.N., ŠKOLA

Registrační číslo projektu: CZ.04.1.40/0.0/0.0/18\_063/0000418

Smlouva o dílo – č.objednatele: 20222210

Smlouva o dílo – č.zhotovitele: 2022/1011/0167

Změnový list číslo: ZL022\_1U\_SO102

Datum vydání ZL : 15.9.2023

Název části stavby  
dotčené změnou: SO 102 - ÚPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮ V KM 5,70 – 6,20

(Včetně čísla SO, či PS)

### Zdůvodnění změny:

- Na základě požadavků investora a obce došlo ke změně v řešení betonových obrub.

### Popis změny:

- Nebyla realizována část původně projektovaných obrub a dané položky byly o nerealizovanou část poníženy.

### Změna času plnění:

- Změna nemá vliv na termín dokončení SO 102 ani celé stavby.

### Zařazení a odůvodnění změny dle § 222 ZZVZ:

- Odstavec (4)

### Přílohy změnového listu:

- Ocenění dodatečných prací formou položkového výkazu výměr

**Vyjádření zástupce zhotovitele, Sdružení „Společnost TT Liberec - Jablonec“:**

S realizací změn uvedených výše souhlasím.

Datum: .....

Jméno: .....

Podpis: .....

**Vyjádření zástupce objednatele - Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce n.N., a.s.:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: .....

Jméno: .....

Podpis: .....

**Vyjádření technického dozoru objednatele TES Consulting s r.o.:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: .....

Jméno: .....

Podpis: .....

**Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - Valbek, s. r.o.:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: .....

Jméno: .....

Podpis: .....

**Vyjádření zástupce dotačního administrátora projektu - EUMONIA, spol. s r.o.**

Změna je vypracována tak, aby neměla vliv na výši dotace v procentech ze způsobilých výdajů.

Datum: .....

Jméno: .....

Podpis: .....



ZL 022 1U: SO 102 - ÚPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮ V KM 5,70 - 6,20

Název stavby: 1. úsek - Kyselka - Proseč nad Nisou, škola "Tramvajová trať Liberec - Jablonec nad Nisou - rekonstrukce"

Zhotovitel stavby: Společnost TT Liberec - Jablonec

Datum: 15.09.2023

úplný odpčet  
částečný odpčet

nová položka  
částečný přípočet

č. pol.	Kód položky	Popis položky	PŮVODNÍ VÝKAZ (SoD)			ODPOČTOVÝ ROZPOČET			PŘIPOČTOVÝ ROZPOČET			VÝSLEDNÝ ROZPOČET				
			Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena	Jednotka	Počet jednotek
34	917211	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM			165 876,66			-8 874,06								157 002,60
35	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM			38 929,81			-20 010,65								18 919,16
		CELKEM ZMĚRY						-28 884,71								0,00
		CELKEM OBJEKT			204 806,47											175 921,76
		CELKOVÝ ROZDÍL														-28 884,71

PŮVODNÍ CENY	
SoD	
SoD	

## REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N.

Úsek: KYSELKA – PROSEČ N.N., ŠKOLA

Registrační číslo projektu: CZ.04.1.40/0.0/0.0/18\_063/0000418

Smlouva o dílo – č.objednatele: 20222210

Smlouva o dílo – č.zhotovitele: 2022/1011/0167

Změnový list číslo: ZL023\_1U\_SO101

Datum vydání ZL : 15.9.2023

Název části stavby dotčené změnou: SO 101 - ÚPRAVA SILNICE I/14

(Včetně čísla SO, či PS)

### Zdůvodnění změny:

1. Oproti předpokladům bylo nutné doplnit ošetření spár po pokládce obrusných vrstev komunikace, z důvodů zamítnutí navrhované celodenní uzavírky dotčeného úseku komunikace silničním správním úřadem.
2. Za účelem splnění parametrů nástupní hrany pro kloubové autobusy bylo nezbytné přidat do zálivu dva nové obrubníky oproti projektu.

### Popis změny:

1. Po pokládce asfaltobetonu byly proříznuty styčné plochy mezi jednotlivými jízdními pruhy a spáry zality modifikovanou zálivkou.
2. Doplnění položky materiálu a pokládky o dva kaselské obrubníky v zálivu.

### Změna času plnění:

- Změny nemají vliv na termín dokončení SO 101 ani celé stavby.

### Zařazení a odůvodnění změny dle § 222 ZZVZ:

- Odstavec (5) – dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro realizaci stavby a nelze provést změnu v osobě zhotovitele (technickou návaznost může zajistit pouze stávající zhotovitel, změna zhotovitele by pro objednatele znamenala zásadní obtíže).

### Přílohy změnového listu:

1. Ocenění dodatečných prací formou položkového výkazu výměr

**Vyjádření zástupce zhotovitele, Sdružení „Společnost TT Liberec - Jablonec“:**

S realizací změn uvedených výše souhlasím.

Datum: .....

Jméno: .....

Podpis: .....

**Vyjádření zástupce objednatele - Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce n.N., a.s.:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: .....

Jméno: .....

Podpis: .....

**Vyjádření technického dozoru objednatele TES Consulting s r.o.:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: .....

Jméno: .....

Podpis: .....

**Vyjádření zástupce projektanta vykonávajícího autorský dozor - Valbek, s. r.o.:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: .....

Jméno: .....

Podpis: .....

**Vyjádření zástupce dotačního administrátora projektu - EUMONIA, spol. s r.o.**

Změna je vypracována tak, aby neměla vliv na výši dotace v procentech ze způsobilých výdajů.

Datum: .....

Jméno: .....

Podpis: .....

ZL 023 1U: SO 101 - ÚPRAVA SILNICE I/14

Název stavby: 1. úsek - Kyselka - Proseč nad Nisou, škola "Tramvajová trať Liberec - Jablonec nad Nisou - rekonstrukce"  
 Zhotovitel stavby: Společnost TT Liberec - Jablonec

Datum: 15.08.2023

úplný rozpočet  
 částečný rozpočet

nová položka  
 částečný přípočet

č. pol.	Kód položky	Popis položky	PŮVODNÍ VÝKAZ (SoD)			ODPOČTOVÝ ROZPOČET			PŘÍPOČTOVÝ ROZPOČET			VYSLEDNÝ ROZPOČET			
			Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena	Celková cena	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena	Celková cena	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena	Celková cena	
22	59020	VÝPLN SPAR MODIFIKOVANÝM ASPALTEM			9 762,50							65 802,50			75 525,00
29	549111	REZANI ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM			6 968,70							42 968,30			49 335,00
34	21725	NASTUPIŠTNÍ OSRUBNÍKY BETONOVÉ			113 909,00							5 496,00			119 632,00
		CELKEM ZMĚNY										0,00			114 525,60
		CELKEM OBJEKT			130 667,20										244 592,00
		CELKOVÝ ROZDÍL													114 525,60

PŮVODNÍ CENY
SoD
SoD
SoD

**ZL 013 1U: SO 611 - DEFINITIVNÍ TROLEJOVÉ VEDENÍ**

Název stavby: Stavba: 1. část stavby - Kyselka - Prosač nad Nisou, škola "Tramvajová trať Liberec - Jablonec nad Nisou - rekonstrukce"  
 Zhotovitel stavby: Společnost TT Liberec - Jablonec

Datum: 31.07.2023

úplný odpočet  
 částečný odpočet

nová položka  
 částečný připočet

č. pol.	Kód položky	Popis položky	PŮVODNÍ VÝKAZ (SoD)			ODPOČTOVÝ ROZPOČET			PŘIPOČTOVÝ ROZPOČET			VÝSLEDNÝ ROZPOČET		
			Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena
30		D10-vo most			159 573,80			-159 573,80						0,00
44	44	HEB 320z/14												164 736,00
45	45	Proudové propojení zpětného kolejničového vedení včetně montáže												41 208,24
		CELKEM ZMĚNY			159 573,80			-159 573,80						205 944,24
		CELKEM OBJEKT												205 944,24
		CELKOVÝ ROZDÍL												46 370,44

PŮVODNÍ CENY
SoD
ÚRS
ÚRS

**ZL 014 1U: SO 601.2 - REKONSTRUKCE TT**

Název stavby: Stavba: 1. část stavby - Kyslička - Proseč nad Nisou, škola "Tramvajová trať Liberec - Jablonec nad Nisou - rekonstrukce"  
 Zhotovitel stavby: Společnost TT Liberec - Jablonec

Datum: 30.06.2023

úplný odpočet  
 částečný odpočet

nová položka  
 částečný přípočet

č. pol.	Kód položky	Popis položky	PŮVODNÍ VÝKAZ (SoD)			ODPOČTOVÝ ROZPOČET			PŘÍPOČTOVÝ ROZPOČET			VÝSLEDNÝ ROZPOČET			PLUVOD CENY			
			Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena	Celková cena	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena	Celková cena	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena	Celková cena		Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena
11	18110	UPRAVA PLÁNE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I			115 797,24												116 063,20	SoD
16	21461	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE 200G/M2			520 906,72												521 778,95	SoD
20	511384.R	KOLEJOVÉ LOŽE Z BETONOVÉ DESKY VZTUŽENÉ ROZPTYLENOU VZTUŽÍ Z POLYMERIMAKROVLÁKEN C 30/37			81 628,80												100 490,00	SoD
21	51199	ANTIVIBRAČNÍ ROHOŽ Z RECYKLÁTU, SPECIFIKACE DLE TZ			5 070 905,10												5 084 136,00	SoD
25	521310	KOLEJ TRAMVAJOVÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH NT1 NA BETONOVÉ DESCE			469 835,28												528 554,69	SoD
28	52Z100.R	ROKOVNICE Z RECYKLOVANÉ PRŮŽE PRO KOLEJNICE - PÁR + PRŮŽOVÝ NÁVLEK NA PATU			325 546,33												331 950,52	SoD
31	542151	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA BETONOVÉ DESCE			41 760,00												46 980,00	SoD
41	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI			18 523,89												36 305,10	SoD
		CELKEM ZMĚNY			0,00												121 423,10	
		CELKEM OBJEKT			6 644 905,36												6 766 328,46	
		CELKOVÝ ROZDÍL															121 423,10	

30.06.2023