



DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem: „PRŮHONICKÝ PARK – obnova, rozvoj a oživení památky UNESCO, podprojekt Průhonický park – obnova unikátní kompozice a zvýšení bezpečnosti porostů – provozní bezpečnost návštěvníka (1PP)“

Botanický ústav AV ČR, v. v. i.

se sídlem: Zámek 1, 252 43 Průhonice

IČO: 67985939

zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném u MŠMT ČR

(dále jen „**objednatel**“)

a

Společnost Průhonický park I.

Gardenline s.r.o.

se sídlem: Na Vinici 948/13, Předměstí, 412 01 Litoměřice

IČO: 27263827

sp.zn.: C 21435 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

VYKRUT zahradní služby a.s.

se sídlem: Pavlovova 3048/40, 700 30 Ostrava-Zábřeh

IČO: 03921921

sp.zn.: B 10682 vedená u Krajského soudu v Ostravě

(dále „**zhotovitel**“)

(dále společně „**smluvní strany**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo (dále „**dodatek č. 3**“) následujícího znění.

1 PREAMBULE

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 29.11.2021 na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku na služby zadávanou pod názvem „PRŮHONICKÝ PARK – obnova, rozvoj a oživení památky UNESCO, podprojekt Průhonický park – obnova unikátní kompozice a zvýšení bezpečnosti porostů – provozní bezpečnost návštěvníka (1PP)“ smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 2.6.2022 a dodatku č. 2 ze dne 13. 6. 2023 (dále „**smlouva**“).
- 1.2 Vzhledem k tomu, že po uzavření smlouvy vznikla potřeba nových služeb a realizace těchto nových služeb je nezbytná, dohodly se smluvní strany na změně závazku ze smlouvy spočívající v provedení těchto nových služeb (dále „**vícepráce**“).



- 1.3 Vzhledem k tomu, že potřeba některých služeb, které jsou součástí smlouvy odpadla, dohodly se smluvní strany na změně závazku ze smlouvy spočívající v nerealizaci těchto služeb (dále „méněpráce“).
- 1.4 Specifikace a ceník víceprací a méněprací jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 3.
- 1.5 Změna závazku ze smlouvy je v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, tedy (i) vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat; (ii) nemění celkovou povahu zakázky a (iii) celková hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku a současně celkový cenový nárůst nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.

2 PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se v souladu s čl. XIX. odst. 10. smlouvy dohodly na následujících změnách smlouvy:

- 2.1.1 Čl. VII. odst. 1. smlouvy se mění následujícím způsobem:

„Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení Objednatele a činí:

Cena díla bez DPH: 55 268 973,90 Kč

Slovy: padesát pět miliónů dvě stě šedesát osm devět set sedmdesát tři korun českých devadesát haléřů.

Hodnota DPH bude stanovena dle aktuálně platné a účinné legislativy.“

- 2.2 Ostatní ustanovení smlouvy, dodatkem č. 3 neupravené, zůstávají beze změny.

3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 3.2 Dodatek č. 3 je vyhotoven ve dvou originálech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.
- 3.3 Nedílnou součástí dodatku č. 3 tvoří příloha č. 1 – Změnový list č. 5 a 6.
- 3.4 Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 3 byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, dodatek si přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dne

Dne

Za Botanický ústav AV ČR, v. v. i.:

Jméno: doc. Ing. Jan Wild, Ph.D.

Funkce: ředitel

Za Společnost Průhonický park I.:

Jméno: Miloš Náprstek

Funkce: na základě plné moci

Podpis: _____

Podpis: _____