

Dodatek č. 3
ke Smlouvě o dílo
pro akci

**Elektro technologická část vybavení a elektro rozvody, rozvody stlačeného
vzduchu a technických plynů pro SOŠFM, část č. 1 - Elektro technologická část
vybavení a slaboproudé rozvody**

1. Střední odborná škola, Frýdek – Místek, příspěvková organizace
se sídlem: Lískovecká 2089, 738 01 Frýdek Místek
zastoupen: Ing. Janem Durčákem, ředitelem školy
IČO: 00844691
DIČ: CZ00844691
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 31839781/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

██
██

(dále jen „objednatel“)

2. NH stavby s.r.o.
se sídlem: Palkovice 158, 739 41
korespondenční adresa: Školská čtvrť 354, 744 01 Frenštát p.R.
zastoupena: p.Pavlem Hložkem, jednatelem
IČO: 28980697
DIČ: CZ28980697
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 123-1998390237/0100
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem soudem v Ostravě, sp. zn. C68418

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

██
██

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na následujícím:

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 26. 9. 2022 Smlouvu o dílo. Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu realizace díla dochází ke změnám, smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo.
2. Dle čl. V. odst. 3, písm. b) Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly, že se rozsah díla upravuje o vícepráce a méněpráce specifikované v Příloze č. 1 tohoto dodatku.
3. Dodatek č. 2 je uzavírán z důvodu nastalých víceprací a méněprací, kdy dochází k nepodstatné změně závazku ze smlouvy v souladu dle ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů.
4. Ustanovení čl. V. odst. 1 Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje textem:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH.....	12 229 700,25 Kč
21 % DPH.....	2 568 237,05 Kč
Cena včetně DPH.....	14 797 937,30 Kč

5. Realizace víceprací má vliv na lhůtu pro provedení díla sjednanou v čl. IV. odst. 1 smlouvy a prodlužuje se o 16 týdnů. S ohledem na to se mění čl. IV. odst. 1 smlouvy následovně:
„Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 40 týdnů od předání staveniště zhotoviteli a nejpozději poslední den uvedené doby plnění dokončené dílo předat objednateli. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli.“

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají nezměněna.
2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinností uveřejněním v registru smluv.
4. Smluvní strany se dohodly, že prostý elektronický podpis, který bude vyhovovat požadavkům zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, postačí k platnému uzavření této smlouvy, nebo dodatku ke smlouvě (bez rizika relativní neplatnosti smlouvy, pro kterou zákon, popř. dohoda stran, předepisuje písemnou formu). Ve smyslu ustanovení § 562 odst. 1 Občanského zákoníku je písemná forma zachována při právním jednání učiněném elektronickými prostředky, které umožní zachycení jeho obsahu a určení jednajících osoby.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet - ZL2, ul. Lískovecká
č. 2 – Položkový rozpočet - ZL3, ul. Na Hrázi
č. 3 – Položkový rozpočet - ZL3, ul. Lískovecká

Ve Frýdku-Místku dne

Ve Frenštátě p.R., dne

Objednatel:

Zhotovitel:

Střední odborná škola, Frýdek-Místek,
příspěvková organizace

NH stavby s.r.o.

za objednatele

za zhotovitele

Ing. Jan Durčák, ředitel školy

Pavel Hložek, jednatel NH stavby s.r.o.