

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 2022/006192 ze dne 17. 10. 2022

Číslo smlouvy objednatele: 2022/006192/2
Číslo objednávky objednatele:
Definice prvku projektu:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. Objednatel:

	statutární město Plzeň
se sídlem:	náměstí Republiky 1, 301 00 Plzeň
IČO:	00075370
DIČ:	CZ00075370
jednající prostřednictvím:	ODBORU SPRÁVY INFRASTRUKTURY Magistrátu města Plzně
adresa:	Palackého nám. 6, 301 00 Plzeň
zastoupený:	Ing. Veronikou Vítovou, MBA, vedoucí odboru
zástupce pověřený jednáním ve věcech	
a) smluvních:	Ing. Veronika Vítová, MBA
b) technických:	

a

2. Zhotovitel:

	Chmelík, obchodní a projektová kancelář, s.r.o.
	zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu C, vložka 1274
se sídlem:	Křimická 426/105, Skvrňany, 318 00 Plzeň
IČO:	40526178
DIČ:	CZ40526178
zastoupený:	Ing. Josefem Chmelíkem, CSc., jednatelem společnosti

tuto

dodatek č. 2

Čl. I.

1. Dne 17. 10. 2022 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), platnou ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 5. 2023, jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení projektové a inženýrské činnosti na stavební akci: **„Rekonstrukce kolektoru města Plzně v ulici Rokycanská“**, a dále závazek objednatele uhradit zhotoviteli za řádné a včasné provedení díla dohodnutou cenu.
2. Dne 29. 9. 2023 požádal zhotovitel o prodloužení termínu dle čl. IV. odst. 1 u bodu c) Smlouvy, a to do 15. února 2024, přičemž na nebezpečí nedodržení termínu upozornil objednatele více než 15 dnů před jeho uplynutím. Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu výkonu inženýrské činnosti došlo k prodloužení lhůty pro vydání koordinovaného závazného stanoviska k předložené projektové dokumentaci stavebních úprav vstupních objektů na kolektoru města Plzně, není možné dodržet původní termín uvedený ve Smlouvě. Dále je třeba projektovou činnost uvést do souladu s požadavky napojení nového odběrného místa a projednat část projektové dokumentace DIO na Ředitelství silnic a dálnic České republiky. Tato skutečnost má vliv na dobu plnění díla.
3. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly, že stávající text IV. Doba plnění odst. 1 písm. c) Smlouvy se v celém rozsahu ruší a nahrazuje se tímto zněním:
c) Výkon inženýrské činnosti do stadia vydání příslušných stanovisek a rozhodnutí správních orgánů a dalších dotčených subjektů, potřebných k provedení stavby, včetně předání uvedených stanovisek a pravomocných rozhodnutí objednateli:
nejpozději do 15. února 2024
4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Čl. II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, přičemž jeden (1) stejnopis obdrží zhotovitel a tři (3) objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

V Plzni dne 23. 10. 2023

V Plzni dne 23. 10. 2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

statutární město Plzeň
Odbor správy infrastruktury MMP
Ing. Veronika Vítová, MBA
vedoucí odboru

**Chmelík, obchodní a projektová
kancelář, s.r.o.**
Ing. Josef Chmelík, CSc.
jednatel společnosti