

# ZMĚNOVÝ LIST

## PRŮHONICKÝ PARK - Obnova infrastruktury - oprava mlatových cest

reg.č.projektu:	CZ.06.3.3./0.0./0.0.16_059/0004660	<b>číslo ZL:</b>
smlouva:	2021/553	<b>3</b>
objednatel:	Botanický ústav AV ČR, v.v.i., IČO 67985939	
zhotovitel:	Gardenline s.r.o., IČO 27263827	

<b>název ZL:</b>	<b>Nově realizované mlatové cesty u drobných staveb a jejich napojení na cestní síť, propojky cest a štetový povrch</b>		
<b>dotčené st. objekty:</b>			

<b>předmět změny:</b>	Změny rozsahu realizovaných úseků
<b>zdůvodnění nezbytnosti změny:</b>	Doplnění a napojení opravovaných drobných staveb v parku novými cestami na nově opravované cesty, doplnění chybějících propojení cest, z koncepčního hlediska návaznosti cest přidání úseku č. 70 a realizace opravy štetové cesty na Mrštínku. Pozůstatek štetového úseku na cestě č.25 byl objeven během realizace a jeho obnova byla požadována ze strany zástupců památkové péče.
<b>zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:</b>	Delší časový odstup vzniku projektové dokumentace a samotné realizace díla. Aktuální potřeby vyplývající z realizace prací na daném místě.
<b>zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:</b>	Nelze oddělit a samostatně zadat, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.
<b>zařazení změny dle ZZVZ:</b>	§222 odst. 6, Předpokládá se, že změna generuje vícepráce

<b>méněpráce</b>	bez DPH	0,00	Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	<b>celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>Kč</b>
<b>vícepráce</b>	bez DPH	888 397,68	Kč
	21%DPH	186 563,51	Kč
	<b>celkem</b>	<b>1 074 961,19</b>	<b>Kč</b>
<b>celková bilance méněprací a víceprací</b>	bez DPH	888 397,68	Kč
	21%DPH	186 563,51	Kč
	<b>celkem</b>	<b>1 074 961,19</b>	<b>Kč</b>

<b>vliv na termín dokončení:</b>	
<b>jiné vlivy (na změnu PD apod.):</b>	

<b>vyjádření AD:</b>	Na základě systémového AD jsou průběžně posuzovány změny v předmětu plnění dle výše uvedeného projektu. Navržené změny souvisejí s aktuální koncepčně vyplývající potřebou v době realizace a se zadáním Správy Průhonického parku. Předmětné změny jsou zcela v souladu se záměrem "obnovy unikátní kompozice" i s kontextem realizace celého díla.
<b>vyjádření TDI:</b>	Předmětné změny jsou v souladu s SOD.
<b>vyjádření objednatele:</b>	Objednatel souhlasí s předmětnými změnami.
<b>další vyjádření:</b>	

<b>přílohy:</b>	Název přílohy
příloha č.1	Soupis prací "Nové objekty"
příloha č. 2	Aktualizace PD - nové objekty

<b>za zhotovitele:</b>	Ing. Petr Skřivánek	Datum:
<b>za AD:</b>	Ing. Pavel Vychodil	Datum:
<b>za TDI:</b>	Ing. Jana Kohlová	

		Datum:
<b>za objednatele:</b>	Ing. Jiří Šmída	
		Datum:
<b>ostatní:</b>		
		Datum: