

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo na vypracování projektové dokumentace na prvky PSZ v k.ú. Lukavec u Pacova č. 283-2023-520203 uzavřené dne 31.3.2023 (dále jen „Smlouva“) podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

Objednatelem

Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,
Adresa: FritzoVA 4260/4, 586 01 Jihlava
Pobočka Pelhřimov
Adresa: U Stínadel 1317, 393 01 Pelhřimov

zastoupený: Ing. Lubošem Rudišarem, vedoucím Pobočky Pelhřimov
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luboš Rudišar, vedoucí Pobočky Pelhřimov
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luboš Rudišar, vedoucí Pobočky Pelhřimov
Ing. Jitka Lojdová, Pobočka Pelhřimov
+420 727 957 212; +420 727 957 213
Tel.: pelhřimov.pk@spucr.cz
E-mail: z49per3
ID DS: ČNB
Bankovní spojení: 3723001/0710
Číslo účtu: 01312774
IČO: není plátcem DPH
DIČ:
(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

Jméno: Hanousek s.r.o.
Sídlo: Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov
Zastoupený: Ing. Františkem Hanouskem, jednatelem společnosti
Ing. Davidem Dohnalem, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: ČSOB a.s., Pobočka Prostějov
Číslo účtu: 231956210/0300
IČ/DIČ: 29186404/CZ29186404

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu Brno, oddíl C, vložka 64090.

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I Preambule

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 31.3.2023, na provedení díla s názvem „**Zpracování projektové dokumentace pro stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - etapa 1**“ (dále jen „**Dodatek**“).

Čl. II Předmět a účel dodatku

1. Zhotovitel požádal dne 19.10.2023 o posun termínu odevzdání projektové dokumentace. Důvodem pro prodloužení termínu je skutečnost, že při zpracování projektové dokumentace „Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - etapa 1“ bylo v rámci stavebního objektu SO 02 Krajinotvorná opatření - tůň a přístupové komunikace na základě jednání s Povodím Vltavy, s. p. a Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR zpracováváno více variant projektového řešení tůň. Finální varianta byla odeslána na vyjádření Povodí Vltavy, s. p. dne 12.9.2023. Do dnešního dne jsme toto vyjádření neobdrželi. Po jeho obdržení bude nutné zaslat na Městský úřad Pacov žádost o souhlas dle § 17 vodního zákona. Důvodem žádosti o posun termínu odevzdání projektové dokumentace je tedy nekompletní dokladová část.
2. Z výše uvedených důvodů, které zhotovitel nemohl ovlivnit, se tímto dodatkem posouvá termín předání projektové dokumentace z původně předpokládaného 31.10.2023 na 15.11.2023.

Čl. III Změna doby plnění

1. Dle smlouvy v čl. III Termín plnění se zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo v následujících termínech:

3.1.1 Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:

15.11.2023

Čl. IV Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
2. Práva a povinnosti smluvních stran tímto dodatkem výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Objednatel

Místo: Pelhřimov

Datum: 23.10.2023

.....

Ing. Luboš Rudišar

Vedoucí Pobočky Pelhřimov
Státního pozemkového úřadu

Zhotovitel

Místo: Prostějov

Datum: 23.10.2023

.....

Ing. František Hanousek

jednatel společnosti

.....

Ing. David Dohnal

jednatel společnosti

Za správnost:

.....

Ing. Miroslava Smejkalová
KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Pelhřimov