




DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce budovy Pionýrská 23, Brno“

(dále jen „*Dodatek č. 2*“)

Smluvní strany

Název: **Jihomoravský kraj**
Sídlo: Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
Zastoupený: Mgr. Janem Grolichem, hejtmanem Jihomoravského kraje
IČ: 70888337
DIČ: CZ70888337
Kontaktní osoba: 
Telefon: 
E-mail: 

(dále jen „objednatel“)

Název: **SKR stav, s.r.o.**
Se sídlem: Nováčkova 233/18, Husovice, 614 00 Brno
Zastoupený: Ing. Ivo Skřivánkem, jednatelem
Ing. Petrem Durčákem, prokuristou
IČ: 269 61 474
DIČ: CZ26961474

obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku – sp. Zn. C 48480 vedená u Krajského soudu v Brně.

Kontaktní osoba: Ing. Ivo Skřivánek, jednatel
Telefon: 
E-mail: 

(dále jen „zhotovitel“ nebo „SKRstav, s.r.o.“)

uzavírají ke **Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce budovy Pionýrská 23, Brno“**, uzavřené mezi uvedenými smluvními stranami dne 12. 12. 2022 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „*Smlouva*“), v souladu s článkem XIX odst. 5. Smlouvy tento Dodatek č. 2.

I. Účel Dodatku

1. Účelem Dodatku č. 2 je úprava rozsahu stávajícího předmětu Smlouvy spočívající v provedení dodatečných prací, dodávek a služeb a vyloučení některých prací, dodávek a služeb z předmětu plnění tak, jak vyplývá z obsahu změnových listů listů č D2.01, D2.02, D2.03, D2.04, D2.05, D2.06, D2.07, D2.08, D2.09, D2.10 a D2.11.

Změnové listy č. D2.01 a D2.02, týkající se změny způsobu provedení povrchových úprav podhledů řeší jak nové dodatečné práce, tak méněpráce. Po zahájení prací bylo zjištěno, že stávající omítkové souvrství tvořené rákosovým podhledem s omítkou je v takovém stavebně technickém stavu, že po provedení zásahů spojených s rozvody instalací neumožňují lokální opravy tak, jak byly předpokládány v projektové dokumentaci. Po vyčíslení nákladů na rozsáhlejší opravu stávajících omítek bylo provedeno i posouzení ponechání stávajících omítek po zásazích bez opravy a doplnění podhledu novým podvěšeným podhledem s požadovanou požární odolností. Změnové listy tedy odečítají položky oprav omítek stropů tam, kde je nově uvažován podhled a přičítají položky podhledů opravy omítek nahrazujících, zároveň dochází k narovnání skutečných výměr položek podhledů.

Změnový list č. D2.03 se zabývá pracemi souvisejícími se střešním pláštěm. Řeší jak nové dodatečné práce, tak méněpráce. Po provedení bouracích prací bylo zjištěno, že projektem navrženou ocelovou konstrukcí není možné umístit do stávající stropní konstrukce. Bylo nutné navrhnout její novou polohu a způsob uložení. Nový návrh vedl k méněpracím v části ocelových konstrukcí, zároveň ale vedl k nárůstu dřevěných konstrukcí navazující krovové konstrukce a navazujících betonových konstrukcí říms a věnců. Změnový list zároveň narovnáva skutečný rozsah klempířských konstrukcí, zejména ve vztahu k obloukovým vikýřům.

Změnový list č. D2.04 řeší rozsah vstupních stěn, a to jak nové dodatečné práce, tak méněpráce. Vypouští jednu ze stěn, zároveň upřesňuje vybavení zbývajících stěny prvky požadovanými požárně bezpečnostním řešením tak, aby vyhověla novým požadavkům specifikovaným provozovatelem objektu.

Změnové listy D2.04, D2.05, D2.06, D2.07, D2.08 a D2.09 jsou vztaženy ke skutečným rozsahům elektroinstalačních prací. Narovnávají reálnou potřebu rozsahu kabeláže rozvodů SLP, NN, EZS, CCTV, napojení objektu řešené v rámci konektivity mezi budovami Pionýrská a Vranovská využívanými v současnosti a budoucnosti provozovatelem, doplnění uzemnění, a úpravu rozvodů NN v návaznosti na specializované učebny podle nových požadavků provozovatele.

Změnové listy D2.10 a D2.11 narovnávají rozsah provedených sanačních opatření. Po provedení bouracích prací, provedení odkopů kolem budovy a odstranění degradovaných omítek v 1.PP byl zpracovatelem dokumentace sanačních opatření proveden dodatečný průzkum skutečného stavu poškození konstrukcí zemní vlhkostí a na základě tohoto průzkumu byla provedena revize dokumentace. V důsledku zjištění bylo nutné nahradit lokální tlakovou injektáž plošnou injektáží. K navýšení dále došlo u položek, které navazují na dřívějších dobách provedenou dodatečnou izolaci z vkládaných plastových desek, které bylo nutné upravit a napojit na nově budovanou plošnou hydroizolaci. Změnové listy obsahují jak nové dodatečné práce, tak méněpráce.

II. Předmět Dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změnách Smlouvy ve znění Dodatku č. 1, a to dle změnových listů č. č D2.01, D2.02, D2.03, D2.04, D2.05, D2.06, D2.07, D2.08, D2.09, D2.10 a D2.11 (změna předmětu díla), které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku (jako přílohy č. 1 až č. 11), následovně:

Článek VI. Cena díla, odst. 1, který zní:

„Cena díla dle této smlouvy se sjednává na částku 184 016 352,11 Kč bez DPH. Sjednaná cena díla je cenou za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy.“

se nahrazuje textem

„Cena díla dle této smlouvy se sjednává na částku 187 758 742,22 Kč bez DPH. Sjednaná cena díla je cenou za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy.“


III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 2 výslovně nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jedno vyhotovení je určeno objednateli a jedno vyhotovení zhotoviteli.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou:
 - Příloha č. 1 - Změnový list č. D2.01,
 - Příloha č. 2 - Změnový list č. D2.02,
 - Příloha č. 3 - Změnový list č. D2.03,
 - Příloha č. 4 - Změnový list č. D2.04,
 - Příloha č. 5 - Změnový list č. D2.05,
 - Příloha č. 6 - Změnový list č. D2.06,
 - Příloha č. 7 - Změnový list č. D2.07,
 - Příloha č. 8 - Změnový list č. D2.08,
 - Příloha č. 9 - Změnový list č. D2.09,
 - Příloha č. 10 - Změnový list č. D2.10,
 - Příloha č. 11 - Změnový list č. D2.11
4. Dodatek č. 2 podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede objednatel, který současně informuje druhou smluvní stranu o uveřejnění Dodatku č. 2.
6. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona o registru smluv.
7. Smluvní strany se s obsahem Dodatku č. 2 seznámily a souhlasí s ním.

Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:


Uzavření Dodatku č. 2 bylo schváleno Radou Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na 112. schůzi konané dne 11.10.2023 usnesením č. 7973/23/R112.

V Brně dne 20.10.2023




objednatel
zastoupený
Mgr. Janem Grolichem
hejtmanem

V Brně dne 13.10.2023



zhotovitel
zastoupený
Ing. Petrem Durčákem
prokuristou



zhotovitel
zastoupený
Ing. Ivem Skřivánkem
jednatelem