

SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 5

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaromír Krejčí, vedoucí Pobočky Jičín, Mgr. Šárka Vošvrdová, Pobočka Jičín
Adresa:	Havlíčková 56, 506 01 Jičín
Telefon:	(+420) 721 941 298, (+420) 725 047 742
E-mail :	jicin.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GEOVAP, spol. s r.o.
Sídlo:	Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice
Zastoupen:	Jednatel Ing. Pavlem Cimplm
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Cimpl, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	wyx77xh
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	500069362/0800
IČO:	15049248
DIČ:	CZ15049248
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Hr. Králové, C.234

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku **Dodatek č. 5** ke smlouvě o dílo ze dne 10.9.2020, číslo objednatele 911-2020-514101, číslo zhotovitele 144/2020.

1. PREAMBULE

Předmětem Dodatku č. 5 ke Smlouvě je změna způsobu předávání digitálních částí Díla. Na Portálu Státního pozemkového úřadu („**SPÚ**“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data podpisu tohoto Dodatku č. 5 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. **IV. TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA.**

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 V čl. 4.1 se mění druhá věta takto:

Dále budou dílčí části předány v digitální podobě ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, **na výměnné úložiště SPÚ** a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.

2.2 Čl. 4.2 se mění takto:

Ukončené dílčí části budou odevzdány s náležitostmi podle odstavce 4.1 v následujícím počtu vyhotovení a formě:

- 4.2.9. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci k vystavení; digitální vyhotovení určené Objednateli;
- 4.2.10. Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli (paré č. 1) a 1x příslušné obci k uložení (v obou případech se doplňují pouze ty části dokumentace dle čl. 3.5.3, které dosud nebyly Objednateli nebo obci předány) + 3x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu určené – 1x Objednateli, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí; digitální vyhotovení určené Objednateli;
- 4.2.11. Zpracování mapového díla – digitální vyhotovení určené Objednateli; a
- 4.2.12. Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí, 1x k rozeslání účastníkům řízení a 1x katastrálnímu úřadu; digitální vyhotovení určené Objednateli.“

2.4 Prodloužení termínu

Předmětem dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo je změna termínu v čl. I Předmět a účel smlouvy odstavce 1.4. Dílo bude provedeno v rozsahu uvedeném v čl. III této smlouvy a dokončeno v předpokládaném termínu dle zadávací dokumentace, t.j. **z 30.06.2024 na nový termín 31.10.2024** a u dílčí částí díla odevzdání fakturačního celku 3.5.2. (Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst.1 zákona) **z 31.10.2023 na 28.2.2024.**

Důvodem posunu termínu je náročné zpracovávání a předběžné projednávání nového uspořádání pozemků, zejména s hospodářskými subjekty. Dále v řešeném území probíhá výstavba vodovodu spojená s výstavbou automatických tlakových stanic v obvodu KoPÚ, které je nutné zaměřit pro zpracování nového návrhu upořádání pozemků. Posun termínu dochází v obou katastrálních územích, jelikož spolu úzce souvisí a na několika místech dochází ke změně katastrální hranice.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1** Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.
- 3.2** Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
- 3.3** Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad
V Hradci Králové
Datum: 20.10.2023

GEOVAP, spol. s r. o.
V Pardubicích
Datum: 18.10.2023

Jméno: Ing. Petr Lázňovský
Funkce: ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj

Jméno: Ing. Pavel Cimpl
Funkce: jednatel

Přílohy :

1. Položkový výkaz činností – KoPÚ v k.ú. Střevač
2. Položkový výkaz činností – KoPÚ v k.ú. Nadslav

Příloha č.1 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k. ú. Střevač

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	12	1 000,00	12 000,00	15.7.2021
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	7	3 000,00	21 000,00	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	535	500,00	267 500,00	15.9.2021
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	12	900,00	10 800,00	
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	190	2 000,00	380 000,00	15.2.2022
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	70	200,00	14 000,00	s 3.6. Mapovým dílem
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	541	200,00	108 200,00	31.1.2022
	Studie odtokových poměrů	ha	547	300,00	164 100,00	15.9.2021
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	541	300,00	162 300,00	15.6.2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 139 900,00	
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	541	600,00	324 600,00	31.5.2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	74	300,00	22 000,00	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	50	1 500,00	75 000,00	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	15	2 000,00	30 000,00	

3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	541	600,00	324 600,00	28.2.2024
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)	ks	2	10 000,00	20 000,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					796 400,00	
3.6.	Mapové dílo	ha	541	200,00	108 200,00	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					108 200,00	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 139 900,00	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					796 400,00	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					108 200,00	
Celková cena bez DPH v Kč					2 044 500,00	
DPH 21% v Kč					429 345,00	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					2 473 845,00	

V Hradci Králové dne

Za objednatele: 20.10.2023

V Pardubicích dne

Za zhotovitele: 18.10.2023

Ing. Petr Lázňovský
ředitel
Krajského pozemkového úřadu
pro Královéhradecký kraj
Státní pozemkový úřad

Ing. Pavel Cimpl
Jednatel
GEOVAP, spol. s r.o.

Příloha č.2 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k. ú. Nadslav

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	9	1 000,00	9 000,00	15.7.2021
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	6	3 000,00	18 000,00	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	196	500,00	98 000,00	15.9.2021
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	11	900,00	9 900,00	
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	159	2 000,00	318 000,00	31.12.2021
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	20	300,00	6 000,00	s 3.6. Mapovým dílem
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	204	200,00	40 800,00	31.1.2022
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	204	300,00	61 200,00	31.4.2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					560 900,00	
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	204	600,00	122 400,00	30.4.2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	16	300,00	4 800,00	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	8	1 500,00	12 000,00	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	0	2 000,00	0	

3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	204	600,00	122 400,00	28.2.2024
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)	ks	2	10 000,00	20 000,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					281 600,00	
3.6.	Mapové dílo	ha	204	200,00	40 800,00	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					40 800,00	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					560 900,00	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					281 600,00	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					40 800,00	
Celková cena bez DPH v Kč					883 300,00	
DPH 21 % v Kč					185 493,00	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					1 068 793,00	

V Hradci Králové dne

Za objednatele: 20.10.2023

V Pardubicích dne

Za zhotovitele: 18.10.2023

Ing. Petr Lázňovský
ředitel
Krajského pozemkového úřadu
pro Královéhradecký kraj
Státní pozemkový úřad

Ing. Pavel Cimpl
Jednatel
GEOVAP, spol. s r.o.