



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dohoda o narovnání

uzavřená podle § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „**občanský zákoník**“), ke smlouvě o dílo uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00
IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
Zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem
a dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem ředitele,
na základě plné moci ze dne 28.06.2022
č. smlouvy: S-2099/00066001/2021

Obec Nová Ves

se sídlem: Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves
IČO: 002 37 132
DIČ: CZ00237132
zastoupená: Lukášem Jansou, starostou

KSÚS a Obec Nová Ves společně dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

Společnost: Nové Ouholice – Nová Ves, B E S – MI B E S s.r.o.

se sídlem: Sukova 625, 256 01 Benešov
IČO: 437 92 553
DIČ: CZ43792553
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7496
zastoupená: Ing. Janem Freudlem, jednatelem
č. smlouvy: 16/21

Metrostav Infrastructure a.s.

se sídlem: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8
IČO: 242 04 005
DIČ: CZ24204005
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17819
zastoupená: Ing. Zdeňkem Ludvíkem, předsedou představenstva, Ing. Markem Steinerem,
místopředsedou představenstva
č. smlouvy: 21912237

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé
(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**smluvní strany**“)



Preambule:

Smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tuto dohodu o narovnání (dále jen „**Dohoda**“), kterou upravují práva a povinnosti mezi nimi dosud sporné na základě smluvními stranami uzavřené smlouvy o dílo ze dne 07. 10. 2021, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na veřejné zakázce s názvem: „**II/608 Nové Ouholice – Nová Ves stavba**“ (dál jen „**Smlouva o dílo**“). Smluvní strany, vědomy si svých závazků obsažených v této Dohodě a Smlouvě o dílo, dohodly se na následujícím znění Dohody.

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se, v souvislosti s nepředvídatelnými okolnostmi, které nastaly a které měly dopad na termín plnění předmětu díla, dohodly na nutném prodloužení termínu plnění, které však smluvními stranami nebylo procesováno prostřednictvím závěrečného dodatku ke Smlouvě o dílo.
2. K prodloužení termínu plnění došlo z důvodu termínového posunu přepojení přeložky středotlakého plynovodu ve vlastnictví společnosti GasNet. Přeložka plynovodu byla vyvolána projektovaným snížením budoucí nivelety silnice II/608, po kterém by původní plynovod neměl předepsané krytí. Na přeložku plynovodu technologicky navazuje studená recyklace podkladních konstrukcí, pokládka silničních obrub a následně pokládka asfaltového souvrství. Tyto práce jsou s plynovodem v prostorové kolizi a z bezpečnostních důvodů je nelze provést před přepojením. Přeložka byla provedena dle harmonogramu stavby v listopadu a prosinci roku 2022. Po zpracování zaměření a geodetickém vyhodnocení včetně předepsané dokumentace předal Zhotovitel dokladovou část SO 501 TDS na KD 20. 2. 2023. Následně podal dne 3. 3. 2023 stavebník žádost o vyjádření OŽP a žádost na stavební úřad. V průběhu lhůty pro provedení kolaudačního řízení si stavební úřad vyžádal vyjádření Správy železnic a drážního úřadu. Objednatel předložil Zhotoviteli kolaudační souhlas k 6. 4. 2023. Tím vznikl oproti harmonogramu Zhotovitelem nezaviněný časový posun přepojení plynovodu o tři týdny.
3. Objednatelem stavby bylo dodatečně zjištěno, že zaústění SO 301 A do stávající retenční nádrže není dostatečně kapacitní. Bylo nutno zpracovat změnu a doplnění PDPS a následně upravit realizační RDS SO 301.1 a upravit původní vsakovací nádrž. V ZBV byl stanoven dopad do termínu stavby, který byl Zhotovitelem navržen prodloužit do 31.08.2023.
4. Objednatelem bylo zjištěno, že dopojení SO 111 v KM 0,000 až KM 0,750 do jednotlivých sousedících nemovitostí, včetně nemovitostí č.p. 36 a 37, není komplexně zcela projednáno a projekčně zpracováno v PDPS. Obec Nová Ves sestavila seznam s popisem a požadavky majitelů na provedení dopojení. Byla zpracována změna a doplnění PDPS, přičemž i tuto změnu Zhotovitel nabídl realizovat do 31.08.2023.
5. Objednatelem bylo požadováno zajištění odvodnění SO 102 – Komunikace ŘSD, kdy bylo zjištěno, že ZD – PDPS odvodnění SO 102 neřešila, stejně jako neřešila svedení povrchových dešťových vod z I/16H na SO 102. Bylo nezbytné z důvodu řádného odvodnění realizovat uliční vpust' v místě křižovatky II/608 a I/16H, když tato vpust' má významný dopad na zvýšení životnosti stavby a na bezpečnost silničního provozu.



II. Předmět Dohody

1. Smluvní strany se tímto dohodly, že s ohledem na rozhodné skutečnosti, jak jsou popsány v čl. I. této Dohody, byl návrh Zhotovitele na prodloužení termínu realizace díla dle Smlouvy o dílo oprávněný, přičemž ve vztahu ke Smlouvě o dílo smluvní strany sjednaly následující změnu termínu realizace díla dle Smlouvy o dílo:

Článek 4 Doba a místo plnění se mění a zní:

Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli do 31. 08. 2023.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tato Dohoda bude uveřejněna dle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na profilu zadavatele Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace („dále jen KSÚS“).
2. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede KSÚS. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že KSÚS tuto Dohodu uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany se zavazují postupovat v souladu s oprávněnými zájmy druhé smluvní strany a s účelem této Dohody. Dále se Smluvní strany zavazují uskutečnit veškerá právní jednání nezbytná k plnění veškerých závazků podle této Dohody. Příslušná ustanovení Smlouvy o dílo musejí být nadále vykládána v souladu s touto Dohodou.
4. Tato Dohoda představuje úplnou dohodu mezi Smluvními stranami v záležitostech touto Dohodou upravených a nahrazuje veškerá předchozí ústní i písemná prohlášení, závazky, smlouvy a dohody.
5. Tato Dohoda je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál.
6. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto Dohodu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této Dohody za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Dohody rozhodující.
7. Přílohu č. 1 této Dohody tvoří Aktualizovaný harmonogram prací, který je nadále rozhodnutý pro posuzování jakýchkoliv závazků vyplývajících ze Smlouvy o dílo.

Krajská správa a údržba Středočeského kraje, p. o.

Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA, ředitel

Metrostav Infrastructure a.s.

Ing. Zdeněk Ludvík, předseda představenstva



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Ing. Marek Steiner, místopředseda
představenstva

Obec Nová Ves

Lukáš Jansa, starosta

B E S s.r.o.

Ing. Jan Freudl, jednatel

