



## ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. 09

<i>Název stavby:</i> <b>Krajská nemocnice T. Bati, a.s. Budova 23 - Stavební úpravy 2 operačních sálů s vybudováním dospávání v 2.NP COS</b>	<i>SoD č.:</i> 001682 <i>Uzavřena dne:</i> 21. 12. 2022 <i>Dodatek č. 1 ze dne:</i> 17. 1.2023 <i>Dodatek č. 2 ze dne:</i> 30. 8. 2023
<i>Cena dle SoD:</i> 52 962 970,46 Kč	<i>Cena dle Dodatku č.2:</i> 55 094 830,07 Kč
<i>Registrační č. projektu:</i> CZ.06.6.127/0.0/0.0/21 121/0016256	<i>Evidenční číslo zakázky ve VVZ:</i> Z2022-025610
<i>Zhotovitel:</i> Pozemní stavitelství Zlín a.s., Kúty 3967, 760 01 Zlín, IČ: 469 00 918	<i>Objednatel:</i> Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín, IČ: 276 61 989
<i>Zpracovatel projektové dokumentace:</i> LT PROJEKT a.s., Kroftova 45, 616 00 Brno, IČ: 292 20 785	
<b>I. Předmět změny</b>	
<i>Dotčené stavební objekty:</i> Prostory nových operačních sálů a všech souvisejících rekonstruovaných místností.	
<b>I.1 Změna předmětu díla</b>	
<i>Předmět změny:</i> <ul style="list-style-type: none"><li>- nezbytné stavební úpravy</li><li>- doplnění zdravotnické technologie</li><li>- změny v OPS</li><li>- úpravy medicínálních plynů</li><li>- doplnění ovládání MaR</li></ul>	
<i>Zdůvodnění nezbytnosti změny:</i> Změny a doplnění provedeny na základě nezbytnosti funkčnosti a komplexnosti díla jako celku v návaznosti na požadavek objednatele.	
<i>Specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou:</i> Jedná se o běžné drobné stavební práce, včetně dodávky požadované zdravotnické technologie, úprav OPS, medicínálních plynů a rozvodů MaR.	
<i>Zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:</i> V procesu finalizace díla došlo k nezbytnosti vyřešit drobné úpravy a návaznosti dle požadavku obsluhujícího personálu nemocnice. Jedná se o změnu dle § 222 odst. 4 zákona.	

<b>I.2 Změna ceny díla</b>				
Celková hodnota díla dle smlouvy	52 962 970,46			
Celková hodnota dle předchozího ZL	55 094 830,07	Procentuální rozdíl z předchozích ZL v souvislosti s § 222 odst. 4 ZZVZ		3,473%
Záporná hodnota změny	bez DPH	-905 925,63	Procento záporné změny	1,710%
	21% DPH	-190 244,38		
	Celkem	-715 681,25		
Kladná hodnota změny	bez DPH	1 513 581,59	Procento kladné změny	2,858%
	21% DPH	317 852,13		
	Celkem	1 831 433,72		
Celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	607 655,96	Procentuální rozdíl celkem	4,568%
	21% DPH	127 607,75		
	Celkem	735 263,71		
<b>Celková hodnota díla po změně</b>		<b>55 702 486,03</b>	<b>Celkový procentuální rozdíl</b>	<b>8,041%</b>
<b>I.3 Změna harmonogramu realizace díla</b>				
Ovlivnění harmonogramu: ne				
Prodloužení lhůty výstavby (+): ne				
Zkrácení lhůty výstavby (-): ne				
Bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění: nemá vliv na konečný HMG				
<b>I.4 Jiné změny</b>				
(např. vliv na změnu PD)				
<b>I.5 Potvrzení změny</b>				
Vyjádření TDS: souhlasí				
Vyjádření AD: souhlasí				
Vyjádření objednatele: souhlasí				
Vyjádření zhotovitele: zhotovitel souhlasí s navrhovanou změnou provedení				
Další vyjádření:				
<b>II. Přílohy</b>				
<b>Číslo přílohy:</b>	<b>Název přílohy:</b>			
Příloha č.1	Položkový rozpočet k ZL 9			
Příloha č.				
Příloha č.				
<b>III. Podpisová část</b>				
<b>Technický dozor stavebníka (TDS):</b>			<b>Autorský dozor (AD):</b>	
Podpis:			Podpis:	
Ve Zlíně dne:			V Brně dne:	
<b>Zhotovitel:</b>			<b>Objednatel:</b>	
Podpis:			Podpis:	
Ve Zlíně dne:			Ve Zlíně dne:	