

**DODATEK Č. 1****ke smlouvě o dílo č. SML-00010-2023-951 ze dne 02. 03. 2023****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupené:

[redacted] Správy toků – oblast povodí Odry se sídlem ve Frýdku-  
Místku [redacted]

ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

**TERRA – POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.**

se sídlem Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk

IČO: 63320819

DIČ: CZ6330819

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 8412

zastoupená: Ing. Filipem Brtnou, jednatelem

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted]

bankovní spojení: ČS a.s., Šumperk

číslo účtu: 1904840349/0800

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML-00010-2023-951 ze dne 02. 03. 2023 (dále jen „dodatek“):

## I.

### Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 2. 3. 2023 Smlouvu o dílo č. SML-00010-2023-951, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele vypracovat pro objednatele projektovou dokumentaci a provádět autorský dozor, a to vše na stavbu „Kotelnice, km 0,000-0,510“ (dále jen „smlouva“). Při provádění projekčních prací byl zajištěn nesouhlas majitele dotčených pozemků se stavbou a nesouhlas majitele s přístupem na staveniště, který žádná ze smluvních stran nemohla v době uzavření smlouvy předvídat. V této souvislosti byly dohodnuty změny.
2. Na základě shora uvedeného se smluvní strany dohodly na změně článku II. odst. 2 a odst. 5 smlouvy tak, že původní znění se ruší a nahrazuje novým zněním takto:

Čl. II odst. 2.:

*„Zhotovitel je povinen odevzdat 1 vyhotovení projektové dokumentace v tištěné podobě a zaslat též elektronicky objednateli k odsouhlasení a posouzení shody s požadavky objednatele nejpozději do 31. 5. 2024. Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o něž objednatel umožní zhotoviteli zahájit práce na projektové dokumentaci později, než je uvedeno v odst. 1 tohoto článku, nebude-li písemně dohodnuto jinak.“*

Čl. II. odst. 5.:

*„Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dokončenou projektovou dokumentaci nejpozději do 30. 6. 2024. Tato lhůta se prodlužují o počet dnů, o něž objednatel umožní zhotoviteli zahájit práce na projektové dokumentaci později, než je uvedeno v odst. 1 tohoto článku, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Je-li v zadávacím listu projekčních prací, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy, uveden jiný termín pro odevzdání dokončené projektové dokumentace, platí termín uvedený v tomto odstavci tohoto článku smlouvy.“*

## II.


### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb.,

o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů,  
je tento dodatek uzavírán elektronicky.

V ..... , dne .....  
dle elektronického podpisu

Za objednatele:

.....  
  
Správy toků – oblast povodí Odry  
Lesy České republiky, s.p.

V ..... , dne .....  
dle elektronického podpisu

Za zhotovitele:

.....  
**Ing. Filip Brtna**  
jednatel společnosti  
TERRA – POZEMKOVÉ ÚPRAVY,  
s.r.o.