

DODATEK č. 1 KE SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Sanace svahu u silnice III/25310 Obrnice DOS/DSP+PDPS

č. smlouvy objednatele: V/2002/2023/CV

č. smlouvy zhotovitele: D22102

Článek 1 – SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Se sídlem: Ruská 260/13, 417 03 Dubí u Teplic 3

Zastoupena: Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem organizace

IČ: 00080837

DIČ: CZ00080837

[REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: DIPONT s.r.o.

Se sídlem: Klíšská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem

Zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Marta Nováková, jednatelka společnosti

Zastoupen ve věcech technických:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

IČ: 28693094

DIČ: CZ28693094

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Článek 2 - PŘEDMĚT DODATKU

V návaznosti na zjištěné skutečnosti se mění odst. 4.2. Smlouvy o dílo následovně:

- 4.2.** Zhotovitel se zavazuje podat žádost o povolení stavby nejpozději do **8 měsíců** a předat objednateli dokončené dílo nejpozději do **10 měsíců od předání části díla dle odst. 4.1.**

Důvodem prodloužení termínů je zdlouhavé a problematické projednávání technického řešení se zástupci Správy železnic s.o. s ohledem na související stavbu: „Rekonstrukce ŽST Obrnice pro zajištění TTZ D4“, investorem které je SŽ s.o. V návaznosti na tuto skutečnost, není možné získat taky vyjádření od složky: České dráhy, a. s., RSM Praha, zástupci které podmiňují vydání stanoviska kladným stanoviskem Správy železnic. s.o.. Zástupcům SŽ bylo dne 11.5.2023 předložené projektantem na výrobním výboru technické řešení a zástupci SŽ schváleno. Vzhledem ke související stavbě však toto stanovisko přehodnotili a probíhají intenzivní jednání za účelem odsouhlasení tech. řešení.

Z výše uvedeného a s ohledem na nutnost koordinace tech. řešení se související stavbou SŽ s.o.v lokalitě je nutné prodloužení termínu.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti a nemění se.

V Dubí dne

V Ústí nad Labem dne

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Libor Tačner
ředitel příspěvkové organizace

Ing. Marta Nováková
jednatelka společnosti