

ZMĚNOVÝ LIST - číslo 01

N Á Z E V	Stavba:	Rekonstrukce kuchyně MŠ Mramotice		
	Objednatel:	Město Znojmo Obroková 1/12, 669 22 Znojmo, IČO 00293881 DIČCZ00293881		
	Zhotovitel:	Tomáš Nevoral, Blížkovice 358, 671 55 Blížkovice, [REDACTED]		
	Změna číslo:	01	ze dne 10.08.2023	
P O P I S	Název změny:	Změny dle položkových rozpočtů		
	Změnu vyvolal:	Objednatel		
	Důvod změny:	<p>Při provádění demoličních prací bylo zjištěno, že část obvodové zdi kuchyně a vnitřní zeď mezi kuchyní a skladem potravin, nemají základ. Vzhledem k tomu, že plánovaná skladba podlahy byla založena níže než nalezené zdivo, bylo nutné provést statické zajištění těchto zdí.</p> <p>S ohledem na investiční náročnost tohoto statického zajištění bylo rozhodnuto, že obvodová zeď v kuchyni vzhledem ke svému slušnému stavebně technickému stavu bude dodatečně podbetonována základem.</p> <p>Obvodová zeď skladu potravin a zeď mezi skladem a kuchyní byly však v tak špatném stavebně technickém stavu, že bylo rozhodnuto o jejich demolici a opětovném zbudování včetně základu.</p>		
	Popis změny:	zbudování základových konstrukcí a výstavba nových zdí		
C E N A	Ocenění změny předložil:	Zhotovitel ve formě písemné – položkové rozpočty		
	Zvýšení ceny díla – vícepráce:	86 665,52 Kč bez DPH		
	Snížení ceny díla – méněpráce:			
	Vliv změny na náklady stavby:	Ano – bude uzavřen dodatek smlouvy o dílo		
	Úprava smluvní ceny:	2 036 665,52 Kč bez DPH		
L H Ů T Y	Termín provedení změny:			
	Vliv změny na doplnění projektové dokumentace:	Nevzniká. Pouze dílčí pokyny projektanta a zápisy v SD		
	Vliv změny na stavební povolení nebo rozhodnutí DOSS:	Nevzniká		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:	Ne – nevzniká		
S O D	Přílohy změnového listu:	Položkový rozpočty: 01		
	Vypracoval:	Tomáš Nevoral		
	Rozdělovník:	1x Zhotovitel, 1x Objednatel		
	Odsouhlasení změnového listu a nákladů změny. (pro platnost změnového listu postačuje podpis zástupce zhotovitele, objednatele a technický dozor)			
P O T V R Z E N Í	Zástupce	Jméno a příjmení	Datum	Podpis
	Zhotovitel	Tomáš Nevoral		
	Objednatel	Michal Jančík		
	Autorský dozor projektanta	Michal Štancí		
	Technický dozor objednatele	Michal Štancí		

ZMĚNOVÝ LIST - číslo 02

N Á Z E V	Stavba:	Rekonstrukce kuchyně MŠ Mramotice		
	Objednatel:	Město Znojmo Obroková 1/12, 669 22 Znojmo, IČO 00293881 DIČCZ00293881		
	Zhotovitel:	Tomáš Nevoral, Blížkovice 358, 671 55 Blížkovice, [REDACTED]		
	Změna číslo:	01	ze dne 10.08.2023	
P O P I S	Název změny:	Změny dle položkových rozpočtů		
	Změnu vyvolal:	Objednatel		
	Důvod změny:	V průběhu provádění rekonstrukce kuchyně, byl vznesen požadavek ze strany provozovatele MŠ Mramotice, zast. Mgr. Kasanem na rozšíření rekonstrukce zahrnující i prostor přilehlé jídelny, která na kuchyň navazuje. Z hlediska provozu by bylo dobré, toto rozšíření zrealizovat ve stejné časové etapě, jako rekonstrukci kuchyně. Záměr rekonstrukce jídelny bude hrazen z prostředků provozovatele MŠ Mramotice.		
	Popis změny:	Celková rekonstrukce prostou jídelny		
C E N A	Ocenění změny předložil:	Zhotovitel ve formě písemné – položkové rozpočty		
	Zvýšení ceny díla – vícepráce:	300 907,54 Kč bez DPH		
	Snížení ceny díla – méněpráce:			
	Vliv změny na náklady stavby:	Ano – bude uzavřen dodatek smlouvy o dílo		
	Úprava smluvní ceny:	2 337 573,06 Kč bez DPH		
L H Ů T Y	Termín provedení změny:			
	Vliv změny na doplnění projektové dokumentace:	Nevzniká. Pouze dílčí pokyny projektanta a zápisy v SD		
	Vliv změny na stavební povolení nebo rozhodnutí DOSS:	Nevzniká		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:	Ne – nevzniká		
S O D	Přílohy změnového listu:	Položkový rozpočty: 01		
	Vypracoval:	Tomáš Nevoral		
	Rozdělovník:	1x Zhotovitel, 1x Objednatel		
P O T V R Z E N Í	Odsouhlasení změnového listu a nákladů změny. (pro platnost změnového listu postačuje podpis zástupce zhotovitele, objednatele a technický dozor)			
	Zástupce	Jméno a příjmení	Datum	Podpis
	Zhotovitel	Tomáš Nevoral		
	Objednatel	Michal Jančík		
	Autorský dozor projektanta	Michal Štancl		
	Technický dozor objednatele	Michal Štancl		