

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

### CHODNÍK MNIŠÍ – III. ETAPA

#### Objednatel:

Název:	město Kopřivnice
Sídlo:	Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
IČO:	00298077
DIČ:	CZ00298077
Právní forma:	801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupení:	
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	

#### Zhotovitel:

Název:	STASPO, spol. s r.o.
Sídlo:	Těšínská 114/254, Radvanice, 716 00 Ostrava
IČO:	41035704
DIČ:	CZ41035704
Právní forma:	112 – Společnost s ručením omezeným
Zápis ve veřejném rejstříku:	OR vedený u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. C 1807
Zastoupení:	
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	

## 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na základě výsledku zadávacího řízení „Chodník Mniší – III. etapa“ („**smlouva**“).
- 1.2 V souladu s čl. 16.2 smlouvy, který stanoví, že smlouvu lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, uzavírají smluvní strany tento dodatek („**dodatek č. 1**“).

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany konstatují, že se předmět díla podle čl. 3 smlouvy, specifikovaný v příloze a) smlouvy (položkový rozpočet), upravuje o provedení nových dodatečných prací (vícepráce). Přesný rozsah těchto prací je stanoven v příloze a) dodatku č. 1, která je jeho nedílnou součástí. V souvislosti se změnami uvedenými v čl. 2.2. dodatku č. 1 se upravuje také doba plnění podle čl. 4 smlouvy.
- 2.2 Odůvodnění změn:

### **Změna č. 1 – Opěrná zídka z prefabrikovaných T-kusů**

V souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), upravují smluvní strany předmět díla následovně.

Při provádění stavebních prací bylo zjištěno nebezpečí sesuvu zeminy na chodník a sesednutí stávajícího betonového oplocení u č. p. 163. Pro zajištění je nutné vybudovat opěrnou zídku v délce 25 m, která bude z prefabrikovaných dílců. Zídka je v místě zatáčky ve směrovém i výškovém oblouku. Nejdříve je nutné odtěžit stávající svah, zeminu naložit a odvézt na meziskládku. První dílec bude osazen na opěrný betonový práh. Před každým následujícím dílcem bude provedena příprava a zhutnění podkladu. Bloky budou usazovány postupně s výškovými odskoky a do oblouku. Následně budou všechny dílce mezi sebou přikotveny. Dále provedena pokládka nopové fólie a drenáže. Po dokončení se provede zpětný návoz odtěžené zeminy, uložení za zídku, zhutnění a terénní úpravy. Jedná se o změnu oproti projektové dokumentaci pro provedení stavby, jejíž provedení je pro řádné dokončení díla a zejména jeho dlouhodobou funkční udržitelnost nezbytné. Zadavatel i přes náležité zjištění stavu místa realizace nemohl tuto skutečnost předvídat. Změna závazku s ohledem na svůj charakter vyžaduje prodloužení termínu realizace o 10 pracovních dní.

Tato změna představuje provedení dříve nesjednaných prací (tj. vícepráce).

S ohledem na skutečnost, že se jedná o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a o změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, nejedná se v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ o podstatnou změnu závazku ve smyslu § 222 odst. 1 ZZVZ ve spojení s § 222 odst. 3 ZZVZ.

## **Změna č. 2 – Kolize v podélném profilu mezi novým potrubím a stávající sítí v úseku č. 5**

V souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), upravují smluvní strany předmět díla následovně.

Ve dnech 3. až 6. 10. 2023 byly pozastaveny stavební práce na vybudování odvodnění v úseku 5 (SO 305). Příčinou nemožnosti realizace stavebních prací v uvedených dnech byla výšková kolize stávajících sítí s novým potrubím kanalizace, která byla zjištěna po výkopu sond. Nemožnost realizace v uvedených dnech byla zapsána do stavebního deníku. Zadavatel i přes náležité zjištění stavu místa realizace nemohl tuto skutečnost předvídat. Změna závazku s ohledem na svůj charakter vyžaduje prodloužení termínu realizace o 4 pracovní dny.

Jedná se o nutnost prodloužení termínu realizace z důvodu nemožnosti realizace určených stavebních prací v uvedených dnech. Bylo nutno provést výškové zaměření přípojek. Po projednání úpravy podélného profilu s TDI a odsouhlasení AD pak bylo možné plánované stavební práce s ohledem na daný technologický postup realizovat. Prodloužení termínu realizace o 4 pracovní dny je marginální s ohledem na původní celkovou lhůtu k dokončení díla v délce 90 kalendářních dnů. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jelikož se nejedná o změnu v předmětu díla, ale pouze o změnu v postupu stavebních prací, která byla vyvolána nepředvídatelnými okolnostmi.

S ohledem na skutečnost, že se jedná o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a o změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, nejedná se v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ o podstatnou změnu závazku ve smyslu § 222 odst. 1 ZZVZ ve spojení s § 222 odst. 3 ZZVZ.

## **Změna č. 3 – Změna termínu z důvodu nepříznivých klimatických podmínek**

V souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), upravují smluvní strany předmět díla následovně.

Ve dnech 19. 9. 2023 a 22. 9. 2023 byly přerušeny stavební práce pro nepříznivé počasí (déšť znemožňující řádné provádění stavebních prací). Příčinou nemožnosti realizace stavebních prací v uvedených dnech bylo podmočené podloží pro přípravu dna kanalizace, silné znečištění komunikace bahnem, a tudíž i zvýšené nebezpečí úrazu zaměstnanců. Nemožnost realizace byla v uvedených dnech zapsána do stavebního deníku.

S ohledem na skutečnost, že se jedná o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a o změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, nejedná se v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ o podstatnou změnu závazku ve smyslu § 222 odst. 1 ZZVZ ve spojení s § 222 odst. 3 ZZVZ.

#### **Změna č. 4 – Změna termínu z důvodu posunu termínu uzavření smlouvy se správou silnic moravskoslezského kraje**

V souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), upravují smluvní strany předmět díla následovně.

Již v průběhu zadávacího řízení na předmětnou veřejnou zakázku probíhala mezi objednatelem a Správou silnic Moravskoslezského kraje (dále jen „SS MSK“) jednání ohledně uzavření smlouvy o užívání silnice pro zvláštní užívání. Objednatel v průběhu zadávacího řízení předpokládal její uzavření ještě před předáním staveniště zhotoviteli stavebních prací (dne 27. 7. 2023). Uzavření smlouvy o užívání silnice pro zvláštní užívání nebylo nutnou podmínkou pro začátek realizace stavebních prací – zhotovitel mohl i bez jejího uzavření provádět určité přípravné práce, a to zejména vytyčení trasy chodníku a vytyčení inženýrských sítí v předmětné lokalitě. Staveniště proto bylo předáno v legitimním očekávání, že bude smlouva o užívání silnice pro zvláštní užívání uzavřena v co nejkratším možném termínu, a to před či současně s provedením přípravných stavebních prací, které mohly být realizovány i bez uzavření smlouvy mezi objednatelem a SS MSK. Smlouva o užívání silnice pro zvláštní užívání však nebyla uzavřena v předpokládaném termínu z důvodu specifického požadavku SS MSK ohledně napojení obruby chodníkového tělesa na komunikaci, který by znamenal výrazný zásah do silničního tělesa. Tento požadavek byl předložen v rámci projednávání návrhu smlouvy v 31. kalendářním týdnu. Do té doby byl pro objednatele neznámý a nepředvídaný. Smlouva mezi objednatelem a SS MSK byla uzavřena dne 18. 8. 2023.

V rámci přípravy stavebních prací před uzavřením smlouvy mezi objednatelem a SS MSK nebylo možné rozmístit dočasné dopravní značení včetně semaforů, dočasné oplocení a provést návoz materiálů (potrubí, šachty, pažící boxy). Prodloužení doby realizace – 1 pracovní den.

V rámci přípravy a vytyčení stavby bylo počítáno se sondami stávajících sítí (plyn, voda, kanalizace, kabely) pro upřesnění podélného profilu a uložení nové kanalizace. Na úseku 4 se celkově jednalo o 16 ks ručně kopaných sond do hloubky 1-1,8 m. Prodloužení doby realizace – 4 pracovní dny.

Zpracování a odsouhlasení upraveného podélného profilu autorským dozorem – prodloužení doby realizace o 1 pracovní den.

Jedná se o nutnost prodloužení termínu realizace z důvodu nemožnosti realizace určených stavebních prací v uvedených dnech. Plánované stavební práce v těchto dnech s ohledem na daný technologický postup nebylo možné přesunout či vyměnit za jiné stavební práce. Prodloužení termínu realizace o 6 pracovních dní je marginální s ohledem na původní celkovou lhůtu k dokončení díla v délce 90 kalendářních dnů.

S ohledem na skutečnost, že se jedná o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a o změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, nejedná se v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ o podstatnou změnu závazku ve smyslu § 222 odst. 1 ZZVZ ve spojení s § 222 odst. 3 ZZVZ.

2.3 V důsledku změn popsaných v čl. 2.2 tohoto dodatku č. 1, **se čl. 5.1 smlouvy upravuje následovně:**

Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele, položkového rozpočtu a dodatku č. 1 a činí:

Cena bez DPH: 8 105 268,89 Kč

Sazba DPH: 21 %

Výše DPH: 1 702 106,47 Kč

Cena s DPH: 9 807 375,36 Kč

2.4 V důsledku změn popsaných v čl. 2.2 tohoto dodatku č. 1, **se čl. 4.1 smlouvy upravuje následovně:**

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době v termínech určených objednatelem:

Předání staveniště: do 5 pracovních dnů od písemné výzvy objednatele.

Zahájení díla: ke dni předání staveniště nebo jeho části. Předpokládaný termín zahájení díla: červen - červenec 2023.

Dokončení díla: do 123 dnů od předání staveniště.

Předání díla: do 5 pracovních dnů od dokončení díla.

### **3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Dodatek č. 1 lze měnit pouze dohodou smluvních stran.
- 3.3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.4. Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění dodatku č. 1 se smluvní strany dohodly, že dodatek č. 1 v registru smluv uveřejní objednatel.
- 3.5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v dodatku č. 1 nebo jeho přílohách nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3.6. Uzavření dodatku č. 1 bylo odsouhlaseno usnesením 22. schůze Rady města Kopřivnice č. 750 ze dne 17.10.2023.
- 3.7. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronickém originále a podepsán uznávanými elektronickými podpisy.
- 3.8. Přílohy dodatku č. 1:
  - a) Kategorizace změn závazku dle § 222 ZZVZ
  - b) Změnový list č. 1 včetně rozpočtu víceprací
  - c) Upravený časový harmonogram realizace

V Kopřivnici dne 25.10.2023

V Ostravě dne 24.10.2023

---

Město Kopřivnice  
Bc. Adam Hanus, starosta  
objednatel

---

STASPO, spol. s r.o.  
Svatopluk Madry, jednatel  
zhotovitel

Příloha a)

**KATEGORIZACE ZMĚN ZÁVAZKU V DODATKU Č. 1 KE SMLOUVĚ  
O DÍLO PODLE § 222 ZZVZ**

**CHODNÍK MNIŠÍ – III. ETAPA**

**Objednatel:**

Název:	město Kopřivnice
Sídlo:	Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
IČO:	00298077
DIČ:	CZ00298077
Právní forma:	801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupení:	
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	

**Zhotovitel:**

Název:	STASPO, spol. s r.o.
Sídlo:	Těšínská 114/254, Radvanice, 716 00 Ostrava
IČO:	41035704
DIČ:	CZ41035704
Právní forma:	112 – Společnost s ručením omezeným
Zápis ve veřejném rejstříku:	OR vedený u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. C 1807
Zastoupení:	
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	

## 1. ZMĚNA Č. 1 – OPĚRNÁ ZÍDKA Z PREFABRIKOVANÝCH T-KUSŮ

- 1.1. Podle § 222 odst. 6 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o změnu:
- a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
  - b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- 1.2. Hodnota víceprací: 271 480,50 Kč bez DPH.
- 1.3. Hodnota méněprací: 0 Kč bez DPH.
- 1.4. Hodnota změny v Kč: 271 480,50 Kč bez DPH.
- 1.5. Hodnota změny v % ve vztahu k původní hodnotě závazku: 3,466 %.
- 1.6. Prodloužení doby realizace: o 10 pracovních dnů
- 1.7. Odůvodnění nepředvídatelnosti okolností vyvolávajících změny podle písmene a) a neměnnosti celkové povahy veřejné zakázky podle písm. b):
- a) Při provádění stavebních prací bylo zjištěno nebezpečí sesuvu zeminy na chodník a sesednutí stávajícího betonového oplocení u č. p. 163. Pro zajištění je nutné vybudovat opěrnou zídku v délce 25 m, která bude z prefabrikovaných dílců. Zídka je v místě zatáčky ve směrovém i výškovém oblouku. Nejdříve je nutné odtěžit stávající svah, zeminu naložit a odvézt na meziskládku. První dílec bude osazen na opěrný betonový práh. Před každým následujícím dílcem bude provedena příprava a zhutnění podkladu. Bloky budou usazovány postupně s výškovými odskoky a do oblouku. Následně budou všechny dílce mezi sebou přikotveny. Dále provedena pokládka nopové fólie a drenáže. Po dokončení se provede zpětný návoz odtěžené zeminy, uložení za zídku, zhutnění a terénní úpravy. Jedná se o změnu oproti projektové dokumentaci pro provedení stavby, jejíž provedení je pro řádné dokončení díla a zejména jeho dlouhodobou funkční udržitelnost nezbytné. Zadavatel i přes náležité zjištění stavu místa realizace nemohl tuto skutečnost předvídat. Změna závazku s ohledem na svůj charakter vyžaduje prodloužení termínu realizace o 10 pracovních dní.
  - b) Jedná se o dodatečné stavební práce od zhotovitele původní zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku a jejichž provedení je nezbytné pro pokračování prací na díle, avšak které jsou jen marginálního charakteru vůči původní hodnotě závazku a nijak nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Jejich účelem je naopak pouze zabezpečení řádného provedení díla za splnění zákonných podmínek pro změnu závazku.



## **2. ZMĚNA Č. 2 – KOLIZE V PODÉLNÉM PROFILU MEZI NOVÝM POTRUBÍM A STÁVAJÍCÍ SÍTÍ V ÚSEKU Č. 5**

- 2.1. Podle § 222 odst. 6 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o změnu:
- a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
  - b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- 2.2. Hodnota víceprací: 0 Kč bez DPH.
- 2.3. Hodnota méněprací: 0 Kč bez DPH.
- 2.4. Hodnota změny v Kč: 0 Kč bez DPH.
- 2.5. Hodnota změny v % ve vztahu k původní hodnotě závazku: 0 %.
- 2.6. Prodloužení doby realizace: o 4 pracovní dny
- 2.7. Odůvodnění nepředvídatelnosti okolností vyvolávajících změny podle písmene a) a neměnnosti celkové povahy veřejné zakázky podle písm. b):
- c) Ve dnech 3. až 6. 10. 2023 byly pozastaveny stavební práce na vybudování odvodnění v úseku 5 (SO 305). Příčinou nemožnosti realizace stavebních prací v uvedených dnech byla výšková kolize stávajících sítí s novým potrubím kanalizace, která byla zjištěna po výkopu sond. Nemožnost realizace v uvedených dnech byla zapsána do stavebního deníku. Zadavatel i přes náležité zjištění stavu místa realizace nemohl tuto skutečnost předvídat. Změna závazku s ohledem na svůj charakter vyžaduje prodloužení termínu realizace o 4 pracovní dny.
  - d) Jedná se o nutnost prodloužení termínu realizace z důvodu nemožnosti realizace určených stavebních prací v uvedených dnech. Bylo nutno provést výškové zaměření přípojek. Po projednání úpravy podélného profilu s TDI a odsouhlasení AD pak bylo možné plánované stavební práce s ohledem na daný technologický postup realizovat. Prodloužení termínu realizace o 4 pracovní dny je marginální s ohledem na původní celkovou lhůtu k dokončení díla v délce 90 kalendářních dnů. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jelikož se nejedná o změnu v předmětu díla, ale pouze o změnu v postupu stavebních prací, která byla vyvolána nepředvídatelnými okolnostmi.

### **3. ZMĚNA Č. 3 – ZMĚNA TERMÍNU Z DŮVODU NEPŘÍZNIVÝCH KLIMATICKÝCH PODMÍNEK**

- 3.1. Podle § 222 odst. 6 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o změnu:
- a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
  - b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- 3.2. Hodnota víceprací: 0 Kč bez DPH.
- 3.3. Hodnota méněprací: 0 Kč bez DPH.
- 3.4. Hodnota změny v Kč: 0 Kč bez DPH.
- 3.5. Hodnota změny v % ve vztahu k původní hodnotě závazku: 0 %.
- 3.6. Prodloužení doby realizace: o 2 pracovní dny
- 3.7. Odůvodnění nepředvídatelnosti okolností vyvolávajících změny podle písmene a) a neměnnosti celkové povahy veřejné zakázky podle písm. b):
- c) Ve dnech 19. 9. 2023 a 22. 9. 2023 byly přerušeny stavební práce pro nepříznivé počasí (déšť znemožňující řádné provádění stavebních prací). Příčinou nemožnosti realizace stavebních prací v uvedených dnech bylo podmočené podloží pro přípravu dna kanalizace, silné znečištění komunikace bahnem, a tudíž i zvýšené nebezpečí úrazu zaměstnanců. Nemožnost realizace byla v uvedených dnech zapsána do stavebního deníku.
  - d) Jedná se o nutnost prodloužení termínu realizace z důvodu nemožnosti realizace určených stavebních prací v uvedených dnech. Plánované stavební práce v těchto dnech s ohledem na daný technologický postup nebylo možné přesunout či vyměnit za jiné stavební práce. Prodloužení termínu realizace o 2 pracovní dny je marginální s ohledem na původní celkovou lhůtu k dokončení díla v délce 90 kalendářních dnů.

#### **4. ZMĚNA Č. 4 – ZMĚNA TERMÍNU Z DŮVODU POSUNU TERMÍNU UZAVŘENÍ SMLOUVY SE SPRÁVOU SILNIC MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE**

4.1. Podle § 222 odst. 6 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o změnu:

a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,

b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

4.2. Hodnota víceprací: 0 Kč bez DPH.

4.3. Hodnota méněprací: 0 Kč bez DPH.

4.4. Hodnota změny v Kč: 0 Kč bez DPH.

4.5. Hodnota změny v % ve vztahu k původní hodnotě závazku: 0 %.

4.6. Prodloužení doby realizace: o 6 pracovních dnů

4.7. Odůvodnění nepředvídatelnosti okolností vyvolávajících změny podle písmene a) a neměnnosti celkové povahy veřejné zakázky podle písm. b):

c) Již v průběhu zadávacího řízení na předmětnou veřejnou zakázku probíhala mezi objednatelům a Správou silnic Moravskoslezského kraje (dále jen „SS MSK“) jednání ohledně uzavření smlouvy o užívání silnice pro zvláštní užívání. Objednatel v průběhu zadávacího řízení předpokládal její uzavření ještě před předáním staveniště zhotoviteli stavebních prací (dne 27. 7. 2023). Uzavření smlouvy o užívání silnice pro zvláštní užívání nebylo nutnou podmínkou pro začátek realizace stavebních prací – zhotovitel mohl i bez jejího uzavření provádět určité přípravné práce, a to zejména vytyčení trasy chodníku a vytyčení inženýrských sítí v předmětné lokalitě. Staveniště proto bylo předáno v legitimním očekávání, že bude smlouva o užívání silnice pro zvláštní užívání uzavřena v co nejkratším možném termínu, a to před či současně s provedením přípravných stavebních prací, které mohly být realizovány i bez uzavření smlouvy mezi objednatelům a SS MSK. Smlouva o užívání silnice pro zvláštní užívání však nebyla uzavřena v předpokládaném termínu z důvodu specifického požadavku SS MSK ohledně napojení obruby chodníkového tělesa na komunikaci, který by znamenal výrazný zásah do silničního tělesa. Tento požadavek byl předložen v rámci projednávání návrhu smlouvy v 31. kalendářním týdnu. Do té doby byl pro objednatel neznámý a nepředvídaný. Smlouva mezi objednatelům a SS MSK byla uzavřena dne 18. 8. 2023.

V rámci přípravy stavebních prací před uzavřením smlouvy mezi objednatelům a SS MSK nebylo možné rozmístit dočasné dopravní značení včetně semaforů, dočasné oplocení a provést návoz materiálů (potrubí, šachty, pažící boxy). Prodloužení doby realizace – 1 pracovní den.

V rámci přípravy a vytyčení stavby bylo počítáno se sondami stávajících sítí (plyn, voda, kanalizace, kabely) pro upřesnění podélného profilu a uložení nové kanalizace. Na úseku 4 se celkově jednalo o 16 ks ručně kopaných sond do hloubky 1-1,8 m. Prodloužení doby realizace – 4 pracovní dny.

Zpracování a odsouhlasení upraveného podélného profilu autorským dozorem –  
prodloužení doby realizace o 1 pracovní den.

- d) Jedná se o nutnost prodloužení termínu realizace z důvodu nemožnosti realizace určených stavebních prací v uvedených dnech. Plánované stavební práce v těchto dnech s ohledem na daný technologický postup nebylo možné přesunout či vyměnit za jiné stavební práce. Prodloužení termínu realizace o 6 pracovních dní je marginální s ohledem na původní celkovou lhůtu k dokončení díla v délce 90 kalendářních dnů.

## 5. REKAPITULACE ZMĚN V RÁMCI DODATKU Č. 1

- 5.1. Původní hodnota závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:  
7 833 788,39 Kč bez DPH.
- 5.2. Změny podle § 222 odst. 6 ZZVZ celkem:
- a) celkem vícepráce: 271 480,50 Kč bez DPH,
  - b) celkem méněpráce: 0 Kč bez DPH,
  - c) celkem v Kč: 271 480,50 Kč bez DPH,
  - d) celkem v % ve vztahu k původní hodnotě závazku: 3,466 %.
- 5.3. Celková hodnota změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle odst. § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ (po odečtení méněprací od víceprací):  
271 480,50 Kč bez DPH.
- 5.4. Celková hodnota změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle odst. § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ v % ve vztahu k původní hodnotě závazku (po odečtení méněprací od víceprací):  
3,466 %.
- 5.5. Nová hodnota závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:  
8 105 268,89 Kč bez DPH.
- 5.6. Změna doby plnění dle čl. 4.1. smlouvy o dílo:  
Předání staveniště ve smyslu čl. 4.1. a 4.2. smlouvy o dílo:  
27. 7. 2023
- Celkové prodloužení na základě změn č. 1 až 4 výše:  
o 22 pracovních dnů
- Dokončení díla po započtení celkového prodloužení na základě změn č. 1 až 4 výše:  
do 123 kalendářních dnů od předání staveniště.

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		Příloha b)		
		číslo OZ: 1		
Zhotovitel:	STASPO, spol. s r.o., Těšínská 114/254, Radvanice, 716 00 Ostrava IČO 41035704			
Objednatel:	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice IČO 00298077			
Datum:	06/10/2023			
Název akce: <b>Chodník Mniší – III. etapa</b>				
SoD č. 425/2023 ze dne 17.07.2023 (dále jen „smlouva“)				
Název projektu: Chodník Mniší – III. etapa				
Registrační číslo projektu: CZ.06.06.01/00/22_040/0002278				
Způsob odeslání / předání	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
datum:	6.10.2023			
<b>Odkazy na</b>	specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	Změnový položkový rozpočet – ZL1		
	na jinou část smlouvy:			
<b>Předmět změny:</b> Vybudování opěrné zídky u č. p. 163				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>				
<p>V rámci stavby bylo zjištěno nebezpečí sesuvu zeminy na chodník a sesednutí stávajícího betonového oplocení u č. p. 163. Pro zajištění je nutné vybudovat opěrnou zídku v délce 25m, která bude z prefabrikovaných dílců. Zídka je v místě zatáčky ve směrovém i výškovém oblouku.</p> <p>Nejdříve je nutné odtěžit stávající svah, zeminu naložit a odvézt na meziskládku. První dílec bude osazen na opěrný betonový práh. Před každým následujícím dílcem bude provedena příprava a zhutnění podkladu.</p> <p>Bloky budou usazovány postupně s výškovými odskoky a do oblouku. Následně budou všechny dílce mezi sebou přikotveny. Dále provedena pokládka nopové fólie a drenáže. Po dokončení se provede zpětný návoz odtěžené zeminy, uložení za zídku, zhutnění a terénní úpravy.</p> <p>Jedná se o změnu oproti projektové dokumentaci pro provedení stavby, jejíž provedení je pro řádné dokončení díla a zejména jeho dlouhodobou funkční udržitelnost nezbytné.</p>				

**Oznámení vydává zhotovitel:**

06.10.2023

v.r.

**Stanovisko technického dozoru investora:** s provedením změny souhlasí

06.10.2023

v.r.

**Stanovisko autorského dozoru:** s provedením změny souhlasí

06.10.2023

v.r.

**Příloha:**

Změnový položkový rozpočet – ZL1

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		<b>číslo ZL: 1</b>
Zhotovitel:	STASPO, spol. s r.o., Těšínská 114/254, Radvanice, 716 00 Ostrava IČO 41035704	
Objednatel:	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice IČO 00298077	
Změnový list vystavil:	STASPO, spol. s r.o., Těšínská 114/254, Radvanice, 716 00 Ostrava IČO 41035704	
Datum:	10/2023	
<p><b>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou tuto změnu rozsahu díla:</b></p> <p><b>Předmět změny:</b></p> <p>Vybudování opěrné zídky u č. p. 163</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>V rámci stavby bylo zjištěno nebezpečí sesuvu zeminy na chodník a sesednutí stávajícího betonového oplocení u č. p. 163. Pro zajištění je nutné vybudovat opěrnou zídku v délce 25m, která bude z prefabrikovaných dílců. Zídka je v místě zatáčky ve směrovém i výškovém oblouku.</p> <p>Nejdříve je nutné odtěžit stávající svah, zeminu naložit a odvézt na meziskládku. První dílec bude osazen na opěrný betonový práh. Před každým následujícím dílcem bude provedena příprava a zhutnění podkladu.</p> <p>Bloky budou usazovány postupně s výškovými odskoky a do oblouku. Následně budou všechny dílce mezi sebou přikotveny. Dále provedena pokládka nopové fólie a drenáže. Po dokončení se provede zpětný návoz odtěžené zeminy, uložení za zídku, zhutnění a terénní úpravy.</p> <p>Jedná se o změnu oproti projektové dokumentaci pro provedení stavby, jejíž provedení je pro řádné dokončení díla a zejména jeho dlouhodobou funkční udržitelnost nezbytné.</p> <p>Cenový dopad změny na cenu díla ... +271.480,50 Kč bez DPH.</p>		
Počet připojených listů specifikací: ---	Počet připojených výkresů: ---	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>0,00 Kč</b>	<b>271.480,50 Kč</b>	





<b>Stavba:</b>		<b>Chodník Mniší - III. etapa (úsek 04, 05)</b>			
<i>kód položky</i>	<i>popis</i>	<i>MJ</i>	<i>množství</i>	<i>cena v Kč bez DPH</i>	<i>celkem Kč bez DPH</i>
<b>VÍCEPRÁCE - Opěrná zídka z prefabrikovaných T-kusů - část 11 SO 104 1 - chodník část 4 - přímé vý</b>					
<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>				
132251102	Hloubení nezapažených rýh šířky do	m3	25,00	828,00	20 700,00
162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo s	m3	17,50	87,80	1 536,50
162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo s	m3	7,50	328,00	2 460,00
162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo s	m3	37,50	25,30	948,75
174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s	m3	17,50	148,00	2 590,00
997221873	Poplatek za uložení stavebního odpac	t	12,00	150,00	1 800,00
<b>2</b>	<b>Zakládání</b>				
211561111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovací	m3	6,50	500,00	3 250,00
212752102	Trativody z drenážních trubek pro linie	m	25,00	150,00	3 750,00
711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti	m2	37,50	67,90	2 546,25
28323010	Fólie profilovaná (nopová) drenážní HL	m2	37,50	139,00	5 212,50
<b>3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				
3001	Dodávka opěrných bloků, vč. ustavení	m	25,00	8 500,00	212 500,00
3002	Dodávka opěrného prahu	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
<b>4</b>	<b>Vodorovné konstrukce</b>				
451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné obje	m3	6,50	800,00	5 200,00
<b>8</b>	<b>Trubní vedení</b>				
871313121	Montáž kanalizačního potrubí z plastu	m	5,00	163,00	815,00
28611131	Trubka kanalizační PVC DN 160x100	m	5,00	134,30	671,50
8001	Napojení drenáže na kanalizaci	kpl	1,00	2 500,00	2 500,00
<b>Celkem</b>					<b>271 480,50</b>

Časový harmonogram realizace veřejné zakázky  
Chodník Mniší - III. etapa

týden realizace:	7			8			9			10			11					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	10	11	12			
Den realizace	1.-7.	8.-14.	15.-21.	22.-28.	29.-35.	36.-42.	43.-49.	50.-56.	57.-63.	64.-70.	71.-77.	78.-84.	85.-91.	92.-99.	100.-106.	107.-113.	114.-120.	121.-127.
Předání staveniště, příprava staveniště, vtvýčení sítí																		
SO 104.1 chodník část 4																		
SO 105.1 chodník část 5																		
SO 304.1 odvodnění část 4																		
SO 305.1 odvodnění část 5																		
SO 104.1 chodník část 4																		
SO 105.1 chodník část 5																		
VRN																		
SO 304.1 odvodnění část 4																		
SO 305.1 odvodnění část 5																		
Dokončovací práce																		
Předání stavby																		
realizace 123 dní																		

V Ostravě dne 9.10.2023

ing. Tomáš Madry



716 00 Ostrava-Hladvanice, Těšínská 254  
3  
Tel.: 596 232 235